

## **Dodatek č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

k provedení stavby: 46028

**„Rekonstrukce havarijního stavu venkovních schodišť“ ve dvorním traktu objektu Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady**

**číslo smlouvy zhotovitele:**

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

**1. objednatel: Střední škola obchodní**

právní forma: příspěvková organizace Hlavního města Prahy, Praha 1, Mariánské nám. 2.

Zřizovací listina: usnesení ZHMP č.4/8 z 17. 02. 2011 ve znění usnesení ZHMP č. 40/37 z 19.6.2014. Organizace je zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600004864, zapsaná v RARIS IČO 00549185.

Organizace není plátcem DPH.

se sídlem: v Praze 2, Belgická 250/29

zastoupená ředitelem Ing. Ivo Krajíčkem

(dále jen "objednatel")

**a**

**2. zhotovitel: GENEL INVEST HOLDING s.r.o.**

se sídlem: Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.

zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287,

zastoupený: Ing. Martinem Říhou, jednatelem

bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

Číslo účtu : 3907605319/0800

IČ: 04217519

DIČ: CZ04217519

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 46028

Název stavby: „Rekonstrukce havarijního stavu venkovních schodišť“

Místo stavby: objekt SŠ obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Zadavatel a investor: Střední škola obchodní, Praha 2 – Belgická 29/250

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo jsou okolnosti, které vedly k tomu, že zhotovitel nemohl svůj závazek provést pro objednatele v řádném smluvním termínu z důvodů, které vyplynuly v průběhu zahájení realizace u akce č.: 46028 - „Rekonstrukce havarijního stavu venkovních schodišť“ ve dvorním traktu objektu Střední školy obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. Jedná se o vynucené úpravy v časovém harmonogramu zakázky na základě okolností, které zhotovitel nemohl ovlivnit – z důvodů **nutného omezení výrobní kapacity dodavatelů materiálu pro zhotovitele ovlivněné současnou epidemiologickou situací, a tím nutnost posunu termínu dokončení s ohledem na jejich dodací lhůty.** Ostatní smluvní vztahy jsou nadále v rozsahu zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a dále rozhodnutím objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **01. 07. 2021**

III.

DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **120 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději do: – 01. 09. 2021**  
Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do: - 30. 12. 2021**

XIV.

Z Á V Ě Ř E Č N Á   U S T A N O V E N Í

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1.      Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **03. 08. 2021 a dodatku č. 1 ze dne 14. 10.2021**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran..

Přílohy:    č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný rozšířený rozsah prací)