

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„Branická HLUK 2. etapa, Praha 4, č. akce 999691/2“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4220/067

číslo smlouvy zhotovitele: 1722069

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286, DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: 1) SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B, 12069

zastoupena: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

Petrou Ryplovou, členem představenstva

Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně.

2) PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B, 1006

zastoupena: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu – Čechy a

Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu – Čechy – na základě plné moci (společně)

3) INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 28/735, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B, 20074

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, členem správní rady

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve společnost „Společnost Branická HLUK“ se společníkem a správcem této

společnosti SILNICE GROUP a.s. a jejími společníky Porr, a.s. a INPROS PRAHA a.s., na základě plné moci ze dne 17.08.2017.

Bankovní spojení společnosti: Raiffeisenbank a.s.
č. ú: 5017000157/5500

Osoby zmocněné k jednání za správce společnosti:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Ryppl, předseda představenstva
Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva
Petra Ryplová, člen představenstva
Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně.
- ve věcech technických: Ing. David Cyroň, ředitel oblasti STŘED
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jakub Vlk

email pro účely fakturace: fakturace@silnicegroup.com

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/17/4220/067 (č. smlouvy objednatele) ze dne 03.01.2018 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem.
3. Smluvní strany se tímto dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. IV. Smlouvy (Cena díla).
4. Odůvodnění změn je přílohou č. 2 Dodatku.
5. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak dále uvedeno.

Č. 1 Změna způsobu a druhu výsadby zeleně – nové technologie

Změna vychází na základě požadavku investora. Jedná se o změnu celkového konceptu výsadby zeleně v městském intravilánu. Změna zahrnuje jak změnu výsadby, tak i změnu druhů vegetace.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nárokuje čas na prodloužení termínu o 60 kal. dnů.

Č. 2 Komunikace – úpravy dle nové technologie výsadby

Změna skladby konstrukce vozovky byla vyvolána změnou způsobu výsadby.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy konstrukce vznikla na v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Č. 3 DIO

Změna vznikla z důvodu prodloužení termínu stavby a změně DIO s ohledem na změnu výsadby.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba změn v DIO vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Č. 4 Chodník

Navýšení rozsahu stavebních úprav chodníku vzniklo na základě napojování nových konstrukcí na stávající značně degradovaný chodník.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba změn vznikla v důsledku zjištěných okolností. Bude měřená položka.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Č. 5 Ocelové zábradlí

Změna vznikla ze zjištěného stavu bezpečnostního zábradlí v době realizace stavby tj 2021. Zábradlí je značně degradováno a původní oprava nejde zrealizovat. Zábradlí se v celé délce vymění.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba změn vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Č. 6 Plastové chráničky

Změna vznikla ze zjištěného stavu při realizaci stavebních prací, kdy došlo k odhalení kabelů, které nebyly původně identifikovány správcí. Kabely bylo nutno ochránit.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce na položení chrániček, není možná z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Č. 7 Mobiliář

Změna rozšíření úpravy mobiliáře, tj. kamenného soklu u domu s pečovatelskou službou byla vyvolána změnou stavebních úprav svahu okolo domu z důvodu jeho zajištění

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy konstrukce mobiliáře vznikla na v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Č. 8 Sanace

Změna byla vyvolána na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Č. 9 Veřejné osvětlení

Změna byla vyvolána na základě převodu investorských práv přímo na MHMP.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se v termínu dokončení díla a lhůtě výstavby mění takto:

Termín dokončení se prodlužuje o 60 kalendářních dní.

Lhůta výstavby v kalendářních dnech činí: 325.

IV.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

2. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	40 845 098,78 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	8 177 585,07 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	-4 216 530,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	44 806 153,85 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

V.

Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. odst. 1, věta druhá, Smlouvy se mění takto:

Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací a po převzetí díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto článku níže.

2. Čl. V. odst. 4, věta první, Smlouvy se mění takto:

Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po obdržení faktury objednatelem.

3. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový odst. č. 8 následujícího znění:

8. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za

využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – ZBV přehled změn
 - b) Příloha č. 2 – ZBV Změnové listy
 - c) Příloha č. 3 – Dohoda o plné moci pro vedoucího společníka SILNICE GROUP a.s.

V Praze dne

za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:

Ing. Josef
Richtr

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2021.12.07
13:01:33 +01'00'

Filip
Hájek

Digitálně podepsal
Filip Hájek
Datum: 2021.12.07
15:13:09 +01'00'

V Praze dne

Za „Společnost – Branická HLUK“

Ing. Karel
Rypl

Digitálně podepsal Ing.
Karel Rypl
Datum: 2021.12.03 13:13:51
+01'00'

Ing. Karel RYPL
předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.
jako vedoucí společník společnosti
„Společnost – Branická HLUK“

Název a evidenční číslo Stavby: Branická HLUK 2.etapa č.a. 999691/2

1	Příjaty smluvní částka bez rezervy a OPH	40 649 098,78 Kč
20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	44 006 153,85 Kč
30	Procento změny Příjaty smluvní částky	109,70%
40	Sledování vyhraněných změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
50	Sledování záporné položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%
15% z Příjaty smluvní částky		6 600 923,08 Kč

6) K-34	Suma časy vyplývajúcej z dodatkových prác die 222 odst. (b) a (b) ZVZV	1 120 138,60 Kč bez ABS
7) K-35	Sledovanie limitu 30 % - sočet Zán die 222 odst. (b) a (b) ZVZV	2,79 % limit neprešiel
8) K-36	Zákonny limit 30 % pro Zán die 222 odst. (b) a (b) ZVZV	12 253 529,63 Kč

16(13)/1700	Sredovani limitu 50 % pre zmeny dodatocne prace dle § 222 odst. (5) ZZZV (A55)	0,10% limit naplnen
16(16)/1700	Sredovani limitu 50 % pre Zmeny napredovani dle § 222 odst. (6) ZZZV (A55)	21,08% limit naplnen
16(18)/1700	Zakazky limit 50 % pre Zmeny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZZV	20 422 548,39 Kč

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ			
1,3% (336 000 Kč)	Sledování žerpaní limitu 10 % z Prjčaté smluvní částky (ABS)		0,16% limit nepřesážen
1,3% (336 000 Kč)	Sledování žerpaní limitu (ABS)	6 126 765 Kč	3 781 987 Kč limit nepřesážen
7,6% (4 922 400 Kč)	Žádavá de vyžerpaní limitu	6 126 765 Kč	2 374 768 Kč OK v limitu

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyřazené změny. Evidenčního listu smluvních komparačních námků Žižmářového listu ke schválení

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Branická HLUK 2. etapa, č. akce 999691/2

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

1

1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.8.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.** Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 **PORR a.s.** **INPROS PRAHA a.s.**

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2

Příjemce

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ 62242105
DIČ CZ62242105
PORR a.s.
INPROS PRAHA a.s.

TSK a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
IČ 03447286
DIČ
CZ03447286

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna způsobu a druhu výsadby zeleně – nové technologie

Změna vychází na základě požadavku investora. Jedná se o změnu celkového konceptu výsadby zeleně v městském intravilánu. Změna zahrnuje jak změnu výsadby, tak i změnu druhů vegetace.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nárokuje čas na prodloužení termínu o 60 kal. dnů.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-458 040,00	3 293 956,57	2 835 916,57

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy jméno Ing. Zuzana Hronová datum podpis Ing. Zuzana Hronová

Digitalně podepsal Ing. Zuzana Hronová
Datum: 2021.11.24
11:30:18 +01'00'

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno Milan Zach datum podpis Milan Zach

Digitalně podepsal Milan Zach
Datum: 2021.11.25
11:33:27 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy) jméno datum podpis Ing. Josef Richtr

Digitalně podepsal Ing. Josef Richtr
Datum: 2021.11.24
08:31:54 +01'00'

Zhotovitel za Sdružení INPROS PRAHA a.s. jméno datum podpis Ing. Milan Fiala

Podepsal Ing. Milan Fiala
DN: cn=Ing. Milan Fiala,
c=CZ, o=INPROS PRAHA
a.s., email=fiala@inpros.cz
Datum: 2021.11.24
09:00:19 +01'00'

Číslo paré: 1,2

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Branická HLUK 2. etapa, č. akce 999691/2	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	2	2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.8.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.** Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 **PORR a.s.** **INPROS PRAHA a.s.**

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2

Příjemce

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ 62242105
DIČ CZ62242105
PORR a.s.
INPROS PRAHA a.s.

TSK a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
IČ 03447286
DIČ
CZ03447286

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění Změny:

Komunikace – úpravy dle nové technologie výsadby

Změna skladby konstrukce vozovky byla vyvolána změnou způsobu výsadby.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy konstrukce vznikla na v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	3 693 315,26	3 693 315,26

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy jméno Ing. Zuzana Hronová datum podpis Ing. Zuzana Hronová

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno Milan Zach datum podpis Milan Zach

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy) jméno datum podpis Ing. Josef Richtr

Zhotovitel za Sdružení **INPROS PRAHA a.s.** jméno datum podpis Ing. Milan Fial

Číslo paré: 1,2

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Branická HLUK 2. etapa, č. akce 999691/2	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	3	3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.8.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.** Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 **PORR a.s.** **INPROS PRAHA a.s.**

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2

Příjemce

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ 62242105
DIČ CZ62242105
PORR a.s.
INPROS PRAHA a.s.

TSK a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
IČ 03447286
DIČ
CZ03447286

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění Změny:

DIO

Změna vznikla z důvodu prodloužení termínu stavby a změně DIO s ohledem na změnu výsadby.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba změn v DIO vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	101 000,00	101 000,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy jméno Ing. Zuzana Hronová datum podpis Ing. Zuzana Hronová

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno Milan Zach datum podpis Milan Zach

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy) jméno datum podpis Ing. Josef Richtr

Zhotovitel za Sdružení
INPROS PRAHA a.s. jméno datum podpis Ing. Milan Fial

Číslo paré: 1,2

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Branická HLUK 2. etapa, č. akce 999691/2	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	4	4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.8.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.** Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 **PORR a.s.** **INPROS PRAHA a.s.**

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2

Příjemce

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ 62242105
DIČ CZ62242105
PORR a.s.
INPROS PRAHA a.s.

TSK a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
IČ 03447286
DIČ
CZ03447286

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění Změny:

Chodník

Navýšení rozsahu stavebních úprav chodníku vzniklo na základě napojování nových konstrukcí na stávající značně degradovaný chodník.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba změn vznikla v důsledku zjištěných okolností. Bude měřená položka.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	554 078,24	554 078,24

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy jméno Ing. Zuzana Hronová datum podpis Ing. Zuzana Hronová Digitálně podepsal Ing. Zuzana Hronová
Datum: 2021.11.25 11:34:40
+01'00'

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno Milan Zach datum podpis Milan Zach Digitálně podepsal Milan Zach
Datum: 2021.11.25 11:34:40
+01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy) jméno datum podpis Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr
Datum: 2021.11.25 08:36:55 +01'00'

Zhotovitel za Sdružení INPROS PRAHA a.s. jméno datum podpis Ing. Milan Fial Podepsal Ing. Milan Fial
DN: cn=Ing. Milan Fial, c=CZ, o=INPROS PRAHA a.s., email=fial@inpros.cz
Datum: 2021.11.25 08:04:07 +01'00'

Číslo paré: 1,2

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Branická HLUK 2. etapa, č. akce 999691/2	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	5	5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.8.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.** Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 **PORR a.s.** **INPROS PRAHA a.s.**

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2

Příjemce

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ 62242105
DIČ CZ62242105
PORR a.s.
INPROS PRAHA a.s.

TSK a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
IČ 03447286
DIČ
CZ03447286

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění Změny:

Ocelové zábradlí

Změna vznikla ze zjištěného stavu bezpečnostního zábradlí v době realizace stavby tj 2021. Zábradlí je značně degradováno a původní oprava nejde zrealizovat. Zábradlí se v celé délce vymění.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba změn vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	456 995,00	456 995,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová
--	-------	---------------------	-------	--------	---------------------

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	
-------------------------------------	-------	------------	-------	--------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	datum	podpis	Ing. Josef Richtr
---	-------	-------	--------	-------------------

Zhotovitel za Sdružení INPROS PRAHA a.s.	jméno	datum	podpis	Ing. Milan Fial
--	-------	-------	--------	-----------------

Číslo paré: 1,2

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Branická HLUK 2. etapa, č. akce 999691/2	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	6	6

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.8.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.** Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 **PORR a.s.** **INPROS PRAHA a.s.**

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2

Příjemce

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ 62242105
DIČ CZ62242105
PORR a.s.
INPROS PRAHA a.s.

TSK a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
IČ 03447286
DIČ
CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Plastové chráničky

Změna vznikla ze zjištěného stavu při realizaci stavebních prací, kdy došlo k odhalení kabelů, které nebyly původně identifikovány správci. Kabely bylo nutno ochránit.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce na položení chrániček, není možná z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	41 440,00	41 440,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Digitálně podepsal Ing. Zuzana Hronová Datum: 2021.11.29 11:35:19 +01:00
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.29 11:35:19 +01:00
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richt	Digitálně podepsal Ing. Josef Richt Datum: 2021.11.29 08:39:15 +01:00
Zhotovitel za Sdružení INPROS PRAHA a.s.	jméno		datum	podpis	Ing. Milan Fial	Podepsal Ing. Milan Fial DN: cn=Ing. Milan Fial, c=CZ, o=INPROS PRAHA a.s., email=fial@inpros.cz Datum: 2021.11.29 09:09:15 +01:00
				Číslo paré: 1,2		

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Branická HLUK 2. etapa, č. akce 999691/2	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	7	7

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.8.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.** Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 **PORR a.s.** **INPROS PRAHA a.s.**

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2

Příjemce

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ 62242105
DIČ CZ62242105
PORR a.s.
INPROS PRAHA a.s.

TSK a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
IČ 03447286
DIČ
CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

mobiliář

Změna rozšíření úpravy mobiliáře, tj. kamenného soklu u domu s pečovatelskou službou byla vyvolána změnou stavebních úprav svahu okolo domu z důvodu jeho zajištění

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy konstrukce mobiliáře vznikla na v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	36 800,00	36 800,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy jméno Ing. Zuzana Hronová datum podpis Ing. Zuzana Hronová

Digitálně podepsal Ing. Zuzana Hronová
Datum: 2021.11.24 14:18:35
+01'00'

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno Milan Zach datum podpis Milan Zach

Digitálně podepsal Milan Zach
Datum: 2021.11.25
11:27:02 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy) jméno datum podpis Ing. Josef Richtr

Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr
Datum: 2021.11.26
08:40:07 +01'00'

Zhotovitel za Sdružení INPROS PRAHA a.s. jméno datum podpis Ing. Milan Fiala

Podepsal Ing. Milan Fiala
DN: cn=Ing. Milan Fiala, c=CZ, o=INPROS PRAHA a.s., email=fiala@inpros.cz
Datum: 2021.11.24 09:09:37 +01'00'

Číslo paré: 1,2

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Branická HLUK 2. etapa, č. akce 999691/2	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	8	8

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.8.2020
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.** Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 **PORR a.s.** **INPROS PRAHA a.s.**

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření autorského dozoru (e) Fotodokumentace (elektronicky)	Paré č. 1,2 SILNICE GROUP a.s. Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 IČ 62242105 DIČ CZ62242105 PORR a.s. INPROS PRAHA a.s.	Příjemce TSK a.s. Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 IČ 03447286 DIČ CZ03447286
--	--	---

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

sanace

Změna byla vyvolána na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-1 897 130,00	0	-1 897 130,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Digitalně podepsal Ing. Zuzana Hronová Datum: 2021.11.25 11:34:47 AM
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitalně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.25 11:35:37 AM

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	datum	podpis	Ing. Josef Richt	Digitalně podepsal Ing. Josef Richt Datum: 2021.11.26 08:41:44 +01'00'
Zhotovitel za Sdružení INPROS PRAHA a.s.	jméno	datum	podpis	Ing. Milan Fial	Podepsal Ing. Milan Fial DN: cn=Ing. Milan Fial, o=CZ, ou=INPROS PRAHA a.s., email=fial@inpros.cz Datum: 2021.11.24 09:10:22 +01'00'

	Číslo paré: 1,2
--	-----------------

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Branická HLUK 2. etapa, č. akce 999691/2

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

9

9

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 20.8.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.** Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 **PORR a.s.** **INPROS PRAHA a.s.**

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2

Příjemce

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
IČ 62242105
DIČ CZ62242105
PORR a.s.
INPROS PRAHA a.s.

TSK a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
IČ 03447286
DIČ
CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Veřejné osvětlení

Změna byla vyvolána na základě převodu investorských práv přímo na MHMP.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-1 861 360,00	0	-1 861 360,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy jméno Ing. Zuzana Hronová datum podpis Ing. Zuzana Hronová

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno Milan Zach datum podpis Milan Zach

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy) jméno datum podpis Ing. Josef Richtř

Zhotovitel za Sdružení
INPROS PRAHA a.s. jméno datum podpis Ing. Milan Fial

Číslo paré: 1,2



