

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ustanovení § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Milovice</b>
sídlo:	nám 30. června 508, 289 23 Milovice
Osoba oprávněná jednat za objednatele:	Lukáš Pilc, starosta města
IČO:	00239453

dále jen „objednatel," na straně jedné

a

<b>Zhotovitel:</b>	BARACOM a.s.
sídlo:	Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby
zastoupený:	Jan Čapek, předseda představenstva Ing. Tomáš Mazanec, člen představenstva
IČO:	63079763

dále jen „zhotovitel," na straně druhé

společně též jako „smluvní strany" nebo jednotlivě jako „smluvní strana"

### I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že na základě výsledků výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rozšíření hřbitova v Milovicích - 1. etapa - II," zadávané dle ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení, uzavřely dne 30. 11. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"), téhož dne uveřejněné na profilu zadavatele.
2. V návaznosti na skutečnost, že zhotovitel se v průběhu realizace stavebních prací potýkal s dopady epidemie COVID-19 a špatnými klimatickými podmínkami na staveništi, domluvily se smluvní strany na prodloužení realizace díla z následujících důvodů:
  - a. Nepředpokládané prodloužení fáze hodnocení a posouzení nabídek, které zejména z důvodů časově a technicky náročného posuzování jednotlivých nabídek na straně objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, spočívající v opakovaném objasňování nabídek, předkládání vzorků, odborného vyjádření projektanta a následného vyloučení posuzovaného účastníka a znovu posuzování nabídky posléze vybraného dodavatele, tj. zhotovitele, a to o lhůtu 28 kalendářních dnů.
  - b. Zhoršené klimatické podmínky v období 13.1.2021 - 18.3.2021, které neumožňovaly realizaci díla v souladu s předpokládaným postupem stavebních prací z důvodu částečného pozastavení prováděných prací ze strany TDI,
  - c. Dopad onemocnění COVID-19 na poddodavatele zhotovitele, které v období 2/2021 - 4/2021 ovlivňovalo zpoždění realizace díla.
3. S ohledem na skutečnost, že výše uvedené body dle čl. 2 odst. a) - c), které smluvní strany veřejné zakázky nemohly s náležitou péčí předvídat při přípravě veřejné zakázky, dohodly se tímto dodatkem na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, a to v souladu s ust. čl. 2.5., 2.6 odst. a) a c) a čl. 23.3. Smlouvy o dílo. Cena za dílo sjednaná ve smlouvě zůstává beze změny.

4. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

## II. Obsah dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících z výše uvedené Smlouvy. Na základě vzájemné dohody smluvních stran dle preambule výše, dochází tímto ke změně čl. 2.2. smlouvy, který nově zní:

*2.2.Zhotovitel se zavazuje, že celková doba provádění díla nepřesáhne 31. 8. 2021.*

2. V ostatní zůstává smlouva nezměněna.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
4. Tento úouátek je vyhotoven a podepsán v elektronické formě.

Za objednatele

Lukáš Pilc

Lukáč Pilc, starosta města

Za zhotovitele

Jan  
Čapek

Jan Čapek, předseda představenstva

Ing. Tomáš  
Mazanec

Ing. Tomáš Mazanec, člen představenstva