

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **21-198**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **prodloužení termínu dokončení stavebních prací a termínu dokončení díla** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2952/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 21-198, ze dne 12.07.2021, o **7,5 měsíce**.

Důvodem prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací je zejména skutečnost, že při realizaci díla bylo zjištěno, že stávající STL plynovod je v kolizi s nově navrhovanou trasou kanalizace a je potřeba tento plynovod přeložit. Přeložku plynovodu je možné provést až po majetkoprávním vypořádání (smluvní ujednání a věcné břemeno) s vlastníkem plynárenského zařízení.

Vlastní realizace přeložky plynovodu může probíhat v termínu od 03/2022 do 05/2022 dle klimatických podmínek. Při realizaci přeložky v zimním období (topná sezóna) by byly náklady až trojnásobně vyšší. Do té doby bude dořešeno majetkoprávní vypořádání a také odsouhlasené technické řešení včetně schválení projektové dokumentace všemi příslušnými a dotčenými orgány.

V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 3, odst. 3.7 Smlouvy a dále na úpravě čl.5, odst.5.14 Smlouvy, resp. Přílohy č. 5 Smlouvy, která obsahuje aktuální harmonogram postupu prací ke dni podpisu dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2952/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 21-198, takto:

1) Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- *Ruší se stávající text v odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 12,5 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **9,5 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zázpisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ruší se stávající znění textu v odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/21/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20
- c) Zvláštní technické podmínky ze dne 27.5.2021

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací – *nové znění dle dodatku č. 1*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č.10: Osvědčení

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2952/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-198, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy) Harmonogram postupu prací – *nové znění dle dodatku č. 1*

V Praze dne 15.10.2021

V Ústí nad Labem 15.10.2021

.....
Ing. Petr Holňančíl

ředitel Stavební správy západ

.....
Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram postupu prací