



S00JP01A80V0

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy objednatele: 3400210071

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY**statutární město Zlín**

se sídlem nám. Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3048982/0800

(dále jen „objednatel“)

a

KERAMO D – Dohorák s.r.o.

se sídlem Zahradní 583, 768 21 Kvasice

zastoupená Michalem Dohorákem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Dohorák, jednatel

zástupce ve věcech technických: [redacted] hlavní stavbyvedoucí

IČ: 277 16 104

DIČ: CZ27716104

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54030

Bankovní spojení: ČSOB Kroměříž, číslo účtu: 212583690/0300

(dále jen „zhotovitel“)

„Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Okružní 4699 a Družstevní 4509, Zlín“**I. PREAMBULE**

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést níže uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3400210071 ze dne 10. 6. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“).

Zdůvodnění změn:

1. tzv. vícepráce**BD Středová 4786****Změna dveří**

V průběhu realizace bylo zjištěno, že z estetického důvodu a pro zachování jednotného stylu u rekonstruovaných bytů je nutné nahradit projektovou dokumentací navržené 2/3 prosklení u vnitřních dveří za svislé prosklení a bílý dekor vstupních dveří za dekor buk.

V dalším průběhu vznikl požadavek správce bytového domu na doplnění štítků na jmenovky a čísel bytů na vchodové dveře rekonstruovaných bytů.

Viz *změnový rozpočet změny dveří*.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Okružní 4699 a Družstevní 4509, Zlín“

Změna prořezu podlahoviny z PVC

V průběhu realizace bylo zjištěno, že projektovou dokumentací navržené množství podlahoviny odpovídá čisté podlahové ploše bytů a není uvažován prořez při pokládce podlahoviny.

Viz změnový rozpočet změny prořezu podlahoviny.

Změna elektroinstalace

V průběhu realizace bylo zjištěno, že z estetického důvodu a pro zachování jednotného stylu u rekonstruovaných bytů je nutné nahradit projektovou dokumentací navržené klasické spínače a zásuvky za spínače a zásuvky s oblým tvarem.

V dalším průběhu realizace bylo zjištěno, že v rekonstruovaných bytech je původními nájemníky poničena stávající elektroinstalace a je nutné ji opravit.

Viz změnový rozpočet změny elektroinstalace.

Změna bourání

V průběhu realizace bylo zjištěno, že v rekonstruovaných bytech jsou provedeny původními nájemníky stavební úpravy, které je nutné odstranit, což původní projektová dokumentace nepředpokládala.

Viz změnový rozpočet změny bourání.

Změna truhlářských výrobků

V průběhu realizace stavby vznikl od správce bytového domu požadavek na co nejmenší mezery mezi kuchyňskou linkou a výklenkem pro jejich umístění, z tohoto důvodu je nutné kuchyňské linky truhlářsky upravit.

Viz změnový rozpočet změny truhlářských výrobků.

Změna dotěsnění potrubí vzduchotechniky

V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající vývody vzduchotechniky pro napojení digestořových zákrytů vykazují vady (zdeformování, praskliny), a že je nutné je v místě otvoru v instalační šachtě dotěsnit pomocí vzduchotechnické pásky.

Viz změnový rozpočet změny dotěsnění potrubí.

BD Okružní 4699

Změna elektroinstalace

V průběhu realizace bylo zjištěno, že z estetického důvodu a pro zachování jednotného stylu u rekonstruovaných bytů je nutné nahradit projektovou dokumentací navržené klasické spínače a zásuvky za spínače a zásuvky s oblým tvarem.

Viz změnový rozpočet změny elektroinstalace.

Oprava elektroinstalace

V průběhu realizace bylo zjištěno, že v rekonstruovaných bytech je původními nájemníky poničena stávající elektroinstalace a je nutné ji opravit.

Viz změnový rozpočet opravy elektroinstalace.

Změna přívodů vody k pračkám

V průběhu realizace bylo zjištěno, že projektovou dokumentací navržená pozice odpadu/ přívodu vody pro pračku na stěně je prostorově nevhodná a je nutné odpad/ přívod vody přemístit na vanu.

Viz změnový rozpočet změny přívodů vody k pračce.

Změna truhlářských výrobků

V průběhu realizace bylo zjištěno, že ve dvou rekonstruovaných bytech zasahují stávající střešní svody do prostoru nově navržených šatních skříní, z tohoto důvodu je nutné šatní skříně truhlářsky upravit.

Viz změnový rozpočet změny truhlářských výrobků.

Změna dveří

V průběhu realizace bylo zjištěno, že z estetického důvodu a pro zachování jednotného stylu u rekonstruovaných bytů je nutné nahradit projektovou dokumentací navržené 2/3 prosklení u vnitřních dveří za svislé prosklení a bílý dekor vstupních dveří za dekor buk.

V dalším průběhu vznikl požadavek správce bytového domu na doplnění štítků na jmenovky a čísel bytů na vchodové dveře rekonstruovaných bytů.

Viz změnový rozpočet změny dveří.

Změna prořez podlahoviny z PVC

V průběhu realizace bylo zjištěno, že projektovou dokumentací navržené množství podlahoviny odpovídá čisté podlahové ploše bytů a není uvažován prořez při pokládce podlahoviny.

Viz změnový rozpočet změny prořez podlahoviny z PVC.

Změna bourání

V průběhu realizace bylo zjištěno, že v rekonstruovaných bytech jsou provedeny původními nájemníky stavební úpravy, které je nutné odstranit, což původní projektová dokumentace nepředpokládala.

Viz změnový rozpočet změny bourání.

Změna dotěsnění potrubí vzduchotechniky

V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající vývody vzduchotechniky pro napojení digestořových zákrytů vykazují vady (zdeformování, praskliny), a že je nutné je v místě otvoru v instalační šachtě dotěsnit pomocí vzduchotechnické pásky.

Viz změnový rozpočet změny dotěsnění potrubí vzduchotechniky.

BD Družstevní 4509

Změna časového spínače infrazářiče a připojení elektrického sporáku

V průběhu realizace bylo zjištěno, že infrazářič do koupelny je nutné z důvodu bezpečnosti doplnit o časový spínač, který umožní nastavení jeho samočinné vypnutí.

V dalším průběhu stavby bylo zjištěno, že elektrické sporáky, které si dodávají budoucí nájemníci, je nutné připojit samostatným kabelem z důvodu jejich předpokládaného příkonu.

Viz změnový rozpočet změny časového spínače infrazářiče a připojení elektrického sporáku.

Změna doplnění větracích mřížek u instalačních šachet

V průběhu realizace bylo zjištěno, že instalační šachty, v nichž se nachází plynovodní potrubí, je nutné odvětrat.

Viz změnový rozpočet změny větracích mřížek instalačních šachet.

Změna doplnění obkladů u instalačních šachet

V průběhu realizace bylo zjištěno, že kolem rámu revizních dvířek do instalační šachty je nutné doplnit keramický obklad tak, aby rám po celém obvodu přiléhal ke stěně.

Viz změnový rozpočet změny doplnění obkladů u instalačních šachet.

Změna likvidace plynových sporáků

V průběhu realizace bylo zjištěno, že v rekonstruovaných bytech se nachází sporáky po původních nájemnicích a je nutné je zlikvidovat.

Viz změnový rozpočet změny likvidace plynových sporáků.

Změna kuchyňských linek

V průběhu realizace bylo zjištěno, že spodní skříňky kuchyňských linek je nutné doplnit o šuplíky na základě požadavku správce bytového domu.

Viz změnový rozpočet změny kuchyňských linek.

Změna prosklení dveří a štítků na jmenovky

V průběhu realizace bylo zjištěno, že z estetického důvodu a pro zachování jednotného stylu u rekonstruovaných bytů je nutné nahradit projektovou dokumentací navržené 1/3 prosklení u vnitřních dveří za svislé prosklení.

V dalším průběhu vznikl požadavek správce bytového domu na doplnění štítků na jmenovky na vchodové dveře rekonstruovaných bytů.

Viz změnový rozpočet změny prosklení dveří a štítků se jmenovkami.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Okružní 4699 a Družstevní 4509, Zlín“

Změna opravy parketových podlah

V průběhu realizace bylo zjištěno, že proužky stávající mozaikové parkety a soklové lišty jsou uvolněné a je nutné je přilepit.

Viz změnový rozpočet změny opravy parketových podlah.

Změna výměna poškozených podlah

V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající parketové podlahy v bytech č. 421 a 511 jsou po původních nájemnicích natolik zasažené po úmrtí a zatečení, že je nutné je nahradit podlahami novými z krytinou z PVC.

Viz změnový rozpočet změny výměny poškozených podlah.

2. tzv. méněpráce

BD Středová 4786

Změna elektroinstalace

V průběhu realizace bylo zjištěno, že z estetického důvodu a pro zachování jednotného stylu u rekonstruovaných bytů je nutné nahradit projektovou dokumentací navržené klasické spínače a zásuvky za spínače a zásuvky s oblým tvarem, proto se klasické spínače nebudou dodávat.

Viz změnový rozpočet změny elektroinstalace.

Změna bourání

V průběhu realizace bylo zjištěno, že v rekonstruovaných bytech jsou provedeny původními nájemníky stavební úpravy, které je nutné odstranit, což původní projektová dokumentace nepředpokládala, proto se budou bourat jiné podlahoviny, než předpokládala projektová dokumentace.

Viz změnový rozpočet změny bourání.

BD Okružní 4699

Změna elektroinstalace

V průběhu realizace bylo zjištěno, že z estetického důvodu a pro zachování jednotného stylu u rekonstruovaných bytů je nutné nahradit projektovou dokumentací navržené klasické spínače a zásuvky za spínače a zásuvky s oblým tvarem, proto se klasické spínače nebudou dodávat.

Viz změnový rozpočet změny elektroinstalace.

BD Družstevní 4509

Změna výměna poškozených podlah

V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající parketové podlahy v bytech č. 421 a 511 jsou po původních nájemnicích natolik zasažené po úmrtí a zatečení, že je nutné je nahradit podlahami novými z krytinou z PVC, proto se oprava stávajících parket nebude provádět.

Viz změnový rozpočet změny výměna poškozených podlah.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:

- změna článku I. Předmět smlouvy
- změna článku IV. Cena za dílo

2. Článek I. Předmět smlouvy

Rozšiřuje o dodatečné stavební práce a snižuje o neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

4. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 6 341 687,41 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 smlouvy o dílo zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 455 800,00 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 45 337,39 Kč bez DPH.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Okružní 4699 a Družstevní 4509, Zlín“

Rekapitulace ceny za dílo (odst. 1):	
Cena za dílo dle smlouvy o dílo	6 341 687,41 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo: (vícepráce)	455 800,00 Kč bez DPH
(méněpráce)	-45 337,39 Kč bez DPH
Celkem:	6 752 150,02 Kč bez DPH

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí 6 752 150,02 Kč bez DPH (slovy: šest milionů sedm set padesát dva tisíc jedno sto padesát korun českých dva haléře bez DPH).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: č. 1 – změnové rozpočty

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 15. 3. 2021, č. j. 69/5R/2021, RO č. 10/T2
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 24. 5. 2021, č. j. 53/10R/2021, RO č. 21/T5
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 11. 10. 2021, č. j. 32/19R/2021, RO č. 42/T3

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 15. 3. 2021 č. j. 90/5R/2021


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce bytů v BD Středová 4786, Okružní 4699 a Družstevní 4509, Zlín“

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 10. 5. 2021, č. j. 68/9R/2021
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 22. 11. 2021, č. j. 94/22R/2021, schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne: 7. 12. 2021

objednatel
statutární město Zlín



Ing. et Ing. Jiří Koleček
primátora

V Kvasicích dne:

zhotovitel



Michal Dohorák
jednatel



Položkový rozpočet

S:	054	Zlín, Středová 4786 - rekonstrukce bytů
O:	01	Změny
R:	01	Změna č. 3.1.1 - dveře dle požadavku objednatele

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				51 964,00
1	61165003A	Příplatek za svislé sklo dveře vnitřní plně 1kř. 80x197 cm	kus	11,00	2 758,50	30 321,50
2	61165642A	Příplatek za dekor dub dveře prolipožární EI30 vstupní plně 80x197	kus	11,00	1 416,50	15 581,50
3	766 R01	D+M štitků na jmenovky	kus	11,00	382,00	4 202,00
4	766 R02	D+M čísel bytů	kus	11,00	169,00	1 859,00

Celkem	51 964,00
---------------	------------------



Položkový rozpočet

S:	054	Zlín, Středová 4786 - rekonstrukce bytů
O:	01	Změny
R:	01	Změna č. 3.1.2 - prořez podlahoviny z PVC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776 -		Podlahy poviakové				24 932,05
1	776 511 R01	Navýšení prořezu podlahoviny PVC - skutečnost	soubor	71,50	348,70	24 932,05
		6,5 m2/byt - 11 bytů		71,50		

Celkem	24 932,05
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	054	Zlín, Středová 4786 - rekonstrukce bytů
O:	01	Změny
R:	01	Změna č. 3.1.3 - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		<i>SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE</i>				
		<i>PROVEDENÍ - OBLÝ TVAR</i>				
Díl: M21 Elektromontáže						31 575,40
5	M21-5	Jednopolový, řazení 1, bílý, do krabice	ks	14,00	198,90	2 784,60
		byt A :		2,00		
		byt B :		8,00		
		byt D :		4,00		
6	M21-6	Sériový, řazení 5, bílý, do krabice	ks	11,00	249,60	2 745,60
		byt A :		1,00		
		byt B :		8,00		
		byt D :		2,00		
		<i>ZÁSUVKA DOMOVNÍ, PROVEDENÍ OBLÝ TVAR</i>				
7	M21-7	Jednonásobná, chráněná, bílá, do krabice	ks	11,00	179,40	1 973,40
		byt A :		1,00		
		byt B :		8,00		
		byt D :		2,00		
		<i>ZÁSUVKA POVRCHOVÁ IP44</i>				
8	M21-8	Jednonásobná s víčkem, plast, IP44	ks	19,00	252,20	4 791,80
		byt A :		1,00		
		byt B :		16,00		
		byt D :		2,00		
9	M21 R01	Oprava stávajících rozvodů elektro v bytech	soubor	11,00	1 250,00	13 750,00
10	M21 R02	D+M proudový chránič 25/2/0,03	kus	1,00	2 080,00	2 080,00
		byt č. 317		1,00		
2	M21 R03	Svítilno kulaté IP44 s LED žárovkou	kus	8,00	287,50	2 300,00
3	m21 R04	Led žárovka 12W	kus	8,00	143,75	1 150,00
Celkem						31 575,40

Položkový rozpočet

S:	054	Zlín, Středová 4876 - rekonstrukce bytů
O:	01	Změny
R:	01	Změna č. 3.1:4 - bourání

Díl: 96	Bourání konstrukcí				8 984,65	
3	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických nad 1 m2, ručně byt č. 825: 5,12+7,75+10,58+22,32	m2	45,77000	85,30	3 904,18
				45,77000		
4	965048541	Frézování betonových povrchů - odstranění lep.malty	m2	45,77000	111,00	5 080,47
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					24 642,46
15	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,86167	180,00	1 055,10
16	979011219	Připl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	70,34004	155,00	10 902,71
17	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,86167	120,00	703,40
18	979083117	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	5,86167	280,00	1 641,27
19	979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva, PVC	t	5,86167	1 200,00	7 034,00
20	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	5,86167	12,00	70,34
21	979086112	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	5,86167	552,00	3 235,64

Celkem	33 627,11
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	054	Zlín, Středová 4786 - rekonstrukce bytů
O:	01	Změny
R:	01	Změna č. 3.1.5 - truhlářské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				18 420,00
1	766 R01	Truhlářská úprava kuchyňské linky	kpl	3,00	2 760,00	8 280,00
		byt.č. 213		1,00		
		byt.č. 701		1,00		
		byt č. 812		1,00		
2	766 R02	Úprava skříní - výřezy na odpady	kpl	3,00	3 380,00	10 140,00
		byt č. 317		1,00		
		byt č. 629		1,00		
		byt č. 723		1,00		
Celkem						18 420,00

Položkový rozpočet

S:	054	Zlín, Středová 4786 - rekonstrukce bytů
O:	01	Změny
R:	01	Změna č. 3.2.1 - dotěsnění potrubí vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				2 431,00
1	241500079 R01	Dotěsnění napojení potrubí VZT hliníkovou páskou	kus	11,00	221,00	2 431,00

Celkem	2 431,00
---------------	-----------------

Položkový rozpočet

S:	054	Zlín, Okružní 4699 - rekonstrukce bytů
O:	01	Změny
R:	01	Změna č. 3.1.7 - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				11 463,40
		<i>SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE</i>				
		<i>PROVEDENÍ - OBLÝ TVAR</i>				
5	M21-5	Jednopolový, řazení 1, bílý, do krabice	ks	14,00	198,90	2 784,60
		byt A :		2,00		
		byt B :		5,00		
		byt C :		1,00		
		byt D :		6,00		
6	M21-6	Sériový, řazení 5, bílý, do krabice	ks	12,00	249,60	2 995,20
		byt A :		1,00		
		byt B :		5,00		
		byt C :		1,00		
		byt D :		5,00		
		<i>ZÁSUVKA DOMOVNÍ, PROVEDENÍ OBLÝ TVAR</i>				
7	M21-7	Jednonásobná, chráněná, bílá, do krabice	ks	12,00	179,40	2 152,80
		byt A :		1,00		
		byt B :		5,00		
		byt C :		1,00		
		byt D :		5,00		
		<i>ZÁSUVKA POVRCHOVÁ IP44</i>				
8	M21-8	Jednonásobná s víčkem, plast, IP44	ks	14,00	252,20	3 530,80
		byt A :		1,00		
		byt B :		6,00		
		byt C :		2,00		
		byt D :		5,00		
Celkem						11 463,40

Položkový rozpočet

S:	054	Zlín, Okružní 4699 - rekonstrukce bytů
O:	01	Změny
R:	01	Změna č. 3.1.8 - oprava elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				24 189,56
		<i>SPINAČE, PŘEPÍNAČE</i>				
		<i>PROVEDENÍ - OBLÝ TVAR</i>				
1	M21-1	Jednopolový, fazení 1, bílý, do krabice	ks	18,00	198,90	3 580,20
		byt A :		3,00		
		byt B :		6,00		
		byt C :		2,00		
		byt D :		7,00		
2	M21-2	Jednopolový, fazení 6, bílý, do krabice	ks	6,00	215,60	1 293,60
		byt A :		1,00		
		byt B :		0,00		
		byt C :		0,00		
		byt D :		5,00		
		<i>ZÁSUVKA DOMOVNÍ, PROVEDENÍ OBLÝ TVAR</i>				
3	M21-3	Jednonásobná, chráněná, bílá, do krabice	ks	14,00	179,40	2 511,60
		byt A :		1,00		
		byt B :		6,00		
		byt C :		2,00		
		byt D :		5,00		
		<i>ZÁSUVKA POVRCHOVÁ IP44</i>				
4	M21-4	Dvojnásobná s víčkem, plast, IP44	ks	13,00	210,32	2 734,16
		byt A :		1,00		
		byt B :		5,00		
		byt C :		1,00		
		byt D :		6,00		
5	M21-1	D+M zásuvky dvojité Klasik, krabice, lišty	kpl	1,00	1 570,00	1 570,00
		byt č. 104		1,00		
6	M21 R01	Oprava stávajících rozvodů elektro v bytech	soubor	10,00	1 250,00	12 500,00
Celkem						24 189,56

Položkový rozpočet

S:	054	Zlín, Okružní 4699 - rekonstrukce bytů
O:	01	Změny
R:	01	Změna č. 3.1.9 - přívody vody k pračkám

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	722	Zdravotnicka				5 640,00
1	722 R01	D+M přeložení přívodu vody k pračce včetně souvisejících stavebních úprav	kpl	3,00	1 880,00	5 640,00
		byt.č. 1106		1,00		
		byt č. 1125		1,00		
		byt č. 1228		1,00		

Celkem	5 640,00
---------------	-----------------

Položkový rozpočet

S:	054	Zlín, Okružní 4699 - rekonstrukce bytů
O:	01	Změny
R:	01	Změna č. 3.1.10 - truhlářské výrobky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				22 460,00
1	766 R01	Truhlářská úprava kuchyňské linky	kpl	3,00	3 960,00	11 880,00
		byť.č. 104		1,00		
		byť.č. 110		1,00		
		byť č. 813		1,00		
1	766 R01	Truhlářská úprava skříně v chodbě	kpl	2,00	5 290,00	10 580,00
		byť.č.		1,00		
		byť č.		1,00		
		Celkem				22 460,00

Položkový rozpočet

S:	054	Zlín, Okružní 4699 - rekonstrukce bytů
O:	01	Změny
R:	01	Změna č. 3.1.11 - dveře dle požadavku objednatele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				47 240,00
1	61165003A	Příplatek za svislé sklo dveře vnitřní plně 1kř. 80x197 cm	kus	10,00	2 756,50	27 565,00
2	61165642A	Příplatek za dekor buk dveře protipožární EI30 vstupní plně 80x197	kus	10,00	1 416,50	14 165,00
3	766 R01	D+M štítků na jmenovky	kus	10,00	382,00	3 820,00
4	766 R02	D+M čísel bytů	kus	10,00	169,00	1 690,00
Celkem						47 240,00

Položkový rozpočet

S:	054	Zlín, Okružní 4699 - rekonstrukce bytů
O:	01	Změny
R:	01	Změna č. 3.1.12 - prořez podlahoviny z PVC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	776	Podlahy povlakové				22 665,50
1	776 511 R01	Navýšení prořezu podlahoviny PVC - skutečnost	soubor	65,00	348,70	22 665,50
		6,5 m2/byt - 10 bytů		60,00		
		Celkem				22 665,50

Položkový rozpočet

S:	054	Zlín, Okružní 4699 - rekonstrukce bytů
O:	01	Změny
R:	01	Změna č. 3.1.13 - bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 489,20
1	612421637	Omička vnitřní zdíva, MVC, štuková byt č. 908 : (2,6*1,5)+(0,6*0,8)	m2	4,38000	300,00	1 314,00
2	612401991	Příplatek omítka stěn, přísada, zlepšení přilnavosti	m2	4,38000	5,00	21,90
3	612401964	Příplatek za práci v omezeném prostoru, omítka štuková	m2	4,38000	35,00	153,30
Díl: 64		Výplně otvorů				2 650,00
4	642944121RU4	Osazení zárubní dveří ocelových, pl.do 2,5 m2 dodatečně včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm byt č. 110	kus	1,00000	2 650,00	2 650,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				21 917,04
5	965081712	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické byt č. 908 - chodba : 3,5*2,3 kuchyně : 2,3*2,5 sociálka : (2,2*1,6)-(1,2*0,9) byt č. 813 - sociálka : (1,3*0,9)+(1,6*1)	m2	19,01000	63,20	1 201,43
6	978059511	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 obklad kuchyně : byt č. 224 : 1,5*0,6 byt č. 110 : 0,9*0,6 byt č. 104 : 0,9*0,6 byt č. 1229 : 1,5*0,6 byt č. 1125 : 1,5*0,6 byt č. 1106 : 1,5*0,6 byt č. 908 : (2*1,5)-(0,5*0,5) byt č. 813 : 1,5*0,6 byt č. 709 : 1,5*0,6 byt č. 328 : 1,5*0,6	m2	10,13000	256,00	2 593,28
7	778510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy byt č. 224 - typ B : 30,2 byt č. 110 - typ D : 48,87 byt č. 1229 - typ B : 30,2 2x podlahová krytina	m2	109,27000	79,00	8 632,33
8	771101111	Vyrovnaní podkladů maltou ze SMS tl do 10 mm cementovou stěrkou rychletuhnoucí - lokální opravy 5 m2/byt	m2	50,00000	167,00	8 350,00
9	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	50,00000	22,80	1 140,00
Díl: 713		Izolace tepelné				1 726,67
10	713101311	Odstr.tep.isolace stropů,lepené, EPS tl. do 100 mm byt č. 104 pod podhledem : (2,25*4,7)+(3,46*6,45)+(2,3*2,4)	m2	38,41200	42,70	1 640,19
11	713103311	Odstr.tep.isolace stěn,lepené,EPS tl.do 100 mm	m2	2,30000	37,60	86,48

byť č. 908 : 1,15*2

2,30000

Díl: 784	Malby					1 152,36
12	784401801	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	38,41200	30,00	1 152,36

byť č. 104 (2xpokoj+kuchyně) : 38,41200
 (2,25*4,7)+(3,46*6,45)+(2,3*2,4)

značně poškozený strop po demontáži obložení z EPS !!!

Díl: 785	Tapety					3 362,32
13	785411800	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m	m2	74,19500	40,60	3 012,32

byť č. 1106 : (4,1*2,65)+(1,3*0,65)+(2,9*2,65)-(0,8*2) 17,79500

byť č. 709 : (2,2*2,65)-(1,1*2)+(3,3*2,65)-(0,8*2)+(1,6*1,9)+(2,8*2,65)-(0,8*2)+(2,5*2)-(0,7*2) 23,23500

byť č. 104 chodba : (1,9*2)+(2,65*3,2)+(2,65*2,5) 18,90500

byť č. 908 : (2,6*1,5)+(0,6*0,8)+(2,6*1,6)+(2,6*2,2) 14,26000

14	785 R01	Pomocné lešení	kpl	1,00000	350,00	350,00
----	---------	----------------	-----	---------	--------	--------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					5 489,33
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

15	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,30574	180,00	235,03
16	979011219	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	15,66886	155,00	2 428,67
17	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,30574	120,00	156,69
18	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,30574	280,00	365,61
19	979990107	Poplatek za skládku suti - smés betonu,cihel,dřeva, PVC	t	1,30574	1 200,00	1 566,89
20	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,30574	12,00	15,67
21	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,30574	552,00	720,77

Celkem					37 786,92
---------------	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	054	Zlín, Okružní 4699 - rekonstrukce bytů
O:	01	Změny
R:	01	Změna č. 3.1.14 - dotěsnění potrubí vduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				2 210,00
1	241500079 R01	Dotěsnění napojení potrubí VZT hliníkovou páskou	kus	10,00	221,00	2 210,00

Celkem	2 210,00
---------------	-----------------

Soupis prací

Stavba :	Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín
Objekt :	Družstevní 4509
Změna č. 3.1.15	Doplnění časového spínače infrazáříče a připojení elektrického sporáku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena./MJ	celkem (Kč)
M21		Elektromontáže				
Doplnění infrazáříče o časový spínač						5 849,20
1	M21-1	Časový spínač pro infrazáříče	ks	4,00	673,00	2 692,00
2	M21-2	Krabice KU68	ks	4,00	5,70	22,80
3	M21-3	Vypínač SFING 1/0	ks	4,00	99,40	397,60
4	M21-4	Kabel CYKY 3x1,5 (4m x7)	m	16,00	15,80	252,80
5	M21-5	Montáž	kompl	4,00	621,00	2 484,00
Připojení elektrického sporáku						2 525,60
6	M21-6	Kabel CYKY 3x4 (6m x7)	m	24,00	46,90	1 125,60
7	M21-7	Montáž	kompl	4,00	350,00	1 400,00

Celkem	8 374,80
---------------	-----------------

Soupis prací

Stavba :	Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín
Objekt :	Družstevní 4509
Změna č. 3.1.16	Doplnění větracích mřížek u instalačních šachet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 960,00
1	95 R01	D+M plastová větrací mřížka	kus	8,00000	245,00	1 960,00
		2 ks/byt, 4 byty		8,00000		

Celkem	1 960,00
---------------	-----------------

Soupis prací

Stavba :	Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín
Objekt :	Družstevní 4509
Změna č. 3.1.17	Doplnění obkladů u instalačních šachet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 781		Obklady keramické				1 583,50
1	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel, 20x20,30x15 cm	m2	1,99000	450,00	895,50
		((0,82*0,9)-(0,6*0,4))*4		1,99000		
2	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	1,99000	20,00	39,80
3	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntí	m2	1,99000	20,00	39,80
4	59781350	Obkládačka 15x15	m2	2,19000	250,00	547,50
		1,99*1,1		2,19000		
5	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	15,22600	4,00	60,90

Celkem	1 583,50
---------------	-----------------

Soupis prací

Stavba :	Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín
Objekt :	Družstevní 4509
Změna č. 3.1.18	Likvidace plynových sporáků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
Likvidace plynových sporáků						285,28
1	979011111	Svislá doprava za 2.NP a 1.PP (0,025t x4)	t	0,10000	180,00	18,00
2	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	0,30000	155,00	46,50
3	979081111	Odvoz na skládku do 1 km kontejnerem	t	0,10000	169,20	16,92
4	979081121	Příplatek za každý další 1 km	t	0,10000	16,00	1,60
5	979082111	Vnitrostaveništní doprava do 10 m	t	0,10000	120,00	12,00
6	979082121	Příplatek k vnitrostaven. dopravě za dalších 5m	t	0,40000	25,00	10,00
7	979087213	Nakládání na dopravní prostředky	t	0,10000	552,60	55,26
8	979990001	Poplatek za uložení	t	0,10000	1 250,00	125,00

Celkem	285,28
---------------	---------------

Soupis prací

Stavba :	Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín
Objekt :	Družstevní 4509
Změna č. 3.1.19	Kuchyňské linky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	766	Konstrukce truhlářské				16 340,00
1		Doplnění kuchyňských zásuvek o pojezdy	ks	16,00	897,00	14 352,00
2		Konstrukce skříňky	ks	4,00	497,00	1 988,00

Celkem	16 340,00
---------------	------------------

Soupis prací

Stavba :	Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín
Objekt :	Družstevní 4509
Změna č. 3.1.20	Změna prosklení dveří a štítky na jmenovky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	766	Konstrukce truhlářské				4 226,00
1	PC-766-D03	D03 Navýšení ceny za změnu prosklení dveří	ks	4,00	725,00	2 900,00
2	PC-766-D02	D02 D+M štítků na jmenovky	ks	4,00	331,50	1 326,00

Celkem	4 226,00
---------------	-----------------

Soupis prací

Stavba :	Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín
Objekt :	Družstevní 4509, byt č. 501
Změna č. 3.2.21	Oprava parketových podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	775	Podlahy vlysové a parketové				3 350,00
1	775 R01	Dolepení nepřídržných parket	hod	8,00	380,00	2 960,00
2	775 R02	Parketové lepidlo Uzin MK-92 S	kg	2,00	195,00	390,00
		Celkem				3 350,00

Položkový soupis prací a dodávek

Stavba :	Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín
Objekt :	Družstevní 4509
Změna č. 3.1.22	Výměna poškozených podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				35 465,02
1	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením byt č. 421 byt č. 511	m2	36,82000	83,20	3 063,42
				18,41000		
				18,41000		
2	632415125RT1	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 25 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením byt č. 421 byt č. 511	m2	36,82000	880,00	32 401,60
				18,41000		
				18,41000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 325,90
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,67200	793,00	1 325,90
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				5 781,32
4	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem byt č. 421 byt č. 511	m2	36,82000	7,10	261,42
				18,41000		
				18,41000		
5	775411820R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty byt č. 421 byt č. 511	m	36,00000	31,70	1 141,20
				18,00000		
				18,00000		
6	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt byt č. 421 byt č. 511	m2	36,82000	95,10	3 501,58
				18,41000		
				18,41000		
7	775981101R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily montáž přechodové a podlahové lišty, uložení do tmele, byt č. 421 byt č. 511	m	3,20000	76,60	245,12
				1,60000		
				1,60000		
8	5537000211R	lišta přechodová, pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l = 930 mm; vrtaná; stříbro byt č. 421 byt č. 511	kus	4,00000	158,00	632,00
				2,00000		
				2,00000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				35 551,46
13	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým položky neobsahují žádný materiál byt č. 421 byt č. 511	m2	36,82000	7,10	261,42
				18,41000		
				18,41000		
14	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál byt č. 421 byt č. 511	m2	36,82000	74,10	2 728,36
				18,41000		
				18,41000		
15	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál byt č. 421 byt č. 511	m2	36,82000	23,20	854,22
				18,41000		
				18,41000		
16	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly včetně dodávky soklíků byt č. 421	m	39,00000	103,00	4 017,00
				19,50000		

		byt č. 511		19,50000		
17	776521100R00	Lepení poviakových podlah z plastů Lepení poviakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	36,82000	265,00	9 757,30
		byt č. 421		18,41000		
		byt č. 511		18,41000		
18	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	10,00000	397,50	3 975,00
		byt č. 421		4,00000		
		byt č. 511		4,00000		
19	28412245R	podlahovina PVC Domo v rolích; š = 1,5 m ; č.4100-5 heterogenní; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	44,00000	310,00	13 640,00
		byt č. 421		22,00000		
		byt č. 511		22,00000		
20	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové v objektech výšky do 12 m	%	392,78300	0,81	318,15
		vodorovně do 50 m				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 951,78
21	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,77240	362,50	280,00
22	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,77240	234,50	181,13
23	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,77240	18,00	12,36
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,77240	331,00	255,66
25	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,77240	36,90	28,50
26	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,77240	1 548,00	1 194,13
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00
27	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00
Celkem						83 075,48

Položkový rozpočet

S:	054	Zlín, Středová 4786 - rekonstrukce bytů
O:	01	Změny
R:	01	Změna č. 3.2.1 - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				-7 808,50
		<i>SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE</i>				
		<i>PROVEDENÍ - KLASICKÉ</i>				
1	M21-1	Jednopolový, fazení 1, bílý, do krabice	ks	-14,00	135,70	-1 899,80
		byt A :		-2,00		
		byt B :		-8,00		
		byt D :		-4,00		
2	M21-2	Sériový, fazení 5, bílý, do krabice	ks	-11,00	147,20	-1 619,20
		byt A :		-1,00		
		byt B :		-8,00		
		byt D :		-2,00		
		<i>ZÁSUVKA DOMOVNÍ, KLASICKÉ PROVEDENÍ</i>				
3	M21-3	Jednonásobná, chráněná, bílá, do krabice	ks	-11,00	135,70	-1 492,70
		byt A :		-1,00		
		byt B :		-8,00		
		byt D :		-2,00		
		<i>ZÁSUVKA POVRCHOVÁ IP44</i>				
4	M21-4	Jednonásobná s víčkem, plast, IP44	ks	-19,00	147,20	-2 796,80
		byt A :		-1,00		
		byt B :		-16,00		
		byt D :		-2,00		
		<i>SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE</i>				
Celkem						-7 808,50

Položkový rozpočet

S:	054	Zlín, Středová 4876 - rekonstrukce bytů
O:	01	Změny
R:	01	Změna č. 3.2.2 - bourání

Díl: 96	Bourání konstrukcí				-4 061,33	
1	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt z PVC	m2	-49,50000	9,00	-445,50

pol. 86 rozpočtu

m.č. 1.03 -10,48000

m.č. 1.01 -10,70000

m.č. 1.05 -13,10000

m.č. 1.04 -15,22000

2	776510010	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	-45,77000	79,00	-3 615,83
---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

pol. 87 rozpočtu

m.č. 1.03 -5,12000

m.č. 1.01 -7,75000

m.č. 1.05 -10,58000

m.č. 1.04 -22,32000

Celkem					-4 061,33
---------------	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	054	Zlín, Okružní 4699 - rekonstrukce bytů
O:	01	Změny
R:	01	Změna č. 3.2.3 - elektroinstalace

R.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
DII: M21		Elektromontáže				-7 355,40
		<i>SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE</i>				
		<i>PROVEDENÍ, KLASICKÉ</i>				
1	M21-1	Jednopolový, řazení 1, bílý, do krabice	ks	-14,00	135,70	-1 899,80
		byť A :		-2,00		
		byť B :		-5,00		
		byť C :		-1,00		
		byť D :		-6,00		
2	M21-2	Sériový, řazení 5, bílý, do krabice	ks	-12,00	147,20	-1 766,40
		byť A :		-1,00		
		byť B :		-5,00		
		byť C :		-1,00		
		byť D :		-5,00		
		<i>ZÁSUVKA DOMOVNÍ, KLASICKÉ PROVEDENÍ</i>				
3	M21-3	Jednonásobná, chráněná, bílá, do krabice	ks	-12,00	135,70	-1 628,40
		byť A :		-1,00		
		byť B :		-5,00		
		byť C :		-1,00		
		byť D :		-5,00		
		<i>ZÁSUVKA POVRCHOVÁ IP44</i>				
4	M21-4	Jednonásobná s víčkem, plast, IP44	ks	-14,00	147,20	-2 060,80
		byť A :		-1,00		
		byť B :		-6,00		
		byť C :		-2,00		
		byť D :		-5,00		
		<i>SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE</i>				
Celkem:						-7 355,40

Položkový soupis prací a dodávek

Stavba :	Revitalizace bytů v BD Družstevní 4509, Zlín
Objekt :	Družstevní 4509
Změna č. 3.2.4	Výměna poškozených podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				-26 112,16
9	775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	-35,12000	121,00	-4 249,52
		odpočet pol. 61 rozpočtu				
		byť č. 421		-17,56000		
		byť č. 511		-17,56000		
10	775591900R00	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	-36,82000	180,00	-6 627,60
		odpočet pol. 62 rozpočtu				
		byť č. 421		-18,41000		
		byť č. 511		-18,41000		
11	775599141R00	Lak dřevěných podlah, Z+2x, přebroušení	m2	-36,82000	380,00	-13 991,60
		odpočet pol. 63 rozpočtu				
		byť č. 421		-18,41000		
		byť č. 511		-18,41000		
12	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	-248,68720	5,00	-1 243,44
Celkem						-26 112,16