

Změnový list č. 1 ze dne 02.12.2021

Název stavby:	Městský hřbitov - areálové osvětlení - I. etapa		
Číslo smluvního vztahu:	169/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1/2 Most		Zhotovitel: REIMONT-ELEKTRO s.r.o. Dělnická 26 Most
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: staveniště předáno dne 1.11.2021, práce zahájeny dle SOD 8.11.2021			
Nové řešení: přerušení prací od 18.12.2021 do 2.1.2022			
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele Městského hřbitova budou práce přerušeny po dobu vánočních svátků. Důvodem je zvýšená frekvence návštěvníků hřbitova v době svátků.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	4 710 205,01 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	---
Nová cena díla vč. DPH:	----

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.01.2022
Nový termín dokončení díla:	14.02.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 2.12.2021

Podpi [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 2.12.2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Miroslav [REDACTED]

Datum: - 8 -12- 2021

Podp [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: - 8 -12- 2021

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: - 6 -12- 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing. Va [REDACTED]

Datum: 06 -12- 2021

Příloha změnového listu: ---