

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-217/1073/200/20/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RC/2021/094

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec – ředitel
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů

[redacted] – vedoucí útvaru realizace staveb
[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

II. STRABAG a.s.

Zastoupena: Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou a Ing. Renatou Hamrskou, prokuristou
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zástupce zhotovitele: [redacted] – technický vedoucí oblasti Hradec Králové
[redacted]
[redacted] ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
[redacted]
[redacted] – vedoucí PJ
[redacted] – asistent stavbyvedoucího
[redacted] – asistent stavbyvedoucího
[redacted] – hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 27.8.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-217/1073/200/20/2021 na zhotovení díla „Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
124 905 389,49	26 230 131,79	151 135 521,28

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy 1 – 4 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá smluvní strana obdrží elektronický originál.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:



**Ing. Miroslav
Němec**
2021.12.07
11:19:58 +01'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

V Hradci Králové dne:

Za Zhotovitele:
STRABAG a.s.

**Ing. Tomáš
Hajič**
Podepsal Ing. Tomáš Hajič
DN: cn=Ing. Tomáš Hajič, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=0411/2717,
email=tomas.hajic@strabag.com
Důvod: Schvaluji tento dokument
Umístění Praha
Datum: 2021.12.07 12:33:59 +01'00'

Ing. Tomáš Hajič
prokurista

**Ing. Renata
Hamrská**
Podepsal Ing. Renata Hamrská
DN: cn=Ing. Renata Hamrská, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=0411/0720,
email=renata.hamrska@strabag.com
Důvod: Schvaluji tento dokument
Umístění Praha
Datum: 2021.12.07 12:10:55 +01'00'

Ing. Renata Hamrská
prokurista

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/ provozního souboru (SO/PS): Úsek Litomyšl - Němčice (včetně Litomyšl intravilán)		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:

- (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení,
- (b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu a Doby pro dokončení
- (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)

Paré č.	Příjemce
1 (elektronicky)	Společné datové prostředí

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:





Při provádění sanace krajů levé a pravé strany vozovky na SO 101 bylo zjištěno, že oproti předpokladům ZDS je jílové podloží neúnosné. To bylo ověřeno na místě statickými zatěžovacími zkouškami. Z tohoto důvodu bylo nutné zvýšit únosnost aktivní zóny. Ke zvýšení únosnosti jílového podloží byla po dohodě s AD a TDS zvolena varianta stabilizace podloží směsným hydraulickým pojivem v tloušťce 50 cm s přídatkem pojiva 4 % (dle návrhu zlepšení). Tyto práce nebyly zahrnuty v ZDS, která předpokládala únosné podloží krajnic. Únosnost podloží po provedení stabilizace hydraulickými pojivy byla ověřena vyhovujícími statickými zatěžovacími zkouškami.

Časový dopad změny bude souhrnně řešen před dokončením etapy č. 1 dle skutečné doby trvání její realizace. Cena Změny je stanovena převzetím jednotkových cen nových položek č. 215663, 215669 z aktuální cenové úrovně OTSKP.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	2 917 387,20	2 917 387,20

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Jan Hájek	datum, podpis		<small>Digitally signed by Ing. Jan Hájek DN: cn=Ing. Jan Hájek, c=CZ, ou=Contract management, a s, ou=932 email=j.hajek@cmmanagement.cz Date: 2021.12.08.22.14.55 +01'00'</small>
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	Bc. Lenka Ledvinková	datum, podpis		<small>Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvinková Datum: 2021.12.07 08:22:42 +01'00'</small>
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan Skýba	datum, podpis		<small>Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2021.12.07 10:14:06 +01'00'</small>
Objednatel	jméno	Ing. Jiří Synek	datum, podpis		<small>Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2021.12.07 10:41:38 +01'00'</small>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Kaška	datum, podpis		<small>Podepsal Ing. Zdeněk Kaška Datum: 2021.12.07 08:10:42 +01'00'</small>
------------	-------	-------------------	---------------	---	--

Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 2	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): Úsek Litomyšl - Némčice (včetně Litomyšl intravilán)		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírкова 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Prilohy změnového listu:

- (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení,
- (b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu a Doby pro dokončení
- (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)

Paré č.	Příjemce
1 (elektronicky)	Společné datové prostředí

Iniciátor změny: Zhotovitel


Popis Změny:

Po odfrézování asfaltového povrchu dle projektové dokumentace (dále jen PD) bylo zjištěno, že stávající koruna komunikace v úseku km 2,300 - 2,600 nemá dostatečnou šířku pro pokládku nových vrstev v šíři 6,00-6,25 m a zhotovení krajnic šíře 0,75 m na obou stranách dle PD. Následně byl svolán kontrolní den, na kterém společně TDS a AD došli k řešení, které spočívá v rozšíření komunikace provedené směrem vpravo ve směru staničení z polštářů z geomřížoviny vyplněných šterkodrti po tloušťkách 30 cm. Stávající svah byl proto stupňovitě odtěžen, skládkován a následně zhotoven armovaný svah dle návrhu AD po vrstvách se šterkodrti tl. 30 cm obalené geotextilií ve sklonu 1:1,5. Po zhotovení násypu byl svah ohumusován ornici a oset. Všechny práce byly nafoceny a geodeticky zaměřeny. Časový dopad změny bude souhrnně řešen před dokončením etapy č. 1 dle skutečné doby trvání její realizace. Cena Změny je stanovena navýšením smluvních položek a převzetím jednotkových cen nových položek č. 12673 ze smluvního soupisu prací a JC položek č. 18222, 289972, 17980 z aktuální cenové úrovně OTSKP.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	2 388 648,10	2 388 648,10

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. Jan Hájek	datum,	podpis	Ing. Jan Hájek	<small>Digitally signed by Ing. Jan Hájek DN: cn=Ing. Jan Hájek, c=CZ, o=Contract management, a s ou=032, email=hajek@contractmanagement.cz Date: 2021.12.07 12:42:33 +01'00'</small>
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	Bc. Lenka Ledvinková	datum,	podpis	Bc. Lenka Ledvinková	<small>Digitálně podepsal/a: Lenka Ledvinková Datum: 2021.12.07 12:32:41 +01'00'</small>
Technický dozor stavebníka	jméno	Ing. Milan Skýba	datum,	podpis	Ing. Milan Skýba	<small>Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2021.12.07 12:34:41 +01'00'</small>
Objednatel	jméno	Ing. Jiří Synek	datum,	podpis		<small>Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2021.12.07 10:42:33 +01'00'</small>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Kaška	datum,	podpis	Ing. Zdeněk Kaška	<small>Podepsal Ing. Zdeněk Kaška Datum: 2021.12.07 08:11:53 +01'00'</small>
						Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 3	Číslo ZBV: 3
Název stavebního objektu/ provozního souboru (SO/PS): Úsek Litomyšl - Němčice (včetně Litomyšl intravilán)		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:

- (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení,
- (b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu a Doby pro dokončení
- (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)

Paré č.	Příjemce
1 (elektronicky)	Společné datové prostředí

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:






Změna vzniká po zhodnocení skutečného sklonu svahu v úseku km 2,250 - 2,600, a to po rozšíření koruny vozovky na normovou šířku a po odstranění dřevin na svahu a z důvodu následného dodatečného požadavku Policie ČR na zvýšení bezpečnosti provozu v řešeném úseku. V tomto úseku je požadováno zřídit jednostranná ocelová svodidla, součástí čehož je nutné rozšířit svah za svodidly a dosypat nezpevněnou krajnici o dalších 0,75 m na celkovou šířku 1,50 m. Z důvodu rozšíření krajnice je nutné prodloužit příčný betonový propustek DN 600 ve staničení 2,348 včetně odláždění výtokového čela.

Časový dopad změny bude souhrnně řešen před dokončením etapy č. 1 dle skutečné doby trvání její realizace. Cena Změny je stanovena navýšením smluvních položek a převzetím jednotkových cen nových položek č. 17180, 45131A ze smluvního soupisu prací a JC položek č. 9113B1, 9183D2 z aktuální cenové úrovně OTSKP.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	391 281,44	391 281,44

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Funkce	jméno	Ing. Jan Hájek	datum, podpis	Ing. Jan Hájek	
Správce stavby		Ing. Jan Hájek			<small>Digitálně podepsal Ing. Jan Hájek DN: cn=Ing. Jan Hájek, c=CZ o=Contract management s.r.o. ou=032 email=jan.hajek@contractmanagement.cz Date: 2021.12.07 08:24:14 +01'00'</small>
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)		Bc. Lenka Ledvinková			<small>Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvinková Datum: 2021.12.07 08:24:14 +01'00'</small>
Technický dozor stavebníka		Ing. Milan Skýba			<small>Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2021.12.07 10:16:47 +01'00'</small>
Objednatel		Ing. Jiří Synek			<small>Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2021.12.07 10:43:07 +01'00'</small>
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Zhotovitel		Ing. Zdeněk Kaška			<small>Podepsal Ing. Zdeněk Kaška Datum: 2021.12.07 08:12:21 +01'00'</small>
					Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí, ev. č.: Z2021-014301	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 4	Číslo ZBV: 4
Název stavebního objektu/ provozního souboru (SO/PS): Úsek Litomyšl - Němčice (včetně Litomyšl intravilán)		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 27.08.2021
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: STRABAG a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Přílohy změnového listu:

- (a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení,
- (b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu a Doby pro dokončení
- (c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)

Paré č.	Příjemce
1 (elektronicky)	Společné datové prostředí

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato variace vychází z důvodu potřeby obnovit nalezené potrubí v km 2,536, které bylo objeveno až po pročištění příkopu na levé straně. Obnova funkce tohoto propustku byla taktéž požadována starostou obce Němčice a dohodnuta na 4. KD, kde byl navržen vybudování nového betonového propustku DN 600. Dále bylo na základě upozornění provozního oddělení Litomyšle doplněna drenáž pro odvádění vody z problematického místa v km 2,486, kde docházelo k poruchám ve spodních vrstvách konstrukce vozovky, který se projevoval jako výtluk ve svrchní vrstvě. Tato drenáž je zaústěna do nátoky předmětného propustku v km 2,536.






Změna nemá časový dopad na posun smluvních milníků.

Cena Změny je stanovena navýšením smluvních položek a převzetím jednotkových cen nových položek č. 966345, 45131A ze smluvního soupisu prací a JC položky č. 9183D2 z aktuální cenové úrovně OTSKP.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	10 081,53	151 041,12	140 959,59

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Funkce	jméno	Ing. Jan Hájek	datum, podpis	Ing. Jan Hájek	
Správce stavby		Ing. Jan Hájek			<small>Digitálně podepsal Ing. Jan Hájek DN: c=cz, ou=Contract management, a.s, ou=032, email=hajek@cmmanagement.cz Date: 2021.12.07 16:27:01+0100</small>
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)		Bc. Lenka Ledvinková			<small>Digitálně podepsal Bc. Lenka Ledvinková Datum: 2021.12.07 08:24:53 +01'00'</small>
Technický dozor stavebníka		Ing. Milan Skýba			<small>Digitálně podepsal Ing. Milan Skýba Datum: 2021.12.07 10:18:06 +01'00'</small>
Objednatel		Ing. Jiří Synek			<small>Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2021.12.07 10:43:41 +01'00'</small>
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Zhotovitel		Ing. Zdeněk Kaška			<small>Podepsal Ing. Zdeněk Kaška Datum: 2021.12.07 08:12:47 +01'00'</small>
					Číslo paré: 1