



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 5. 12. 2019 a následných dodatků dodatku v souladu zák. č. 134/2016Sb o zadávání veřejných zakázek, § 222, odst. 6

na akci:

**„Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních Památek Velké Moravy –
Přístavba PVM a revitalizace arch. lokalit“**

číslo: **ZL Č. 007**

Provedení opravy zídky u venkovního schodiště – obkladové práce, úpravy podlahových ploch

Oddíl stavby:

SO 02 - Zpevněné plochy

- 1. Zpracovatel změnového listu:** Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín
- 2. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 2.1. jiné související dokumenty:**
Zápis z KD č.38 ze dne 17.06.2021 bod 38.1., a zápis z KD č.39 ze dne 01.07.2021 bod 38.1.
- 3. Zdůvodnění a příčina změny:**
Provedení obkladu zídky z pískovcového kamene u venkovního schodiště je nutné zrealizovat z důvodu obnažení stávající zídky, vyvolané výškovou úpravou terénu v rámci provedení venkovních zpevněných ploch, a venkovního schodiště.
V rámci realizace podlahových ploch - lité podlahy došlo ke změně provedení soklů u podlah a schodiště. Vyvolané změny neovlivnily stávající rozpočet.
- 4. Návrh technického řešení a rozsah změny**
Provedení obložení stávající zídky z desek z přírodního pískovcového obkladu velikost 400 x 200 x 10 mm

Finanční náklady změny

Způsob nacenění byl proveden použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Práce a dodávky tvořící vícepráce, které nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu, byly naceněny použitím jednotkových cen ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací, ponižené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace,

Způsob ocenění byl proveden v souladu zák. č. 134/2016Sb o zadávání veřejných zakázek, § 222, odst 6.

	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
PŮVODNÍ CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	74 778 224,05	90 481 651,10
VÍCEPRÁCE dle ZL č. 1	337 500,00	408 375,00

VÍCEPRÁCE dle ZL č. 2	1 119 953,39	1 355 143,60
MÉNĚPRÁCE dle ZL č. 2	1 396 743,08	- 1 690 059,13
VÍCEPRÁCE dle ZL č. 3	2 506 682,62	3 033 085,97
MÉNĚPRÁCE dle ZL č.3	-1 305 790,63	-1 580 006,66
VÍCEPRÁCE dle ZL č. 4	262 820,87	318 013,25
MÉNĚPRÁCE dle ZL č.4	-12 541,15	- 15 174,79
VÍCEPRÁCE dle ZL č.5	1 023 391,50	1 238 303,70
MÉNĚPRÁCE dle ZL č.5	-847 801,93	-1 025 840,30
Vícepráce dle ZL r. 6	1 162 363,28	1 406 459,57
Rozdíl	2 849 834,94	3 448 300,28
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD a ZL č. 1 + 2 +3 + 4 + 5+6	77 628 058,99	93 929 951,38
VÍCEPRÁCE dle ZL č. 7	45 311,06	54 826,38
Oprava venkovní zídky – obložení pískovcovou dlažbou	45 311,06	54 826,38
MÉNĚPRÁCE ZL č. 7		
Provedení soklů u podlah a schodiště	- 2 300,00	-2 783,00
Rozdíl	43 011,06	52 043,38
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD a ZL č. 1 + 2 +3 +4 + 5 + 6+7	77 671 070,05	93 981 994,76

V Zlíně dne

Jiří Stacke, předseda představenstva

5. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Stávající obklad stěny z tenkostěnných desek z přírodního pískovcového kamene je nutné v dolní části stávající zídky opravit a doplnit v místech, kde se provádělo nové venkovní schodiště z masivních pískovcových stupňů. Při provádění výkopových prací pro snížení terénu a založení nového venkovního schodiště bylo zjištěno, že stávající obklad stěny počítal při své soudržnosti na povrchu zdi také s částečným opřením o přírodní terén, a po odkopání tohoto terénu se dolní část obkladu stala nesoudržnou a nestabilní. Také bylo nutné část obkladu doplnit po snížení původní výškové úrovně směrem dolů.

Tato skutečnost se nedala ani předvídat ani zjistit při zpracování projektu a ceny díla, a není tedy ani chybou, ani škodou.

Naopak, pokud by nebyl obklad opraven a doplněn, byl by zde pohled na nedokončený obklad zídky, a v podstatě nedokončené dílo ve vztahu k ostatním venkovním zpevněným plochám, schodišti a obkladům či gabionům.

V rámci realizace podlahových ploch – změna provedení podlah z původních flotexových na podlahy lité, došlo došlo ke změně provedení soklů u podlah a schodiště. Vyvolané změny neovlivnily stávající rozpočet.

TDS doporučuje ZL č. 007 schválit.

V Uherském Hradišti dne

Ing. Jindřich Navrátil

6. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Při provádění nutných terénních úprav pro vybudování nových chodníků vedoucích k původnímu objektu Památníku Velké Moravy došlo k částečnému snížení terénu a tím odkrytí stávající opěrné zídky u schodiště pod úroveň provedených obkladů a k poškození stávajících izolací. Tuto opravu považují za bezpodmínečně nutnou, jak z hlediska celkového estetického pohledu v rámci celého objektu, tak z hlediska zabezpečení zdi proti vlhkosti atd. Změny v provedení soklů a schodových profilů byly vyvolány materiálovou změnou podlahových ploch a regenerují v rozpočtu žádné navýšení. Jejich provedení je nutné a doporučuji jej.

GP (AD) doporučuje ZL. č. 007 schválit.

Ve Zlíně dne

.....
Ing. arch. Miloslav Baleja

7. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Vzhledem k ukončení veškerých stavebních venkovních prací na novém objektu CMC považujeme jako bezpodmínečně nutné provedení opravy stávající zídky u schodiště k PVM, k jejímuž poškození a odkrytí pod provedené pískovcové obklady došlo z důvodu nutných terénních úprav při budování nových chodníků. Rovněž s dalšími vyvolanými změny v realizaci podlahových ploch a soklů souhlasíme.

Návrh finančního krytí:

Výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení celkové částky rozpočtu projektu schváleného IZ č. 1182/3/090/06/04/16 - 07/12/20/S na tuto akci.

Cenové navýšení díla - vícepráce o částku cca **52 043,38 včetně DPH** navrhujeme uhradit v rámci vzniklých úspor projektu.

V Uherském Hradišti dne

.....
PhDr. Ivo Frolec, ředitel

8. Přílohy ke změnovému listu:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce |
| Příloha č. 2 | Návrh dodatku č. 6 k SOD – Zlínstav |
| Příloha č. 3 | Položkový rozpočet |

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: Dodatek č. 6 k SOD ze dne 22. 8. 2019

Změnový list č.7	Slovácké muzeu UH, p.o. UH <i>Oprava opěrné zdi u schodiště k mPVM – oprava izolace + oprava a doplnění pískovcových obkladů</i>		52 043,38 Kč včetně DPH
Rozpis částky na roky:	2020	0	
	2021	52 043,38	
	2022	0	

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
20210902				52 043,38

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení kontroly a schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.