

Změnový list

Změnový list číslo	1
---------------------------	----------

Identifikace:

Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava
ID číslo EDS:	133D22N000001
Objednatel:	Ostravská univerzita
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.

Předmět změnového listu

Bourací práce podlah, zděných pilířků a kominu


Popis změny, technického řešení

Při bouracích pracích byla zjištěna rozdílná skladba podlah spočívající zejména v rozdílné tloušťce odbourávané betonové vrstvy, dále pak byla zjištěna další kominová tělesa oproti projektové dokumentaci a drobná odlišnost půdorysů jednotlivých podlaží s vystupujícími zděnými pilířky, které nebyly nosné a zasahovaly do prostoru chodeb, a nad stávajícím pohledem byl zjištěn ještě další s omítkou. Projektant tento stav vzhledem k provádění průzkumu za provozu nemohl předpokládat, proto na výzvu TDI byl navržen postup demolice a úpravy, aby mohl být dodržen projekt. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabíka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :


Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.
Vliv na cenu:	

Připočty k ceně díla bez DPH:	498 449,57 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	498 449,57 Kč
DPH:	104 674,41 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	603 123,98 Kč

geosan GROUP	Za TDS:	
GEOSAN GROUP a.s.		
U Nemcovské 430 280 02 Kolín III IČO: 250 20 100, GEOSAN GROUP a.s.	Ing. Petr Boryšek	
Dat.: C728169522	Datum:	


Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Geosan2	Ostravská univerzita		
Objekt:	01	VCP,MP,Změny		
Rozpočet:	01	Bourací práce,demontáže		
Objednatel:		IČO:		
		DIČ:		
Zhotovitel:		IČO:		
		DIČ:		
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				494 709,95
PSV				3 739,62
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				498 449,57
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15	%		0,00 CZK
Snížená DPH	15	%		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21	%		498 449,57 CZK
Základní DPH	21	%		104 674,41 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK
Cena celkem s DPH				603 123,98 CZK




GEOSAN GROUP a. s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III
DIČ: CZ28169522

_____ dne _____



 Za zhotovitele












 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			494 706,03	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3,92	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 739,62	1
Cena celkem					498 449,57	100

Změnový list




Změnový list číslo		2			
Identifikace:					
Název akce	OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava				
ID číslo EDS:	133D22N000001				
Objednatel:	Ostravská univerzita				
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.				
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.				
Předmět změnového listu					
Vytápění - demontáž otopné soustavy vč. přesunu hmot, nátěrů a výměna otopných koncových prvků					
Popis změny, technického řešení					
Po dokončení hrubých bouracích prací, byla provedena kontrola stávající otopné soustavy. Byly zjištěny funkční a estetické nedostatky a na základě požadavku investora byl zpracován dodatek na opravu a úpravy otopné soustavy. Po schválení bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabíka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.					
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :					
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.				
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.				
Vliv na cenu:					
Přípočty k ceně díla bez DPH:		1 071 701,20 Kč			
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		1 071 701,20 Kč			
DPH:		225 057,25 Kč			
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		1 296 758,45 Kč			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;">  GEOSAN GROUP a.s. U Nemodnic 430 280 02 Kolín III Datum: 02.08.2016 DIČ: CZ28169522 </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> Za zhotovitele:  Ing. Petr Borýsek Datum: </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> Za TDS:  Ing. Petr Borýsek </td> </tr> </table>			 GEOSAN GROUP a.s. U Nemodnic 430 280 02 Kolín III Datum: 02.08.2016 DIČ: CZ28169522	Za zhotovitele:  Ing. Petr Borýsek Datum:	Za TDS:  Ing. Petr Borýsek
 GEOSAN GROUP a.s. U Nemodnic 430 280 02 Kolín III Datum: 02.08.2016 DIČ: CZ28169522	Za zhotovitele:  Ing. Petr Borýsek Datum:	Za TDS:  Ing. Petr Borýsek			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Geosan2	Ostravská univerzita
Objekt:	01	VCP,MP,Změny
Rozpočet:	02	Vytápění - demontáž otopné soustavy vč. přesunu hmot, nátěrů a výměna otopných koncových prvků
Objednatel:		IČO:
		DIČ:
Zhotovitel:		IČO:
		DIČ:

Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			1 071 701,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 071 701,20



Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 071 701,20 CZK
Základní DPH	21 %		225 057,25 CZK
Zaokrouhlení			1 296 758,45 CZK
Cena celkem s DPH			1 296 758,45 CZK

 <p>GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 280 02 Kolín III DIČ: CZ28109522</p>	_____ dne _____  _____ Za zhotovitele	_____  _____ Za objednatele	
--	---	---	--

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
700	HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize	PSV			13 200,00	1
700B	Demontáže	PSV			48 117,00	4
733	Rozvod potrubí	PSV			62 484,00	6
734	Armatury	PSV			141 838,20	13
735	Otopná tělesa	PSV			27 572,00	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 685,00	1
783	Nátěry	PSV			106 275,00	10
	Položky navíc	PSV			664 530,00	62
Cena celkem					1 071 701,20	100

Změnový list

Změnový list číslo		3
Identifikace:		
Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava	
ID číslo EDS:	133D22N000001	
Objednatel:	Ostravská univerzita	
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Elektro okruhy pro zásuvky, maximálně 10 zásuvek na jeden okruh		
Popis změny, technického řešení		
Po zahájení prací na rozvodech elektroinstalace byl zjištěn nesoulad mezi projektem elektroinstalace a výkazem výměr. Na základě skutečných počtů zásuvek a kabeláže byl zpracován dodatek rozpočtu. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabíka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		33 640,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		33 640,00 Kč
DPH:		7 064,40 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		40 704,40 Kč
Za zhotovitele:  GEOSAN GROUP a.s. U Neměnic 400, GEOSAN GROUP a.s. 280 02 Kolin III Datum: 2020169522 DIČ: CZ20169522		Za TDS:  Ing. Petr Borýsek Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Geosan2 Ostravská univerzita**
 Objekt: **01 VCP,MP,Změny**
 Rozpočet: **03 Elektro okruhy pro zásuvky, maximálně 10 zásuvek na jeden okruh**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	33 640,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	33 640,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	33 640,00 CZK
Základní DPH	21 %	7 064,40 CZK
Zaokrouhlení		40 704,40 CZK

Cena celkem s DPH 40 704,40 CZK



dne



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			33 640,00	100
Cena celkem					33 640,00	100

Změnový list

Změnový list číslo	4	
Identifikace:		
Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava	
ID číslo EDS:	133D22N000001	
Objednatel:	Ostravská univerzita	
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Demontáž násypu v rizolitu, pokládka lepenky a montáž násypu zpět ve 3.NP		
Popis změny, technického řešení		
<p>Po odstranění podhledu v rizolitu pod 3.NP byly zjištěny mezery v záklopu stropu a propadání škvárového násypu z horního patra. Je nutno násyp odstranit, položit lepenku a násyp vrátit zpět. Projektant tento stav vzhledem k provádění průzkumu za provozu nemohl předpokládat, proto na výzvu TDI byl navržen úpravy. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabíka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.</p>		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.	
Vliv na cenu:		
Připočty k ceně díla bez DPH:	15 013,24 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	15 013,24 Kč	
DPH:	3 152,78 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	18 166,02 Kč	
Zhotovitel:	Za TDS:	
 GEOSAN GROUP a.s. U Neposnic 430, 280 02 Kolín III DIČ: CZ28169522	 Ing. Petr Boryšek	Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Geosan2 Ostravská univerzita**
 Objekt: **01 VCP,MP,Změny**
 Rozpočet: **04 Demontáž násypu v rizalitu, pokládka lepenky a montáž násypu zpět ve 3.NP**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	15 013,24
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	15 013,24

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 013,24 CZK
Základní DPH	21 %	3 152,78 CZK
Zaokrouhlení		18 166,02 CZK

Cena celkem s DPH 18 166,02 CZK



GEOSAN GROUP a.s.
 U Nemocnice 430
 280 02 Kolin III
 DIČ: CZ28169522

dne _____

(12)


 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 013,24	100
Cena celkem					15 013,24	100

Změnový list

Změnový list číslo		5
Identifikace:		
Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava	
ID číslo EDS:	133D22N000001	
Objednatel:	Ostravská univerzita	
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Oprava prasklých nebo uhnílych trámů včetně záklopu a včetně demontáže a zpětné montáže násypu a lepenky		
Popis změny, technického řešení		
<p>Po provedení bouracích prací podlah a půdy, byly zjištěny skryté vady stropních trámů a záklopů, které byly napadeny hnilobou. Tyto místa je nutno sanovat výměnou za nové prvky. Projektant tento stav vzhledem k provádění průzkumu za provozu nemohl předpokládat, proto na výzvu TDI byl navržen postup výměny a úpravy, aby mohl být dodržen projekt. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabíka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.</p>		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.	
Vliv na cenu:		
Připočty k ceně díla bez DPH:		105 781,97 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		105 781,97 Kč
DPH:		22 214,21 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		127 996,18 Kč
Za zhotovitele:		
Za TDS:		
 GEOSAN GROUP a.s. U Nemčovic 430 280 02 Kolín III DIČ: CZ28160522	[Redacted Signature]	[Redacted Signature]
	Ing. Petr Borýsek	
Datum:	Datum:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Geosan2	Ostravská univerzita
Objekt:	01	VCP,MP,Změny
Rozpočet:	05	Oprava prasklých nebo uhnílych trámů včetně záklopu a včetně demontáže a zpětné montáže násypu a lepenky
Objednatel:		IČO: DIČ:


Zhotovitel:	IČO: DIČ:
-------------	--------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	57 694,12
PSV	48 087,85
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	105 781,97


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	105 781,97 CZK
Základní DPH	21 %	22 214,21 CZK
Zaokrouhlení		127 996,18 CZK

Cena celkem s DPH 127 996,18 CZK




GEOSAN GROUP a. s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolin III
DIČ: CZ28169522

dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 954,00	18
96	Bourání konstrukcí	HSV			38 740,12	37
713	Izolace tepelné	PSV			1 791,15	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			46 296,70	44
Cena celkem					105 781,97	100

Změnový list

Změnový list číslo		6
Identifikace:		
Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava	
ID číslo EDS:	133D22N000001	
Objednatel:	Ostravská univerzita	
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Heraklitové příčky zaměna na SDK příčky		
Popis změny, technického řešení		
<p>Při bouracích pracích podlah bylo zjištěno že stávající heraklitové příčky jsou založeny pouze ve škvárovém násypu a tím hrozí jejich zborcení. Projektant tento stav vzhledem k provádění průzkumu za provozu nemohl předpokládat, proto navrhl demolici stávající konstrukce a záměnu za SDK příčky. Po schválení bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabíka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.</p>		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla	
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.	
Vliv na cenu:		
Připočty k ceně díla bez DPH:		164 773,11 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		8 795,93 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		155 977,18 Kč
DPH:		32 755,21 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		188 732,39 Kč
geosan GROUP GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 280 02 Kolín III DIČ: CZ28169522	Za TDS: Ing. Petr Borýsek	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostravská univerzita

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ostravská univerzita

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.06.2021

IČ: 61988987

DIČ: CZ61988987

IČ: 28169522

DIČ: CZ28169522

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

155 977,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 977,18	21,00%	32 755,21
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ostravská univerzita

Objekt:

VCP_01 - Heraklitové příčky

Místo:

Datum: 21.06.2021

Zadavatel:

Ostravská univerzita

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

155 977,18

HSV - Práce a dodávky HSV	-1 465,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-7 801,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-511,00
997 - Přesun sutě	7 329,97
998 - Přesun hmot	-483,00
PSV - Práce a dodávky PSV	157 443,14
762 - Konstrukce lesařské	16 000,60
763 - Konstrukce suché výstavby	141 442,54



GEOSAN GROUP a.s.







U Nemocnice 430

280 02 Kolín III



DIČ: CZ28169522

12

Změnový list


Změnový list číslo		7						
Identifikace:								
Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava							
ID číslo EDS:	133D22N000001							
Objednatel:	Ostravská univerzita							
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.							
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.							
Předmět změnového listu								
Záměna zděných příček za SDK příčky								
Popis změny, technického řešení								
<p>Po obnovení a zpřístupnění nosné konstrukce dřevěných stropů, byla zjištěna proměnná kvalita a rozměry nosných dřevěných trámů. Tato skutečnost má zásadní vliv na statiku celé konstrukce. Proto vznikla nutnost odlehčit statické zatížení stropů. Projektant tento stav vzhledem k provádění průzkumu za provozu nemohl předpokládat a proto navrhl záměnu části zděných příček za příčky SDK, aby mohl být dodržen projekt a bezpečnost stavby. Po schválení bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídky je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.</p>								
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :								
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.							
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.							
Vliv na cenu:								
Přípočty k ceně díla bez DPH:		177 613,25 Kč						
Odpočty z ceny díla bez DPH:		182 715,91 Kč						
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	5 102,66 Kč						
DPH:	-	1 071,56 Kč						
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	-	6 174,22 Kč						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Za zhotovitele:</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Za TDS:</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 28402 Kolin III DIČ: CZ28169522 </td> <td style="text-align: center;">  Ing. Petr Boryšek </td> <td style="vertical-align: bottom;">Datum:</td> </tr> </table>			Za zhotovitele:	Za TDS:		 GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 28402 Kolin III DIČ: CZ28169522	 Ing. Petr Boryšek	Datum:
Za zhotovitele:	Za TDS:							
 GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 28402 Kolin III DIČ: CZ28169522	 Ing. Petr Boryšek	Datum:						

Změnový list

Změnový list číslo		8
Identifikace:		
Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava	
ID číslo EDS:	133D22N000001	
Objednatel:	Ostravská univerzita	
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.	
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Odsekání základového betonu pod zdívkou a monolitické řešení spodní části výtahové šachty přiléhající k vyčnávajícímu základu		
Popis změny, technického řešení		
<p>Po provedení výkopů pro vestavbu výtahu, bylo zjištěno, že původní základ byl proveden do zeminy a tím zasahuje do profilu výtahové šachty. Je nutno částí základu ubourat a dojezd výtahu upravit monolitickou konstrukcí. Projektant tento stav vzhledem k provádění průzkumu za provozu nemohl předpokládat, proto navrhl postup demolice a úpravy dojezdu výtahu, aby mohl být dodržen projekt. Po schválení bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabíka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.</p>		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla	
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		60 851,57 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		38 586,24 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		22 265,33 Kč
DPH:		4 675,72 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		26 941,05 Kč
Zhotovitel:  Ing. Jiří Valčíkovič, IČO: 280 02 430 280 02 Kolin III DIČ: CZ28169522		Za TDS:  Ing. Petr Boryšek
Datum:		Datum:

(12)

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Geosan2	Ostravská univerzita		
Objekt:	01	VCP,MP,Změny		
Rozpočet:	08	Odsekání základového betonu pod zdívkou a monolitické řešení spodní části výtahové šachty přiléhající k vyčnívajícím základu		
Objednatel:		IČO:		
		DIČ:		
Zhotovitel:		IČO:		
		DIČ:		
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				22 265,33
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				22 265,33
Rekapitulace dani				
Základ pro sníženou DPH	15 %			0,00 CZK
Snížená DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %			22 265,33 CZK
Základní DPH	21 %			4 675,72 CZK
Zaokrouhlení				26 941,05 CZK
Cena celkem s DPH				26 941,05 CZK
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;">  <p>GEOSAN GROUP a. s. U Nemocnice 430 280 02 Kolin III DIČ: CZ28169522</p> </div> <div style="flex-grow: 1;"> <p style="text-align: center;">dne _____</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div> </div> </div>				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			12 606,80	57
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 862,19	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 796,34	35
Cena celkem					22 265,33	100

Změnový list

Změnový list číslo	9
---------------------------	----------

Identifikace:

Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu A, Přírodovědecká fakulta, 30. dubna 22, Ostrava
ID číslo EDS:	133D22N000001
Objednatel:	Ostravská univerzita
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s.
Projektant:	Ateliér Velehradský, s.r.o.

Předmět změnového listu

Demolice keramické příčky ve 3. NP na ocelovém profilu a její náhrada za SDK

Popis změny, technického řešení



Po vybourání podhledů a podlahy bylo zjištěno, že zděná příčka mezi m.č. 3.20 a 3.25 je staticky zajištěna pouze vybouranými konstrukcemi (podlahou a podhledem). Příčka se stala značně nestabilní a hrozí její zborcení svou vlastní hmotností. Je nutno příčku zbourat a nahradit příčkou SDK. Projektant tento stav vzhledem k provádění průzkumu za provozu nemohl předpokládat, proto na výzvu TDI byl navržen postup demolice a úpravy, aby mohl být dodržen projekt. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabíka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	31 681,23 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	31 681,23 Kč
DPH:	6 653,06 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	38 334,29 Kč

	Za TDS:	
Ing. Jiří Valčíkovič, GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 280 02 Kolin III DIČ: CZ28169522	 Ing. Petr Borýsek	
Datum:	Datum:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Geosan2	Ostravská univerzita		
Objekt:	01	VCP,MP,Změny		
Rozpočet:	09	Demolice keramické příčky ve 3. NP na ocelovém profilu a její náhrada za SDK		
Objednatel:		IČO:		
		DIČ:		
Zhotovitel:		IČO:		
		DIČ:		
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				31 681,23
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				31 681,23
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15	%		0,00 CZK
Snížená DPH	15	%		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21	%		31 681,23 CZK
Základní DPH	21	%		6 653,06 CZK
Zaokrouhlení				38 334,29 CZK
Cena celkem s DPH				603 123,98 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> <p style="margin: 0;">geosan GROUP</p> <p style="margin: 0; font-size: small;">GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 280 02 Kolín III DIČ: CZ28169522</p> <p style="font-size: x-small;">(12)</p> </div> <div style="text-align: center; flex-grow: 1;"> <p>dne _____</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>_____ Za objednatele</p> </div> </div> </div> </div>				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 737,08	62
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 944,15	38
Cena celkem					31 681,23	100