

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

příspěvková organizace

██

██

██ ředitel Správy

Olomouc

██

██

██

██

██

a

**STRABAG a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupena:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel:

(dále jen „Zhotovitel“)

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

60838744

CZ60838744

akciová společnost

UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s.

██

██ ředitel oblasti Střed o.z. Morava

██ ekonomka oblasti Střed

██ vedoucí PJ Velká Bystřice

██

**Věc: Dohoda o určení zahájení prací na Díle - pokyn Objednatele Zhotoviteli**

Smlouva o dílo na stavbu „I/46 Šternberk – oprava mostu 46-037“

Číslo smlouvy Objednatele: 14PU-001269, číslo smlouvy Zhotovitele: 841/NAVP/067/2021

**Objednatel tímto dává pokyn Zhotoviteli k určení zahájení prací na Díle ode dne 1. 4. 2022 nejpozději do dne 30. 11. 2022 včetně.**

**Odůvodnění:**

Smlouva o dílo na stavbu „I/46 Šternberk – oprava mostu 46-037“ byla uzavřena dne 27. 4. 2021.

Objednatel i Zhotovitel se dohodli na zahájení prací na Díle z důvodu nevydání uzavírky KÚOK odboru dopravy a silničního hospodářství pro provádění Díla.

Objednatel navrhl zahájení prací na Díle ode dne 1. 4. 2022 s tím, že bude dílo dokončeno nejpozději do 30. 11. 2022.

Zhotovitel závazně prohlásil, že posunutí termínu zahájení prací nebude mít žádný vliv na zvýšení jednotkových cen či na jiné úhrady spojené s posunutím termínu zahájení prací“, tedy že Zhotoviteli nevzniknou v důsledku posunutí termínu žádné náklady – posunutí termínu nezakládá žádný nárok na dodatečnou platbu nebo jakoukoliv sankci vůči Objednateli.

**Poučení:**

Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen zahájit práce na díle dne 1. 4. 2022 dle písemného pokynu Objednatele – Předání staveniště a Dílo dokončit nejpozději do 30. 11. 2022, nedohodnou-li se smluvní strany na dřívějším termínu zahájení prací, nastanou-li dlouhodobě vhodné klimatické podmínky pro provádění Díla dříve než ode dne 1. 4. 2022.

Pokyn udělil za Objednatele  
v Olomouci dne 19.11.2021

Pokyn přijal za Zhotovitele  
v Olomouci dne 19.11.2021