

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce neutrálních úseků u TT Zdice a SpS Osek“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace,

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-685/2021/Bř

ISPROFOND/Sub.ISPROFOND: 327 321 4993 / 521 351 0036

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B
spisová značka 1809

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Nám. Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 – Nusle

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **5/21 – OZ/SOD**

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 03. 2021, která byla uveřejněna v registru smluv dne 15. 03. 2021, na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce neutrálních úseků u TT Zdice a SpS Osek“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1** Smluvní strany se na základě změny předmětu díla a následné administrace dosud neukončeného změnového řízení ke ZL č. 1, dohodly v souladu s článkem 3.6.5 obchodních podmínek na prodloužení lhůty pro předání Díla. Změna ceny Díla bude řešena ve změnovém řízení.
- 1.2** Rovněž při posuzování interoperability notifikovanou osobou vyvstaly nové skutečnosti, které nebyly způsobeny realizací předmětu díla, ale jejich vyřešením je podmíněno vydání osvědčení notifikovanou osobou. Jedná se o nenormový stávající stav ukolejnění trakčního vedení, které nebylo předmětem tohoto Díla a nemožnost realizovat rychlou pantografovou zkoušku pro naklápěcí soupravy maximální traťovou rychlostí (obdobu problému stavby Modernizace trati Rokycany – Plzeň). Na základě výše uvedeného není možné dokončit SO 98-98 Všeobecný objekt v řádném termínu.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 2.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, bod 3.7, který nově zní takto:**

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou, uzavřenou Smlouvou a tímto Dodatkem č. 1 zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy ve znění dodatku č. 1 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla se stanovuje na 28. 2. 2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 5 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **28. 2. 2022**.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2.2 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č.5 Smlouvy) - Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze



08.12.2021 09:41
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Datum: 2021.12.07
14:44:14 +01'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Datum: 2021.12.07
14:10:11 +01'00'

.....
Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 1

"Rekonstrukce neutrálních úseků u TT Zdice a SpS Osek"

Harmonogram postupu prací a finálního plnění

zahájení stavby : květen 2021
 ukončení stavby : únor 2022

č. PS, SO	Název PS, SO	rok 2021								rok 2022	
		květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor
	Realizace celé stavby										
	přípravné práce - předání staveniště										
PS 11	NÚ u TT Zdice, úpravy DŘT										
PS 21	NÚ u SpS Osek, úpravy DŘT										
SO 13	NÚ u TT Zdice, úprava TV										
SO 23	NÚ u SpS Osek, úprava TV										
SO 12	NÚ u TT Zdice, úprava DOÚO										
SO 22	NÚ u SpS Osek, úprava DOÚO										
SO 14	NÚ u TT Zdice, úprava ukolejnění kovových konstrukcí										
SO 24	NÚ u SpS Osek, úprava ukolejnění kovových konstrukcí										
	dokumentace skutečného provedení, geodetická dokumentace, legislativa										
	Dokončení celého Díla včetně ZL č. 1										