

**DODATEK Č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**č. objednatele č. 1: 16PT-000953/19
č. objednatele č. 2: 30/2020/PRI MMOPP00IKK00
č. zhotovitele: MI/20/0009**

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl sepsán mezi smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČO, DIČ:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390, CZ65993390

██

██, generální ředitel

██, ředitel Správy Ostrava

██, vedoucí odd.

realizace I/11

(dále jen „**Objednatel č. 1**“)

Statutární město Opava

se sídlem:

IČO:

datová schránka:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

5eabx4t

██

██, primátor

██, vedoucí odboru přípravy
a realizace investic Magistrátu města Opavy

██, vedoucí odboru přípravy
a realizace investic Magistrátu města Opavy

(dále jen „**Objednatel č. 2**“)

na straně jedné jako **Objednatel** dle Pod-článku 1.1.2.2 VOP/ZOP

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

„Společnost Opava, MTS DS – MTS Infra“

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem:

IČO, DIČ:

bankovní spojení:

zastoupen:

Společník 1 - Správce

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

24204005, CZ24204005

██

██, předseda představenstva

██, místopředseda představenstva

Metrostav DS a.s.

se sídlem:

IČO:

Společník 2

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – městská
část Ružinov, Slovenská republika

46 120 602

IČ DPH: SK2023231892
DIČ: 2023231892
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu (IBAN): [REDACTED]
SWIFT kód: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], předseda představenstva
[REDACTED], člen představenstva,

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 VOP/ZOP

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu uzavřely 19.8.2020 Smlouvu o dílo č. Objednatele č. 1: 16PT-000953/19, č. Objednatele č. 2: 30/2020/PRI MMOPP00IKK0O, č. Zhotovitele: MI/20/0009, na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „I/11 Opava, severní obchvat – západní část“, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 581 151 0006 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zhotovení díla definovaného ve Smlouvě o dílo (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“). Dále smluvní strany uzavřely dne 13.9.2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Na základě požadavku Objednatele č. 2 tímto Smluvní strany formálně potvrzují cenové dopady Správcem stavby nařízených Variací na SO 122, SO 123 a SO 504 projednané již ve schválených změnách během výstavby č. 19, 20, 22 (dále jen „ZBV“) pro stavbu I/11 Opava, severní obchvat – západní část.

Smluvní strany ve shodě konstatují, že tento Dodatek č. 2 se týká pouze potvrzení dopadů nařízených Variací u stavebních objektů SO 122, SO 123 a SO 504 realizovaných Zhotovitelem pro Objednatele č. 2, a jejich úhradu provádí rovněž Objednatel č. 2.

II. Předmět dodatku

Předpokládaná cena Díla u stavebních objektů realizovaných pro Objednatele č. 2 dle schválených ZBV u stavebních objektů SO 122, SO 123 a SO 504 se upravuje následovně:

<u>Číslo objektu</u>	<u>Název objektu</u>	<u>Předpokládaná cena bez DPH v Kč</u>	<u>DPH v Kč</u>	<u>Předpokládaná cena včetně DPH v Kč</u>
		(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
SO 001.2	Příprava území	3 038 429,17	638 070,13	3 676 499,30
SO 108.2	Úprava křižovatky sil. I/57 s MK Obecní	879 180,28	184 627,86	1 063 808,14
SO 122	Rekonstrukce MK Obecní	6 017 974,72	1 263 774,69	7 281 749,41

SO 122	Rekonstrukce MK Obecní – ZBV 19	120 565,70	25 318,80	145 884,50
SO 123	Rekonstrukce MK Vávrovická	5 880 691,98	1 234 945,32	7 115 637,30
SO 123	Rekonstrukce MK Vávrovická – ZBV 20	1 832 291,28	384 781,17	2 217 072,45
SO 161.3.2	Dopravní značení místních a účelových komunikací	271 324,06	56 978,05	328 302,11
SO 351	Přeložka vodovodu DN150 na ul. Vávrovické	496 783,30	104 324,49	601 107,79
SO 451	Přeložka a doplnění VO na ul. Vávrovické	511 076,54	107 326,07	618 402,61
SO 452	Veřejné osvětlení přeložky sil. III/01129	550 840,10	115 676,42	666 516,52
SO 504	Úprava VTL plynovodu u křižovatky I/57 a ul. Obecní	2 752 126,65	577 946,60	3 330 073,25
SO 504	Úprava VTL plynovodu u křižovatky I/57 a ul. Obecní – ZBV 22	-55 011,98	-11 552,52	-66 564,50
SO 702.2	Přeložka oplocení areálu Ritschny kovošrot a sběrné suroviny	164 210,19	34 484,14	198 694,33
CELKEM po změně Objednatel č. 2		22 460 481,99	4 716 701,22	27 177 183,21

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.9.2021, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je pouze deklaratorní potvrzení cenových dopadů Správcem stavby nařízených Variací na smluvní cenu SO 122, SO 123 a SO 504. Jakékoli jiné skutečnosti s možným vlivem na Smluvní cenu nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčeny.
- Smluvní strany Dodatku č. 2 výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany Dodatku č. 2 berou na vědomí, že uveřejnění tohoto Dodatku č.2 v registru smluv zajistí Objednatel č. 1. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu tohoto Dodatku č. 2 v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata tohoto Dodatku č. 2.
- Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, všemi Smluvními stranami.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

5. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všechny Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své uznávané elektronické podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomylnosti.

IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto Dodatku č. 2 na straně Objednatele č. 2 rozhodla Rada statutárního města Opavy dne 20.10.2021 usnesením č. 3681/87/RM/21, 1a).

Příloha č. 1 Změnové listy ZBV 19 (SO 122), ZBV 20 (SO 123), ZBV 22 (SO 504)

V dne

V Opavě dne

za Objednatele č. 1:

za Objednatele č. 2:

Digitálně podepsal
Datum: 2021.11.16 08:19:29 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.15
12:07:00 +01'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR
generální ředitel

Statutární město Opava
primátor

V dne

za Zhotovitele:

Digitálně
podepsal

Datum:
2021.11.11
10:08:09 +01'00'

Metrostav Infrastructure a.s.
předseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.11
11:48:27 +01'00'

Metrostav Infrastructure a.s.
místopředseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.12
13:11:12 +01'00'

Metrostav DS a.s.

, předseda představenstva

Digitálně podpísal

Dátum: 2021.11.12
07:34:09 +01'00'

Metrostav DS a.s.

, člen představenstva

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
5811510006 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
122 - Rekonstrukce MK Obecní

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
001 - Rekonstrukce MK Obecní

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
001/001

Číslo ZBV:
19.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.08.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost Opava, MTS DS - MTS Infra"

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci realizace stavebního objektu byly zastiženy nepředvídané fyzické podmínky na staveništi ve formě neúnosného podloží pod úrovní parapláně, kde byly nalezeny humózní vrstvy z neúnosných organických zemin, charakteru ornice. Organická příměs byla zjištěna v tl. 0,3 m. Hladina podzemní vody nebyla zastižena. Tento stav podloží neodpovídá předpokladům PDPS a konkrétně se jedná o zastižení horšího než v PDPS předpokládaného stavu podloží. Za účasti geotechnika Zhotovitele, geotechnika Objednatele a TDS bylo zjištěno, že není možné realizovat aktivní zónu bez provedení sanačních opatření, protože zastižené podloží nevyhovuje požadavkům dle ČSN 73 6133 a TKP 4. Na základě této skutečnosti byla geotechnikem Zhotovitele navržena výměna podloží v tl. min. 0,3 m za nakupovaný kamenitý materiál v místě rozšíření silničního tělesa v rozsahu km 0,100 – KÚ, kterou geotechnik Objednatele a TDS potvrdil.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzn. „řetězení změn“. Provedené změny nevyvolávají řetězení změn v budoucnu.

V souladu s ustanovením § 19 Směrnice GR ŘSD č. 18/2017 ver. 1.2 je nutno uvést, že předmětnou změnu nelze zařadit do Skupiny 1 (Vyhrazené změny), jelikož nevznikla doměřením ve smyslu § 7 předmětné směrnice, ani jí nelze zařadit do Skupiny 2 (Záměna položek), jelikož se nejedná o záměnu položek či prací ve smyslu § 9 této směrnice.

Vzhledem k výše uvedenému a na základě vzniku změny z nepředvídaných důvodů je změna zařazena do Skupiny 3 (Změny z nepředvídaných důvodů) ve smyslu § 10 této směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	120 565,70	120 565,70

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jmeno	datum 04. 08. 2021	podpis
Supervize	jmeno	datum	podpis
Správce stavby	jmeno	datum 03. 08. 2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jmeno	datum 09. 08. 2021	podpis
Zhotovitel	jmeno	datum 03. 08. 2021	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré: 2

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

5811510006 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

123 - Rekonstrukce MK Vávrovické

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

001 - Rekonstrukce MK Vávrovické

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

001/001

Číslo ZBV:

20.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.08.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost Opava, MTS DS - MTS Infra"

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci realizace stavebního objektu byly zastiženy nepředvídané fyzické podmínky na staveništi ve formě neúnosného podloží pod úrovní parapláně, kde byla nalezena hladina podzemní vody, jily se silnou organickou příměsí, tuhé až měkké konzistence, plně satureované, místy kaly. Toto heterogenní neúnosné prostředí se silnými přítoky podzemní vody pokračuje i dále do podloží. Tento stav podloží neodpovídá předpokladům PDPS a konkrétně se jedná o zastižení horšího než v PDPS předpokládaného stavu podloží. Za účasti geotechnika Zhotovitele, geotechnika Objednatele a TDS bylo zjištěno, že není možné realizovat aktivní zónu bez provedení sanačních opatření, protože zastižené podloží nevyhovuje požadavkům dle ČSN 73 6133 a TKP 4. Na základě této skutečnosti byla provedena zkušební výměna podloží v km 0,220 v tl. min. 0,5 m z únosného nepropustného materiálu z důvodu zamezení zadržování podzemní vody v sanační vrstvě. V tomto úseku byla provedena statická zatěžovací zkouška s nevyhovujícím výsledkem. Vzhledem k výsledku zkoušky byla geotechnikem Zhotovitele navržena výměna podloží za šterkový polštář v tl. min. 1,0 m za nakupovaný kamenitý materiál frakce min. 0/125 v místě rozšíření silničního tělesa v rozsahu km 0,100 – KÚ, kterou geotechnik Objednatele a TDS potvrdil.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzn. „řetězení změn“. Provedené změny nevyvolávají řetězení změn v budoucnu.

V souladu s ustanovením § 19 Směrnice GR ŘSD č. 18/2017 ver. 1.2 je nutno uvést, že předmětnou změnu nelze zařadit do Skupiny 1 (Výhrazené změny), jelikož nevznikla doměřením ve smyslu § 7 předmětné směrnice, ani jí nelze zařadit do Skupiny 2 (Záměna položek), jelikož se nejedná o záměnu položek či prací ve smyslu § 9 této směrnice.

Vzhledem k výše uvedenému a na základě vzniku změny z nepředvídaných důvodů je změna zařazena do Skupiny 3 (Změny z nepředvídaných důvodů) ve smyslu § 10 této směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 832 291,28	1 832 291,28

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 04. 08. 2021	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 03. 08. 2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum 09. 08. 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 03. 08. 2021	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré: 2

3.6.20.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

5811510006 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

504 - Úprava VTL plynovodu u křižovatky I/57 a ul. Obecní

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

001 - Úprava VTL plynovodu u křižovatky I/57 a ul. Obecní

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

001/001

Číslo ZBV:

22.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.08.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost Opava, MTS DS - MTS Infra"

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci realizace a dokončení stavebního objektu byla Zhotovitelem zastižena následující změna:

- I. Prodloužení délky potrubí o 0,63 m na základě skutečné polohy stávajícího vedení a upřesnění možného místa propojů na potrubí. Množství je dle GDSP.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzn. „řetězení změn“. Provedené změny nevyvolávají řetězení změn v budoucnu.

V souladu s ustanovením § 19 Směrnice GR ŘSD č. 18/2017 v platném znění je nutno uvést, že předmětnou změnu lze zařadit do Skupiny 1 (Vyhrazené změny), jelikož vznikla doměřením ve smyslu § 7 předmětné směrnice.

Vzhledem k výše uvedenému a na základě vzniku změny doměřením je změna zařazena do Skupiny 1 (Vyhrazené změny) ve smyslu § 7 této směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-11 248,72	6 031,84	-5 216,88

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 2. 11. 2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 05. 11. 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 25. 10. 2021	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré: 2

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 5811510006 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 504 - Úprava VTL plynovodu u křižovatky I/57 a ul. Obecní Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 001 - Úprava VTL plynovodu u křižovatky I/57 a ul. Obecní	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 001/001	Číslo ZBV: 22.3
--	--	--------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.08.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost Opava, MTS DS - MTS Infra"

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci realizace a dokončení stavebního objektu byla Zhotovitelem zastižena následující změna:

II. Původní návrh přeložky uvažoval s provedením přeložky na dvě etapy z důvodu zachování částečného provozu na komunikaci I/57. Na základě nepředvídatelného povolení pouze jednoho propoje ze strany správce sítě z důvodu zajištění plynulého zásobování distribuční sítě plynovodu bylo rozhodnuto o realizaci přeložky v jedné etapě. To mělo za následek zmenšení plochy vozovkových vrstev i s ohledem na návaznost výstavby navazujících stavebních objektů komunikací SO 108. Zmenšení plochy vozovkových vrstev na základě GDSP.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzn. „řetězení změn“. Provedené změny nevyvolávají řetězení změn v budoucnu.

V souladu s ustanovením § 19 Směrnice GR ŘSD č. 18/2017 v platném znění je nutno uvést, že předmětnou změnu nelze zařadit do Skupiny 1 (Vyhrazené změny), jelikož nevznikla doměřením ve smyslu § 7 předmětné směrnice, ani jí nelze zařadit do Skupiny 2 (Záměna položek), jelikož se nejedná o záměnu položek či prací ve smyslu § 9 této směrnice.

Vzhledem k výše uvedenému a na základě vzniku změny z nepředvídaných důvodů je změna zařazena do Skupiny 3 (Změny z nepředvídaných důvodů) ve smyslu § 10 této směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-33 073,21	0,00	-33 073,21

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	1. 11. 2021	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	2. 11. 2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum	05. 11. 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	25. 10. 2021	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize				Číslo paré: 2

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

5811510006 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

504 - Úprava VTL plynovodu u křižovatky I/57 a ul. Obecní

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

001 - Úprava VTL plynovodu u křižovatky I/57 a ul. Obecní

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

001/001

Číslo ZBV:

22.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.08.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost Opava, MTS DS - MTS Infra"

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci realizace a dokončení stavebního objektu byla Zhotovitelem zastižena následující změna:

III. Snížení počtu svarů na potrubí, které vzniklo použitím potrubí délky 12 m. Požadavek na přesnou délku potrubí nebyl v PDPS specifikován. Lze předpokládat, že v PDPS bylo uvažované potrubí 6 m. To je vyplývající z celkového odhadovaného počtu kusů svarů v položkovém rozpočtu k délce potrubí. Skutečný počet svarů je dle kladečského deníku a schématu svarů v počtu 4 ks.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzn. „řetězení změn“. Provedené změny nevyvolávají řetězení změn v budoucnu.

V souladu s ustanovením § 19 Směrnice GRŘ ŘSD č. 18/2017 v platném znění je nutno uvést, že předmětnou změnu nelze zařadit do Skupiny 1 (Vyhrazené změny), jelikož nevznikla doměřením ve smyslu § 7 předmětné směrnice, ani jí nelze zařadit do Skupiny 2 (Záměna položek), jelikož se nejedná o záměnu položek či prací ve smyslu § 9 této směrnice a nelze ji rovněž zařadit do Skupiny 3 (Změny z nepředvídaných důvodů), protože změna nesplňuje náležitosti ve smyslu § 10 této směrnice.

Vzhledem k výše uvedenému a na základě vzniku změny z nezbytných důvodů k dokončení je změna zařazena do Skupiny 4 (Změny nezbytné k dokončení) ve smyslu § 11 této směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-16 721,89	0,00	-16 721,89

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 1. 11. 2021 podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 2. 11. 2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GRŘ č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum

05. 11. 2021 podpis

Zhotovitel

jméno

datum

25. 10. 2021 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

2