



uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru „**Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov**“, která byla uzavřena dne 09.02.2021 a nabyla účinnosti dne 15.02.2021.

Smluvní strany se dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající v rozdělení 1. dílčího termínu plnění a rozdělení DUSP a PDPS. Termín zpracování PDPS k připomínkám bude nově 12 měsíců od podpisu SOD. Důvodem tohoto rozdělení jsou z důvodu zpracování IGP dle přidělených výluk na 3Q roku 2021, výsledků IGP z hlediska mostních objektů a projednání technického řešení s místní samosprávou, kde zastupitelstvo Městysu Batelov jednalo teprve v 11/2021. Rozdělení umožní projednání DUSP v rámci odborů SŽ, projednávání dokumentace v rámci společného povolení a detaily PDPS projednat s odbory SŽ samostatně bez vlivu na technické řešení DUSP.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

**Jedná se o dodatek věcný, jímž se z výše uvedených důvodů rozděluje 1. Dílčí etapa na Dílčí etapu 1a. a 1b.**

## I. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a čl. 5.3 Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně čl. 3 odst. 3.5 Smlouvy, čl. 5 odst. 5. 15, Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla a č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohu č. 4 a Přílohu č. 5 ve znění SOD.

### 1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

*ruší se současné znění čl. 3 odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se následujícím:*

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

*„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.“*

### 2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

*ruší se současné znění čl. 5 odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se následujícím:*

**5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

Příloha č. 1 **Specifikace Díla**

Příloha č. 2 **Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/05/20**

Příloha č. 3 **Technické podmínky**

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DSP+PDPS/13/20" a „VTP/ZP+DUR/13/20"

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 29. 9. 2020

Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla**

Příloha č. 5 **Harmonogram plnění**

Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**

Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**

Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**

Příloha č. 9 **Související dokumenty**

### 3) PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY O DÍLO – ROZPIS CENY DÍLA

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 4) PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY O DÍLO – HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

3. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozího dodatku nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

5. Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Praze



07.12.2021 11:44

Podepsáno elektronicky

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

V Praze

Datum: 2021.12.03 10:36:01  
+01'00'

**Ing. Jiří Čurda**

jednatel

SAGASTA s.r.o.

Datum: 2021.12.03  
10:05:42 +01'00'

**Ladislav Beran**

jednatel

SAGASTA s.r.o.

## PŘÍLOHA Č. 4

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	██████	██	██████████
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	██████	██	██████████
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	██	██	██████
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	██	██	██████
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	██	██	██████
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	██████	██████
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	██████	██████
Celkem za základní služby:					██████████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	hod	■	■	■
9	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
10	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
11	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
12	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
13	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 15 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

## 4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
27.965.000	5.872.650 Kč	33.837.650 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

■	■	■
---	---	---

Cena za výkon autorského dozoru:

■	■	■
---	---	---

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

<b>Specifikace položky</b>	<b>Podíl z ceny celkem cca</b>	<b>Cena položky (bez DPH)</b>	<b>Cena položky (s DPH)</b>
<b>1a. Dílčí etapa</b>	<b>20%</b>	██████████	██████████
<b>1b. Dílčí etapa</b>	<b>20%</b>	██████████	██████████
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>20%</b>	██████████	██████████
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>32%</b>	██████████	██████████
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>8%</b>	██████████	██████████
<b>Celkem:</b>	<b>100%</b>	<b>27.965.000 Kč</b>	<b>33.837.650 Kč</b>

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1a. Dílčí etapa</b>	<b>Do 10 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část díla)
<b>1b. Dílčí etapa</b>	<b>Do 12 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>Do 14 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DUSP + PDPS se zpracovanými připomínkami, podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>Do 3 měsíců</b> od 2. dílčí etapy (podání žádosti o stavební povolení)	Nabytí právní moci stavebního povolení. Definitivní předání DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol
<b>4. Dílčí etapa</b>	V průběhu realizace stavby (předpoklad 2022 – 2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<u>předpoklad do 31. 12. 2023</u>		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)