

Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: **Dr. Ing. Antonínem Tůmou**, statutárním zástupcem

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

NATRIX VZ, s.r.o.

Sídlo: Palackého 2312/54, 695 01 Hodonín

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 51299

Zastoupen: **Ing. Antonínem Žídkem**, jednatelem společnosti

IČO: 27678695

DIČ: CZ27678695

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Mezi smluvními stranami byla dne 25. 10. 2016 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM61497/2016-504, číslo smlouvy zhotovitele: 24/2016, na akci „**Komárník, oprava toku, Komárno**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“). Následně byl dne 30. 11. 2016 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 1**“), kterým bylo upřesněno finanční plnění v letech 2016 a 2017. Dále posouval termín dokončení díla v návaznosti na doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaném Ministerstvem zemědělství.
- Dodatkem č. 1 se zhotovitel zavázal provést dílo s podmínkou, že do 31. 12. 2016 bude zrealizována část díla minimálně v částce 981.006 Kč bez DPH finančního objemu akce. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v prosinci roku 2016 nemohly být prováděny betonážní práce a následně i navazující stavební práce. Na základě této skutečnosti, byly stavební práce zastaveny (zápisem ve stavebním deníku). Zhotovitel do doby ukončení betonážních prací vyčerpал náklady na část realizovaného díla ve výši 910.863,- Kč. Podmínka (čerpání prostředků) uvedená v dodatku č. 1 nebyla splněna vlivem objektivně nepředvídatelných okolností (klimatické podmínky) a proto se od ní tímto dodatkem odstupuje. S ohledem na vydané

rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 30. 11. 2016 a změnové rozhodnutí ze dne 21. 12. 2016 se navíc stanovuje pevný termín k dokončení a předání díla do 31. 3. 2017.

3. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohody na následujících změnách smlouvy:

V čl. III. **Doba a místo plnění** se odst. 1. mění a nově zní takto:

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

Termín zahájení provádění díla:

do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín k ukončení a předání díla:

nejpozději do 31. 3. 2017

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V Brně dne 8. 3. 2017

V Hodoníně dne 1. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Dr. Ing. Antonín Tůma
statutární zástupce

.....
NATRIX VZ, s.r.o.
Ing. Antonín Židek
jednatel společnosti