

## **Dodatek č. 4**

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4898/2019

**"Výměna poškozených částí krovu a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o. II"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“


a

### **CL-EVANS s.r.o.**

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa


IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek  ednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence:  edená Krajským soudem v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 10. 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelům pod č. OLP/4898/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo "Výměna

poškozených částí krovu a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o. II", a ke které uzavřely smluvní strany dne 9. 3. 2021 Dodatek č. 1, dne 27. 7. 2021 Dodatek č. 2, dne 1.11.2021 Dodatek č. 3 (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 211 781,81 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>29 136 607,66 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	<b>175 026,29 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH- méněpráce	<b>0,00</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	<b>29 311 633,95 Kč</b>
DPH	<b>6 155 443,13 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	<b>35 467 077,08 Kč</b>

4. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících provádění prací při opravě střechy (jednotlivé dny jsou zaznamenány ve stavebním deníku) se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Dále se smluvní strany dohodly, že v zimním a popř. časně jarním období se nebudou stavební práce na díle vůbec provádět (jde o období, ve kterém panují pro provádění stavebních prací na díle nepříznivé klimatické podmínky). Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3. smlouvy ve znění:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 430 dnů od předání a převzetí staveniště"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:




"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů se prodlužuje o dalších 47 dní, takže celková doba pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů činí 477 dnů od předání a převzetí staveniště". Do této doby není započteno přerušení stavebních prací v zimním období a popř. časně jarním období, jak je uvedeno výše.

## **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 - Změnový list č. 4 a Příloha č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1912/21/RK ze dne 16.11.2021.

V Liberci dne 7.12.2021

V České Lípě dne 22.11.2021





ZMĚNOVÝ LIST Č.: 12

SMLOUVA O DÍLO  
OPL/4898/20219

PROJEKT:

**Výměna poškozených částí krovu střechy a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o. II**

LOKALIZACE ZMĚNY:

Krov

DATUM:

28.08.2021

**POPIS A DŮVOD ZMĚNY:**

Tento změnový list řeší výměnu a doplnění vázané konstrukce krovu, zednické práce a termín dokončení stavby. Při zahájení demontáže střešního souvrství pro 3.etapu, bylo zjištěno, že části konstrukce krovu (krokve, pozednice, námětky, kleštiny, vaznice) jsou poškozeny ve větším rozsahu oproti projektové dokumentaci předané investorem. Veškeré poškozené části krovu budou doplněny nebo provedeny výměny řezivem impregnované proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním dle dokumentace. Při výměně pozednice není ve VV uvažováno s bouráním zdiva a následného podezdění. Vybouraný materiál bude odvezen a likvidován na skládce k tomu určené.

**Zdůvodnění prodloužení termínu dokončení díla, na základě vyšší moci:** - po zahájení stavby v 8.10/2020 omezovaly klimatické vlivy zhotovitele v plnění závazku z důvodu deště sněžení a nízkých teplot, které nejsou, dle technologických předpisů, přípustné pro provádění krytiny z TiZn plechu falcováním. Nízké teploty přetrvávaly díky dlouhé zimě až do 16.4.21, kdy nebylo možno provádět klempířské konstrukce. V celkovém součtu nebylo možno provádět st.práce o celkové délce 47 pracovních dnů, tj. 66 kalendářních dnů - viz. zápisy ve SD k 22.9.21. Díky zahájení stavby až 10/ 2020 došlo k tomu, že do provádění díla zasáhne i další zima 2021 a opět nebude možno provádět klempířské konstrukce. (Dle PD byla stavba plánována se zahájením 08/2018 na 8 měsíců s přerušením v zimě). S přihlédnutím ke zkušenosti se zimou 2020-21 navrhujeme termín dokončení 30.6.2022, viz.příloha. Výše uvedené důvody považuje zhotovitel za překážku z důvodu vyšší moci, kde zhotovitel ani objednatel nemohl při vypisování soutěže předpokládat, že do plnění díla zasáhnou dvě zimy, jejichž průběh znemožní provádění st.prací.

**Zdůvodnění prodloužení termínu dokončení díla, na základě většího rozsahu stavebních prací:**

V průběhu odkrývání bednění docházelo ke zjištění většího rozsahu hnilobou poškozených prvků. ke dni 11.10.2021, v celkovém fin. úhrnu 449.852,- Kč bez DPH, který činí potřebnou dobu na zajištění materiálu a provedení víceprací v délce.183 dní včetně technologické přestávky vynucená klimatickými podmínkami.

**CENOVÁ KALKULACE:**

Změny jsou řešeny formou přípočtů.

Rozpočet viz příloha 1-3.etapa	ks	1	175 026,29 Kč	175 026,29 Kč
--------------------------------	----	---	---------------	---------------

CELKEM bez DPH	175 026,29 Kč
----------------	---------------

Smluvní cena se na základě této změny zvýší o :

**175 026,29 Kč**

Prodložení termínu dokončení díla:

**30.06.2022**

<b>CL- EVANS s.r.o.</b>	<b>KU LBK</b>
podpis/datum	podpis/datum
<b>Projektant</b>	<b>TDI</b>
podpis/datum	podpis/datum

Rozdělovník: 1. KU LBK

2. CL – EVANS s.r.o.

## Změnový list č. 4

### Rekapitulace

Stavba:

**Výměna poškozených částí krovu střechy a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ**

Objednatel:

**Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec**

Zhotovitel:

**CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa**

Kód	Popis
Změna č. 4.01	Doplnění krovu v části 3.etapy
<b>Celkem bez DPH</b>	

--

Liberec, Masarykova 460/3, p.o. II

Datum: 25.10.2021

	Celkem bez DPH
	175 026,29
	175 026,29

# Rozpočet

Změnový list

č. 4

Stavba:

č. 12

Výměna poškozených částí krovu střechy a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o. II

Objekt:

Doplnění krovu v části 3.etapy

Místo:

Změna 4.01

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>175 026,29</b>
<b>D</b>	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>31 158,96</b>
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					14 944,50
2	K	310238411	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou	m3	3,645	4 100,00	14 944,50
	VV		"pozednice pětiboká" 77*0,09*0,30		2,079		
	VV		"pozednice klasická" (28+3,1+9,5+7,6+9,8)*0,09*0,30		1,566		
	VV		Součet		3,645		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 931,39
45	K	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	2,079	1 410,00	2 931,39
	VV		"pozednice pětiboká -ubourání jedné řady cihel do hl. 30cm 77*0,09*0,30		2,079		
	VV		Součet		2,079		
D	997	Přesun sutě					13 283,07
65	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,856	489,00	3 352,55
	VV		Su5+Su30		6,856		
69	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,856	234,00	1 604,29
	VV		Su5+Su30		6,856		
70	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	102,839	10,20	1 048,96
	VV		(Su5+Su30)*15		102,839		
72	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	3,742	630,00	2 357,59
	VV		2,079*1,8		3,742		
	VV		Su30 Součet		3,742		
73	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	3,114	1 580,00	4 919,68
	VV		(12,6*0,18*0,16+68,6*0,16*0,18+18*0,16*0,18+9,2*0,20*0,26)*0,44		1,468		
	VV		(+9,2*0,20*0,26+95,6*0,16*0,18+9,8*0,20*0,26)*0,44		1,646		
	VV		Su5 Součet		3,114		
<b>D</b>	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>143 867,33</b>
D	762	Konstrukce tesařské					131 977,33
96	K	762083121	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	7,784	700,00	5 449,01
	VV		"nové tesařské prvky T3		7,784		
122	K	762331931	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	12,600	212,30	2 674,98
	VV		"kroev 160x180 mm				
	VV		Mezisoučet		12,600		
	VV		Součet		12,600		
123	K	762331932	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	68,600	219,80	15 078,28
	VV		"kroev 160x180 mm				
	VV		Mezisoučet		68,600		
	VV		Součet		68,600		
124	K	762331933	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	18,000	231,20	4 161,60
	VV		"nárožní kroev 160x180 mm 4*2*2"		8,000		
	VV		užlabní kroev 160x180 mm 4*2,5		10,000		
	VV		Mezisoučet		18,000		
	VV		Součet		18,000		
127	K	762331951	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	9,200	275,30	2 532,76
	VV		"pozednice 200x260 mm				
	VV		Mezisoučet		9,200		
	VV		Součet		9,200		
131	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	78,000	137,50	10 725,00
	VV		"námětky 60x140 mm				
	VV				78,000		
	VV		Mezisoučet		78,000		
	VV		Součet		78,000		



139	K	762332933	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	95,600	174,30	16 663,08
	VV		"krokev 160x180 mm				
	VV				81,100		
	VV		užlabní krokev 160x180 mm				
	VV				6,500		
	VV		"nárožní krokev 160x180 mm				
	VV				8,000		
	VV		Součet		95,600		
141	K	762332935	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	9,800	299,20	2 932,16
	VV		"pozednice 200x260 mm				
	VV		4*3-2,2		9,800		
	VV		Součet		9,800		
144	M	60512011	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2	m3	7,784	6 850,00	53 322,48
	VV		(12,6*0,18*0,16+68,6*0,16*0,18+18*0,16*0,18+9,2*0,20*0,26+9,2*0,20*0,26+95,6*0,16*0,18+9,8*0,20*0,26)*1,1		7,784		
	VV	T3	součet		7,784		
169	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	7,784	1 485,00	11 559,69
	VV		T3				
184	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,542	1 942,00	6 878,29
<b>D 764 Konstrukce klempířské</b>							<b>11 890,00</b>
274	K	764548324	Svod z titaninkového válcovaného plechu včetně objímek,kolen a odsoků kruhový.Průměr 120 mm	m	10,000	1 189,00	11 890,00
	VV		doplnění 5 ks nových svodů				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 4		
Název akce:	<b>Výměna poškozených částí krovu a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 460/3, p.o. II.</b>		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	CL-Evans s. r. o.		
Smlouva o provedení stavby č. OLP/4898/2019	r. č. p.:		
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj CL-Evans s. r. o.	Datum:	29.10.2021
<p>Předmět změny: V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací a méněprací. Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány:</p> <p>- v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p> <p><b><u>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODS. 6 ZÁKONA</u></b></p> <p><b><u>4.01 Vázané konstrukce krovu – výměna dřevěných prvků, doplnění větracích hlavic</u></b> Tento změnový list řeší výměnu a doplnění vázané konstrukce krovu, zednické práce. Při zahájení demontáže střešního souvrství pro 3.etapu, bylo zjištěno, že části konstrukce krovu (krokve, pozednice, námětky, kleštiny, vaznice) jsou poškozeny ve větším rozsahu oproti projektové dokumentaci předané investorem. Veškeré poškozené části krovu budou doplněny nebo provedeny výměny řezivem impregnované proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním dle dokumentace. Při výměně pozednice není ve VV uvažováno s bouráním zdiva a následného podezdění. Vybouraný materiál bude odvezen a likvidován na skládce k tomu určené.</p> <p>Méněpráce: 0,00Kč bez DPH; Vícepráce: 175 026,29 Kč bez DPH <b>změna celkem: 175 026,29 Kč bez DPH</b></p> <p><b>Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín realizace.</b></p>			

**Rekapitulace změn závazku:**

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Cena víceprací bez DPH	0,00	0,00	175 026,29
Cena méněprací bez DPH	0,00	0,00	0,00
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	0,00	0,00	175 026,29
Absolutní hodnota změny v %	0,00	0,00	0,68

**Přílohy: Soupis víceprací a méněprací**

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	
Cena víceprací bez DPH:	175 026,29 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
<b>175 026,29 Kč</b>	<b>36 755,52 Kč</b>	<b>211 781,81 Kč</b>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:  ..... Bc. Jaroslav Postl, MSc, MPA  Datum:	Podpis projektanta stavby:  ..... Ing. Václav Pavlík  Datum:	Podpis stavbyvedoucího stavby:  ..... Ing. Přemysl Licinberg  Datum:
Podpis zmocněnce objednatele:  ..... Bc. Martin Číla, DiS.  Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele:  .....  Datum:	