

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou:

a) Vzduchotechnika – změna dle § 222, odst. 4, zákona 134/2016 Sb.

Rozpočet obsahuje rozšíření strojovny VZT č. 02 z důvodu zrušení strojovny VZT č. 01. Strojovna VZT č. 01 nemohla být realizována z důvodu překážek nosných částí krovu v místě požadovaného umístění. Viz ZL č. 01b

méněpráce: - 137 371,20 Kč bez DPH, vícepráce: 68 376,00 Kč bez DPH

b) Skutečná výměra zateplení – změna dle § 222, odst. 4, zákona 134/2016 Sb.

Při zaměření skutečné plochy fasády, byl zjištěn rozpor oproti předpokladu z PD. Skutečnost nad rámec PD byla vyčíslena ve změnovém listu. Viz ZL č. 01a

vícepráce: 52 855,31 Kč bez DPH

c) Drobné vícepráce – změna dle § 222, odst. 4, zákona 134/2016 Sb.

Rozpočet obsahuje práce, které neobsahoval smluvní položkový rozpočet. Jedná se o přeložku plynového potrubí, hrotový pás proti ptákům a odsekání části vnějších obkladů. Viz ZL č. 01a

vícepráce: 74 568,16 Kč bez DPH

d) Drobné méněpráce – změna dle § 222, odst. 4, zákona 134/2016 Sb.

Rozpočet obsahuje odpočet prací, které nebylo potřeba oproti předpokladu z projektové dokumentace provádět. Viz ZL č. 01a

méněpráce: - 106 071,70 Kč bez DPH

e) Vstupní dveře a parapety – změna dle § 222, odst. 4, zákona 134/2016 Sb.

Položkový rozpočet obsahuje dopočet panikového kování a elektronického vrátného u dveří D01 a D02. Součástí rozpočtu je i změna materiálu u parapetů (z PVC na dřevotřískové), v požadované hloubce nelze PVC parapety dodat. Viz ZL č. 01a

vícepráce: 68 734,00 Kč bez DPH