

Dodatek č.2

ke smlouvě č. 02PT-005983 ze dne 15.02.2019

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D10 MÚK Kosmonosy – DSP, IČ pro SP, SP, VD-ZDS, AD
**uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb
pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365**

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Sdružení NOVA

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
zastoupeným:

bankovní spojení:
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 15.02.2019 Smlouvu o poskytování služeb a dne 25.11.2020 Dodatek č.1 na „**D10 MÚK Kosmonosy – DSP, IČ pro SP, SP, VD-ZDS, AD**“ (dále jen „**Smlouva**“).

- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. I – Předmět smlouvy, čl. II – Cena za dílo a čl. III – Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 2 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

Článek I – Předmět smlouvy

Objednatel byl vznesen nově požadavky na úpravu rozsahu dokumentace. Rozsah vypracování stavebních objektů do stupně projektové dokumentace VD-ZDS vyžaduje úpravy. Důvodem je změna geometrie nového spirálového uspořádání prstence MUK a zkrácení doby výstavby celé MUK Kosmonosy oproti předpokladu v DÚR.

Zároveň odlišná etapizace než byla navržena v DÚR - výstavba mostních objektů SO 201 a SO 202 bude probíhat současně.

Změna vyvolala mimo jiné úpravu následujících SO:

- 101 Úprava stávající dálnice D10 - Oproti původní SoD dochází k rozšíření požadavku na základě Diagnostického průzkumu vozovky dálnice D10 (ALGEO 07/2019). Závěry z průzkumu požaduje Objednatel zpracovat do VD-ZDS, což rozšířilo rozsah SO 101. Dojde ke kompletní rekonstrukci dálnice D10 v délce úseku cca 1,4 km.
 - rekonstrukce propustku (mostního objektu) v km 46,193 – původně pouze prodloužení 2x rámu na obou stranách, nyní 4 x 2x2 rám v délce 52m – požadavek ze strany ŘSD na Q100
 - rekonstrukce propustku v km 46,715 – původně pouze rekonstrukce stávajícího DN800, nyní budování nového propustku Rám 2 x 1 m - požadavek ze strany ŘSD na Q100
- 101.2 Armovaný svah v km 45,885 – 46,300 – nový stavební objekt
- 110 MÚK Kosmonosy - nové spirálovité uspořádání prstence MÚK oproti DÚR – vliv na tvar a šířky mostů SO 201, 202, složitost předpínání a vyarmování mostních objektů
 - požadavek na přidání 3. vjezdového pruhu na větví 7 směrem od Prahy do okružní křižovatky – nutnost navržení armovaného svahu v délce 415 m
- 170 Provizorní komunikace – nové komunikace, které souvisí s upravenou etapizací výstavby MUK Kosmonosy
- 180 Dopravní opatření - složitá etapizace výstavby za plného provozu na dálnici D10 - pronájem a zřízení DIO. V DÚR cena nebyla zohledněna, v DSP po rozpracování etapizace DIO cca 60 mil.
- 190 Dopravní značení - dopravní značení nebylo v DÚR oceněno - v DSP cena cca 32,5 mil
- 201 Most přes D10 v km 46,472 - souvisí s SO 110 – viz. více
- 202 Most přes D10 v km 46,584 - souvisí s SO 110 – viz. více
- 231 Demolice stávajícího nadjezdu – zabezpečení opěry zdí

Dalším aspektem změn je plánovaná výstavba Škody Auto a.s. v prostoru MUK – jde o akce „By-pass u 13.brány“ a přemostění D10 „ÚPRAVY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY PRO NÁKLADNÍ DOPRAVU“, které musí být se stavbou MUK Kosmonosy koordinovány. Jedná se především o vodovod DN 500 a vysokotlaký plynovod - muselo dojít k přeřešení a projednání tras se správcem těchto IS. Dále o upravený návrh osvětlení VO MUK - změna typu lamp na větví 4, posun RVO.

Objednatel tímto dodatkem navíc požaduje vypracování GP na VB pro zpracování smluv s vlastníky pozemků – nebylo součástí původní Smlouvy o dílo.

Článek II – Cena za dílo

Dílčí část ceny se navyšuje o 1 300 800,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č.1 tohoto Dodatku.

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
7 576 100,-	1 590 981,-	9 167 081,-
<i>(navýšení dle Dodatku č.1) 399 000,-</i>	83 790,-	482 790,-
<i>(navýšení dle Dodatku č.2) 1 300 800,-</i>	273 168,-	1 573 968,-
9 275 900,-	1 947 937,-	11 223 839,-

Článek III – Doba a místo plnění

- Dopracování VD-ZDS - koncept do 2 měsíců od podpisu Dodatku č.2
- čistopis dle Článku III. Doba a místo plnění původní Smlouvy
- GP pro VB - do 3 měsíců od podpisu Dodatku č.2

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Přílohu tohoto dodatku tvoří:
 - ✓ Rozpis ceny služeb
4. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.