



**NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV**

**ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE**

Elektronický podpis - 07.12.2021

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Mgr. Dušan Michelfeit

IČO: NTRCZ-75032333

Vydal: PostSignum Qualified CA 4'raha /2026H1190008_16/2021

Platnost do: 16.08.2022

Dodatek č. 16

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019 (dále jen smlouva),
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace,
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze,

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO: 00014915,
DIČ: CZ00014915,
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991,

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I. Preambule

Veřejná zakázka: „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“ (v rámci realizace projektu SMVS - SH Bečov, příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze, id.č. SMVS 134V112000027).



Změny předmětu smlouvy uvedené v tomto dodatku jsou popsány v příložených a odsouhlasených změnových listech a nutnost jejich provedení je vyvolána následujícími důvody:

- v průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat,
- musely být provedeny práce nezbytné pro úspěšné dokončení veřejné zakázky z důvodů dodržení technických požadavků pro zajištění bezpečnosti,
- při provádění dodávek a prací sledováno a uplatňováno hledisko ekonomické výhodnosti za současného dodržování kvality díla i příslušných ekonomických postupů.

Uvedené změny řešení dílčích částí díla nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky - „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“.

Pro upřesnění rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 16 ke smlouvě (dále jen dodatek).

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článků 2. a 3. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019 ze dne 29. 5. 2019.

Předmět a účel smlouvy (mění se čl. 2. odst. 2.2. body I. a II. smlouvy o dílo):

Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů č. ZL 74, ZL 75, ZL 76, ZL 77, ZL 78, ZL 79, ZL 80, ZL 81, ZL 82, ZL 83, ZL 84, ZL 85, ZL 86, ZL 87, ZL 88, ZL 89, ZL 90, ZL 91, ZL 92, ZL 93 a položkových rozpočtů méněprací a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 16.

Změna závazku ze smlouvy VZ, která je předmětem tohoto dodatku se nepovažuje za podstatnou a je provedena v souladu s ustanoveními v odst. 4, 5, 6 a 7 § 222 ZZVZ a to následovně:

Dle odst. 4 § 222 ZZVZ jsou provedeny změny dle změnových listů č. ZL 74, ZL 75, ZL 76, ZL 77, ZL 79, ZL 82, ZL 85, ZL 86, ZL 87, ZL 89, ZL 90, ZL 91, ZL 92

Dle odst. 5 § 222 ZZVZ jsou provedeny změny dle změnového listu č. ZL 80, ZL 83

Dle odst. 6 § 222 ZZVZ jsou provedeny změny dle změnového listu č. ZL 78, ZL 84, ZL 93

Dle odst. 7 § 222 ZZVZ jsou provedeny změny dle změnových listů č. ZL 81, ZL 88

III. Cena díla

Cena díla (mění se čl. 3., odst. 3.2 a 3.8. smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.14):

Odst. 3.2. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena tímto dodatkem č. 16 na částku:

a)	Cena díla celkem bez DPH	112 567 420,67 Kč
b)	DPH	23 639 158,34 Kč
c)	Celková cena díla včetně DPH	136 206 579,01 Kč

Odst. 3.8. smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.16 se mění takto:

smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden a zdůvodněn ve změnových listech č. ZL 74, ZL 75, ZL 76, ZL 77, ZL 78, ZL 79, ZL 80, ZL 81, ZL 82, ZL 83, ZL 84, ZL 85, ZL 86, ZL 87, ZL 88, ZL 89, ZL 90, ZL 91, ZL 92, ZL 93 , a v položkových rozpočtech méněprací a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 16. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně.

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným méněpracím a vícepracím mění takto:



Cena dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 14, kterým je stanovena poslední platná změna ceny díla, je tímto dodatkem č. 16 stanovena ve výši:

112 901 766,64 Kč bez DPH

(slovy: jedno sto dvanáct milionů devět set jedna tisíc sedm set šedesát šest korun českých šedesát čtyři haléřů)

Méněpráce dle změnových listů č. ZL 78, ZL 81, ZL 84, ZL 87, ZL 88, ZL 90, ZL 91, ZL 93 činí:

- 3 735 808,61 Kč bez DPH

(slovy: tři miliony sedm set třicet pět tisíc osm set osm korun českých šedesát jedna haléřů)

Vícepráce dle změnových listů č. ZL 74, ZL 75, ZL 76, ZL 77, ZL 78, ZL 79, ZL 80, ZL 82, ZL 83, ZL 85, ZL 86, ZL 87, ZL 89, ZL 90, ZL 91, ZL 92 a ZL 93 činí:

3 401 462,64 Kč bez DPH

(slovy: tři miliony čtyři sta jedna tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých šedesát čtyři haléřů)

Celkové vyčíslení změny závazku ze smlouvy vlivem méněprací a víceprací činí:

-334 345,97 Kč bez DPH

(slovy: tři sta třicet čtyři tisíce tři sta čtyřicet pět korun českých devadesát sedm haléřů)

Konečná celková cena díla dle Smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku č. 16 činí:

112 567 420,67 Kč bez DPH

(slovy jedno sto dvanáct milionů pět set šedesát sedm tisíc čtyři sta dvacet korun českých šedesát sedm haléřů)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 16 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 16 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prostě omylů, nikoliv v tísni, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 16 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 16 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha / 2026H1190008 / 2019, ze dne 29.5.2019, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6, dodatku č. 7, dodatku č. 8, dodatku č. 9, dodatku č. 10, dodatku č. 11, dodatku č. 12, dodatku č. 13, dodatku č. 14 a dodatku č. 15 pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 16, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.



6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 16 je následující příloha:
Příloha č. 1 – změnové listy č. ZL 74, ZL 75, ZL 76, ZL 77, ZL 78, ZL 79, ZL 80, ZL 81, ZL 82, ZL 83, ZL 84, ZL 85, ZL 86, ZL 87, ZL 88, ZL 89, ZL 90, ZL 91, ZL 92, ZL 93

V Praze, dne 2021

V Praze, dne 2021

.....
Mgr. Dušan Michelfeit,
ředitel
NPÚ, ÚPS v Praze

Ing. Martin 2021.12.08
Sirotek 16:37:10 +01'00'

.....
Ing. Martin Sirotek
ředitel divize 9
Metrostav a.s.
na základě plné moci

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu"

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL: 74_21
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2016/542	
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Melrostav a.s., IČO: 00014915	

název ZL: Kamenické práce

předmět změny:

Kamenické práce

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny: Bylo třeba provést tyto vícepráce z hlediska celkového vzhledu Pluhovských domů

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Jedná se o práce vzniklé z nálezoých situací. Bylo nutné upravit a přehodnotit rozsah kamenických prací v souladu se situací na stavbě. Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst 4 ZZVZ. Nerealizace změny by byla z pohledu dalšího stavebního postupu nevhodným řešením.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:


Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce ne
		cena:	bez DPH 0,00 Kč 21%DPH 0,00 Kč celkem 0,00 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce ano
		cena:	bez DPH 91 504,20 Kč 21%DPH 19 215,88 Kč celkem 110 720,08 Kč
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH 91 504,20 Kč 21%DPH 19 215,88 Kč celkem 110 720,08 Kč


vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):



Vyjádření Projektanta	
<i>Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).</i>	
Vyjádření TDS	
Vyjádření objednatele	
<i>Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4)</i>	
Další vyjádření	



Změnový list č.74 Kamenické práce - vícepráce

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Píuhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem

0,00

91 50,-

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:7B2 Konstrukce z přírodního kamene						
N	K/1-05	Doplnění šikmíny nad naprážím, odvedení srážkové vody od fasády objektu	ka	0,00000	0 000,00	0,00
N	K/1-01, pat.	Portál, patnice kamenného ostění	m	0,00000	2 500,00	0,00
N	K/1-02, pat.	Okenní ostění, patnice kamenného ostění	m	0,00000	2 000,00	0,00
N	K/1-03, pat.	Portál, patnice kamenného ostění	m	0,00000	2 500,00	0,00
N	K/1-04, pat.	Okenní ostění, patnice kamenného ostění	m	0,00000	2 500,00	0,00
N	K/1-05, pat.	Portál, patnice kamenného ostění	m	0,00000	2 500,00	0,00
N	K/1-07, pat.	Portál, patnice kamenného ostění	m	0,00000	2 500,00	0,00
N		Ruční pneumatické dočištění stávajícího žulového schodiště jehličkováním	m	0,00000	1 100,00	0,00
hodině						
		PD 112	m2		0,9	
		PD 211	m2		12,4	
		PD 111	m2		7,0	
		PD 201	m2		14,1	
N	KA/1-dopl.	Doplnění chybějících částí kam. schodiště 4 ks šablonových prvků	m	0,00000	5 000,00	0,00
N		Obklad výstupního schodu a dolní stupnice - PD211	m	0,00000	4 037,00	0,00

změna množství +	cena +
1,00000	6 000,00
1,00000	2 500,00
1,00000	2 000,00
1,00000	2 500,00
1,00000	2 500,00
1,00000	2 500,00
1,00000	2 500,00
35,40000	41 100,00

1,00000	6 000,00
1,00000	2 500,00
1,00000	2 000,00
1,00000	2 500,00
1,00000	2 500,00
1,00000	2 500,00
1,00000	2 500,00
35,40000	41 100,00

4,00000	23 000,00
1,00000	4 037,00

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu"

reg.č.stavby:	134V112006027	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542	75_21
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Metrostav a.s., IČO: 00014915	

název ZL:	Protipožární přístrojové krabice, lakované kabelové žlaby, 1.PP
-----------	---

předmět změny:
 Protipožární přístrojové krabice, lakované kabelové žlaby, 1 PP
 ovládání osvětlení, soc.zázemí 1, NP

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):
 Předmět změny: Bylo třeba provést tyto vícepráce z důvodů dodatečných požadavků PO, vzhledu a ovládatelnosti světel

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
 Postupováno dle výš uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Změny byly nutné z hlediska PO, vzhledu 1.PP

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
 Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.


vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce ne
		cena:	bez DPH 0,00 Kč
			21%DPH 0,00 Kč
			celkem 0,00 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce ano
		cena:	bez DPH 55 676,50 Kč
			21%DPH 11 482,07 Kč
			celkem 66 158,57 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	<i>bez DPH</i> 54 676,50 Kč	
		<i>21%DPH</i> 11 482,07 Kč	
		<i>celkem</i> 66 158,57 Kč	

vliv na termín dokončení:
 práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):



Vyjádření Projektanta	
<i>Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).</i>	
Vyjádření TDS	
Vyjádření objednatele	
<i>Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4)</i>	
Další vyjádření	



Změnový list č.75
Silnoproudé elektroinstalace
Protipožární přístrojové krabice, lakované kabelové žlaby, 1.PP,
ovládání osvětlení, soc. zázemí 1.NP

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Líbeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem

0,00

54 676,-!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	SO 01	Pluhovské domy				
	D.1.4d,e1.0	Elektroinstalace - silnoproud a MaR				
N		Dodávka a montáž KPZ-1 PO Krabice přístrojové protipožární	kus	0,00000	298,00	0,00
N		Žlab MERKUR 2 100/50 "LAK" - vzdálenost podpěr cca 1,9 m	m	0,00000	718,00	0,00
N		Spojka SZM 1 "LAK" - pro spojení "žlab-žlab"	ks	0,00000	68,00	0,00
N		Spojka SZM 4 "LAK" - pro vytváření kolena a "T"-kusů	ks	0,00000	78,00	0,00
N		Držák DŽM 3/100 "LAK"	ks	0,00000	85,00	0,00
N		Závítové tyč 8 mm/1 m "GZ"	ks	0,00000	85,00	0,00
N		Závítové tyč 8 mm/2 m "GZ"	ks	0,00000	70,00	0,00
N		Spojka závítové tyče M8 "GZ"	ks	0,00000	8,00	0,00
N		Sprej RAL 9005	ks	0,00000	200,00	0,00
N		KOPOS Trubka ohebná 1420 HFPP průměr 20 320N MONOFLEX, balení 100m	m	0,00000	32,00	0,00
N		KOPOS Trubka pevná 1520 HF průměr 20 320N, barva černá, délka 3m	m	0,00000	70,00	0,00
N		Podružný materiál	kpl	0,00000	560,00	0,00
N		KOPOS Krabice KSK 80 černá UV IP65	ks	0,00000	88,00	0,00
N		Dodávka a montáž, SL2502/B Senzor stropní 360° veslavný	ks	0,00000	482,00	0,00

změna množství +	cena +
33,00000	9 784
34,00000	26 520
40,00000	2 720
10,00000	780
40,00000	3 800
28,00000	810
10,00000	700
30,00000	240
2,00000	400
52,00000	1 664
50,00000	3 500
1,00000	560
8,00000	688
5,00000	2 410

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu"

reg.č.stavby:	134V11200027	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542	76_21
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Metrostav a s., IČO: 00014915	

název ZL: **Venkovní zábradlí - doplnění vnitřního členění**

předmět změny:

Venkovní zábradlí - doplnění vnitřního členění

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny: Bylo nutné doplnit vnitřní členění venkovního zábradlí z hlediska bezpečnosti návštěvníků.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 4. ZZVZ. Nerealizace těchto změn by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost návštěvníků.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:


Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce
		cena:	ne
		bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce
		cena:	ano
		bez DPH	61 767,00 Kč
		21%DPH	12 971,07 Kč
		celkem	74 738,07 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	
		bez DPH	61 767,00 Kč
		21%DPH	12 971,07 Kč
		celkem	74 738,07 Kč


vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):



Vyjádření Projektanta	
<i>Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (4).</i>	
Vyjádření TDS	
Vyjádření objednatele	
<i>Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (4).</i>	
Další vyjádření	



Změnový list č.76
Venkovní zábradlí - doplnění vnitřního členění

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem

0,00

61 767,

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	SO 02	Hradní nádvoří				
	Díl:763	Dřevostavby				
N		Dřevěné zábradlí venkovní, doplnění vnitřního členění demonžáž stavejících polí, dodávka a montáž dových prvků	ks	0,00000	6 063,00	0,00

změna množství +	cena +
------------------	--------

9,00000

61 767,

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu"

reg.č. stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542	77_21
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ. 75032333	
zhotovitel:	Metrostav a.s., IČO: 00014915	

název ZL: **SDK konstrukce: úpravy v 1.NP a 4.NP**

předmět změny:

SDK konstrukce: úpravy v 1.NP a 4.NP

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny: Při stavbě bylo nutné provést úpravy SDK v 1. NP a 4 NP

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Jedná se o práce vzniklé z nálezoých situací. Bylo nutné upravit a přehodnotit rozsah obnovy v souladu se situací na stavbě. Postupováno dle výš uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Nerealizace této změny by byla nevhodným řešením.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Ne lze oddělit a samostatně zadat.



vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce ne
		cena:	
		bez DPH	2 000 Kč
		21%DPH	420 Kč
		celkem	2 420 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce ano
		cena:	
		bez DPH	179 563,60 Kč
		21%DPH	37 708,36 Kč
		celkem	217 271,96 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	
		bez DPH	179 563,60 Kč
		21%DPH	37 708,36 Kč
		celkem	217 271,96 Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Vyjádření Projektanta	
<i>Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele Vše dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (4).</i>	
Vyjádření TDS	
<i>Jedná se o práce vzniklé z náleзовých situací. Bylo nutné upravit a přehodnotit rozsah obnovy v souladu se situací na stavbě</i>	
Vyjádření objednatele	
<i>Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb § 222 (4).</i>	
Další vyjádření	



**ovitele stavby č.77
ravy v 1.NP a 4.NP**

lehkých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze

f

Bečov nad Teplou

162/3, 118 00, Praha-Malá Strana

0, Praha 8

rozsah dle SoD

0,00

	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
ustranný obklad, 3 mm, parotěsná ky	m2	0,00000	2 198,00	0,00
		20,70000		
E190 zdolažhona,	m2	0,00000	2 852,00	0,00
		5,90000		
protipožární tl. 15	m2	0,00000	1 685,00	0,00
		1,20000		
ro montáž mřížek	ks	0,00000	1 825,00	0,00
		10,00000		
o),	ks	0,00000	8 876,00	0,00
		10,00000		
Imm, 50 kg/m3, E190 FS, požární odolnost	kpl	0,00000	28 850,00	0,00
		1,00000		



179 563,60

rozsah ZL

179 563,60

0,00

179 563,60

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
20,70000	45 457,20	0,00000	0,00	20,70000	45 457,20
5,90000	16 828,80	0,00000	0,00	5,90000	16 828,80
1,20000	2 019,60	0,00000	0,00	1,20000	2 019,60
10,00000	18 850,00	0,00000	0,00	10,00000	18 850,00
10,00000	88 760,00	0,00000	0,00	10,00000	88 760,00
1,00000	28 850,00	0,00000	0,00	1,00000	28 850,00

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu"

reg.č stavby:	134V11200027	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/201E/542	78_21
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ. 75032333	
zhotovitel:	Metrostav a s., IČO: 00014915	

název ZL: Ocelový lem

předmět změny:

Ocelový lem

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny. Při realizaci stavby bylo zjištěno že toto řešení ocelovým lemem je z hlediska památkové péče nevhodné. Byl odečten ocelový lem na komunikaci a na nádvoří použit lem silnější

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 6. ZZVZ

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat



vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce ano
		cena:	
		bez DPH	-406 162,50 Kč
		21%DPH	-80 293,33 Kč
		celkem	-486 455,83 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce ano
		cena:	
		bez DPH	28 910,96 Kč
		21%DPH	6 071,30 Kč
		celkem	34 982,26 Kč
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	
		bez DPH	-381 432,50 Kč
		21%DPH	-80 100,83 Kč
		celkem	-461 533,33 Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Vyjádření Projektanta	
Vyjádření TDS	
Vyjádření objednatele <i>Rozsah díla byl upřesněn tak, aby řešil neředviditelné skutečnosti v průběhu stavby Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6)</i>	
Další vyjádření	



Změnový list č.78 Ocel. lem

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem

406 182,50

24 750

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

změna množství +	cena +
------------------	--------

ZÁKLADNÍ ROZPOČET

SO 02 Hradní nádvoří

D.2.4 Komunikace

53	91-O-001	Kompletní provedení (montáž i dodávka) , Ocelový obrubník z pásoviny 20/175/1500mm vč. kotvících trnů a osazení	m	4,20000	410,12	1 722,50
----	----------	---	---	---------	--------	----------

0,00000	
---------	--

N	91-O-001-R00	Kompletní provedení (montáž i dodávka) , Ocelový obrubník z pásoviny tl.5mm vč. kotvících trnů a osazení	m	0,00000	1 650,00	0,00
---	--------------	--	---	---------	----------	------

15,00000	24 750
----------	--------

OPČNÍ ROZPOČET

SO 02 Hradní nádvoří

D.2.4 Komunikace

53	91-O-001	Kompletní provedení (montáž i dodávka) , Ocelový obrubník z pásoviny 20/175/1500mm vč. kotvících trnů a osazení	m	37,80000	10 700,00	404 460,00
----	----------	---	---	----------	-----------	------------

0,00000	
---------	--

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu"

reg.č. stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smůlva:	NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338;2018/542	79_21
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Melrostav a.s., IČO: 00014915	

název ZL:	Dodávka a montáž systému generálního klíče
-----------	---

předmět změny:
 Dodávka a montáž systému generálního klíče

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):
 Předmět změny: Během dokončování stavby bylo zjištěno generální klíč je z hlediska provozu objektu je zapotřebí Požadavek správce objektu.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
 Postupováno dle výš uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
 Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné Nelze oddělit a samostatně zadat


vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:		méněpráce
		cena:	bez DPH 0,00 Kč	
			21%DPH 0,00 Kč	
			celkem 0,00 Kč	

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:		vícepráce
		cena:	bez DPH 87 758,00 Kč	
			21%DPH 18 429,18 Kč	
			celkem 106 187,18 Kč	


CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH 87 758,00 Kč	
		21%DPH 18 429,18 Kč	
		celkem 106 187,18 Kč	

vliv na termín dokončení:
 práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):



Vyjádření Projektanta	
<i>Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).</i>	
Vyjádření TDS	
Vyjádření objednatele	
<i>Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).</i>	
Další vyjádření	



Změnový list č.79 Dodávka a montáž systému generálního klíče

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem **0,00**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
SO 01		Pluhovské domy				
N		Dodávka a montáž systému generálního klíče	kpl	0,00000	87 758 00	0,00

Systém generálního klíče

uzamykací systém EVVA typ EPS, RC4 podle ČSN EN 1627-2021

- Cylindrická vložka EVVA EPS, 27/41 mm	ks	7
- Cylindrická vložka EVVA EPS, 41/41 mm	ks	4
- Cylindrická vložka EVVA EPS, 31/41 mm	ks	9
- Cylindrická vložka EVVA EPS, 27/51 mm	ks	1
- Cylindrická vložka EVVA EPS, 31/36 mm	ks	17
Cylindrická vložka EVVA EPS, 36/41 mm	ks	8
Cylindrická vložka EVVA EPS, 27/36 mm	ks	2
Cylindrická vložka EVVA EPS, 27/31 mm	ks	1
- Cylindrická vložka EVVA EPS, 31/51 mm	ks	1
- Cylindrická vložka EVVA EPS, 31/46 mm	ks	4

Vložky celkem

Vlastní a skupinové klíče EVVA EPS

ks 54
ks 27

	87 758
změna množství +	
cena +	
1,00000	877

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu"

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL: 80_21
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542	
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ 75032333	
zhotovitel:	Melrostav a s.. IČO: 00014915	

název ZL: **Protipožární obklad žb. Trámů v PD. 105 a PD. 106**

předmět změny:

Protipožární obklad žb. Trámu v PD 105 a PD 106

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny: Během realizace stavby při předběžné kontrole byl vznesen tento požadavek od HZS

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Postupováno dle výš uvedených skutečností v souladu s § 222 odst 5. ZZVZ

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet:	méněpráce ne
		cena:	bez DPH 0,00 Kč
			21%DPH 0,00 Kč
			celkem 0,00 Kč
vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet:	vícepráce ano
		cena:	bez DPH 46 464,00 Kč
			21%DPH 9 757,44 Kč
			celkem 56 221,44 Kč
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH 46 464,00 Kč
			21%DPH 9 757,44 Kč
			celkem 56 221,44 Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

--	--

Vyjádření Projektanta



*Rozsah díla byl upřesněn na základě nezbytných prací k dokončení díla.
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (5).*

Vyjádření TDS

Vyjádření objednatele

*Rozsah díla byl upřesněn na základě nezbytných prací k dokončení díla.
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (5).*

Další vyjádření



Změnový list č.80
Protipožární obklad žb. trámů v PD.105 a PD.106

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem

0,00

46 46

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
SO 01		Pluhovské domy				
N		Dodávka a montáž protipožární ochrany železobetonových nosníků pro odolnost R 90 obkladem ORDEXAL ZLB, tl. 20mm	kpl	0,00000	1 287,00	0,00
		PD.105	m2	4,4		
		PD.106	m2	22		
		Celkem	m2	26,4		
29 ZL08	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	0,00000	305,00	0,00
27 ZL08	611474410R00	Omlitka stropů vnitřní tenkovrstvé vápenné - štuk	m2	0,00000	188,00	0,00

změna množství + cena +

26,40000 33 1

26,40000 8 0

26,40000 4 4

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu"

reg.č.stavby: 134V112000027

smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87333/2018/542

objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333

zhotovitel: Metrostav a.s., IČO: 00014915

číslo ZL:

81_21

název ZL: Archeologie - neprovedené práce

předmět změny:

Archeologie - neprovedené práce

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny. Při realizaci stavby bylo zjištěno že uvedené archeologické práce není nutné provést.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Postupováno dle výš uvedených skutečností v souladu s § 222 odst 7 ZZVZ

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat



vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce ano
		cena: bez DPH -177 061,28 Kč	
		21%DPH -37 182,87 Kč	
		celkem -214 244,15 Kč	
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce ne
		cena: bez DPH 0,00 Kč	
		21%DPH 0,00 Kč	
		celkem 0,00 Kč	
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena: bez DPH -177 061,28 Kč	
		21%DPH -37 182,87 Kč	
		celkem -214 244,15 Kč	

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Vyjádření Projektanta	
Vyjádření TDS	
Vyjádření objednatele	
<i>Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavků orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (7).</i>	
Další vyjádření	



Změnový list č.81 Archeolog - odpočty

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem

219 832,89

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
ZÁKLADNÍ ROZPOČET						
	SO 02	Hradní nádvoří				
	D.2.1	Stavebně architektonická část				
56	ARCHEO-002	Archeologický dohled při výkopech hlubších než 300mm	M3	33,79281	1 425,72	48 178,08
57	802 R00	Hzs-průzk práce na památkách	h	72,00000	591,05	42 771,60
	D.2.4	Komunikace				
73	ARCHEO-002	Archeologický dohled při výkopech hlubších než 300mm	M3	4,54000	1 370,88	6 223,80
74	802 R00	Hzs-průzk práce na památkách	h	72,00000	571,20	41 128,40
OPČNÍ ROZPOČET						
	SO 02	Hradní nádvoří				
	D.2.4	Komunikace				
74	ARCHEO-002	Archeologický dohled při výkopech hlubších než 300mm	M3	40,86000	1 200,00	49 032,00
75	802 R00	Hzs-průzk práce na památkách	h	65,00000	500,00	32 500,00

změna množství +

cena +



0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu"

reg.č stavby:	134V11200027	číslo ZL:
směruva:	NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542	82_21
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Meirostav a.s., IČO: 00014915	

název ZL: **Vlisy - opravná položka**

předmět změny:
Vlisy - opravná položka

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny. Jedná se o práce vzniklé z nálezoých situací. Bylo nutné upravit a přehodnotit rozsah vlisy v souladu se situací na stavbě

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelností změny:

Postupováno dle výš uvedených skutečností v souladu s § 222 odst 4 ZZVZ.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat


vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce
		cena:	ne
		bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vicepráce
		cena:	ano
		bez DPH	14 735,53 Kč
		21%DPH	3 094,46 Kč
		celkem	17 829,99 Kč


CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	
		bez DPH	14 735,53 Kč
		21%DPH	3 094,46 Kč
		celkem	17 829,99 Kč

vliv na termín dokončení:
práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):



Vyjádření Projektanta	
<i>Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).</i>	
Vyjádření TDS	
Vyjádření objednatele	
<i>Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4)</i>	
Další vyjádření	



Změnový list č. 82 Vlysy - opravná položka

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah díle SoD

Náklady soupisu celkem

-14 735,53

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
SO 01		Pluhovské domy				
285	77552R	Příplatek za opatrnou demontáž výsků ke zpětnému použití	m2	-124,34000	118,51	-14 735,53
		množství po: SoD + ZL č.08 + ZL č.21	m2	-124,34		
		Rozsah díle SoD	m2	847,044		
		ZL č.08	m2	-124,34		
		ZL č.21	m2	-847,044		
		ZL č.82	m2	124,34	množství pro opravnou položku	
		Celkem	m2	0,00000		

změna množství + cena +

124,34000

14 7

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu"

reg.č.stavby: 134V112000027
smlouva: NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/Z018/542
objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333
zhotovitel: Metrostav a.s., IČO: 00014915

číslo ZL:

83_21

název ZL: Dodávka a montáž suchovodu do 4.NP

předmět změny:

Dodávka a montáž suchovodu do 4.NP

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny Při realizaci stavby byl rozšířen práce na suchovod dle požadavku HZS.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 5. ZZVZ

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné Nelze oddělit a samostatně zadat

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce
		cena:	
		bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce ano
		cena:	
		bez DPH	140 426,61 Kč
		21%DPH	29 489,59 Kč
		celkem	169 916,20 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNÉPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	
		bez DPH	140 426,61 Kč
		21%DPH	29 489,59 Kč
		celkem	169 916,20 Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Vyjádření Projektanta	
<i>Rozsah díla byl upřesněn na základě nezbytných prací k dokončení díla Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (5).</i>	
Vyjádření TDS	
<i>Jedná se o práce vzniklé z náleзовých situací. Bylo nutné upravit a přehodnotit rozsah obnovy vnějších omítek v souladu se situací na stavbě.</i>	
Vyjádření objednatele	
<i>Rozsah díla byl upřesněn na základě nezbytných prací k dokončení díla. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (5).</i>	
Další vyjádření	

Změnový list č.83
Dodávka a montáž suchovodu do 4.NP

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotvitel:	Metrostava s.s., Koželužská 2450/4, Líbeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SOd

Náklady soupisu celkem 98 594,04

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	Celkem
SO.01 Půlhovské domy						
D.1.4a Zdravotně technické instalace						
N		Přírodní vodovodní sítě sítě z číselné příslušnosti svařované bílé DN 80	m	0,0000	0,00	0,00
N		Kulový kohout zdravotní sítě v příslušném závlahovém systému PN 15, T 120°C G 1"	ks	0,0000	419,30	0,00
N		Kohout kulový přípoj G 3 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	0,0000	4 238,50	0,00
N		Koncovka uzavírací B 19 pro přípojku křesťanské vodovodní sítě	ks	0,0000	505,70	0,00
N		M+D kotvení suchovodu do zděné otekliny	kus	0,0000	87,84	0,00
N		M+D na geotext. L 50x50	m	0,0000	544,10	0,00
N		Isoplatka k ar 08018 2 1234 VNITŘNÍ PN 18 80°C MOSAZ	ks	0,0000	2 437,50	0,00
N		Isoplatka k ar 08018 3 VNITŘNÍ PN 18 80°C MOSAZ	ks	0,0000	2 815,50	0,00
N		Tržba z potrubí c. 130 FFF 3 X 2 (4)	ks	0,0000	510,00	0,00
N		prvky dla potrubí c. 3x1 F4 2x 1x 1 (30)	ks	0,0000	81,50	0,00
N		TRUBKA POKRYV 11282 trubka porcelánová svarovaná 2 1234 BEEZ 2 4x 17x 1	m	0,0000	4 232,00	0,00
N		výška potrubí c. 280 MM 3/5 (8)	m	0,0000	238,00	0,00
N		výška potrubí c. 280 MM 21/25 (1204)	ks	0,0000	136,00	0,00
N		idea potrubí c. 32 FM 21/25 (6A2)	ks	0,0000	371,30	0,00
N		rubec široký 5'	ks	0,0000	300,00	0,00
N		Isoplatka potrubí pava PN B15 AL	ks	0,0000	300,00	0,00
N		Spojovací materiál (objímky, kování, závit)	kpř	0,0000	290,00	0,00
N		Zkouška Man test v odvětvích o potrubí zkušebního do DN 100	m	0,0000	80,00	0,00
N		M+D kotvení suchovodu do zděné otekliny	kus	0,0000	180,00	0,00
N		Montážní práce	hod	0,0000	330,00	0,00
N		Přesun lince procentní gravimetry s odstav. v objektu v dle 6 m	%	0,0000	68 380,00	0,00

SO.02 Hradní nádvoří						
D.2.2a Požární suchovod						
1	13291101	Hledání rýh II do hloubky v kotvení W, 6	m ³	11 30100	4 238,50	47 894,95
3	16110115	Práce gravimetry výkopu z kamny c. 3 x 2 v do výšky do 4,5 m	m ³	57 50400	141,84	8 148,02
4	16275115	Práce gravimetry výkopu z kamny c. 3 x 2 v do výšky do 4,5 m	m ³	57 50400	387,37	22 289,37
8	17410101	Země jem. šedá s výškou kamny objemů sypných ve zvláštních	m ³	33 54400	100,40	3 369,08
10	17511101	Chytání potrubí ručně sypnými bez prořezání kámen, státnosti do 3 m	m ³	19 16800	450,24	8 632,71
11	45132111	Lože pod potrubí odstavěny výkop z kamny a drobnějším	m ³	4 79200	1 475,70	7 081,87
N		Dodávka a montáž suchovodu z mělkových trubek v systému Harkupol	kpř	0,0000	28 380,00	0,00

- 1 - 11291101, 110 x 1000 x 80 - 11291101 sypná kamna - 11, 11291101, 11291101
- 3 - 16110115, 110 x 1000 x 80 - 16110115 sypná kamna - 3, 16110115, 16110115
- 4 - 16275115, 110 x 1000 x 80 - 16275115 sypná kamna - 4, 16275115, 16275115
- 8 - 17410101, 110 x 1000 x 80 - 17410101 sypná kamna - 8, 17410101, 17410101
- 10 - 17511101, 110 x 1000 x 80 - 17511101 sypná kamna - 10, 17511101, 17511101
- 11 - 45132111, 110 x 1000 x 80 - 45132111 sypná kamna - 11, 45132111, 45132111

N		Montáž kamny PE 100 SDR 11	ks	0,0000	528,00	0,00
N		Přímka PP 90 x 100 s ověřením	ks	0,0000	0,00	0,00
N		Spojka eloxovaná PE 100 SDR 11	ks	0,0000	780,00	0,00
N		Koncovka eloxovaná PE 100 SDR 11	ks	0,0000	2 832,00	0,00
N		Vložka k přechodu PE 100 SDR 11	ks	0,0000	447,00	0,00
N		Isoplatka plošná DN 80 F4 PN 18 AVK L=180mm	ks	0,0000	3 860,00	0,00
N		Isoplatka plošná DN 80 F4 PN 18 AVK L=180mm	ks	0,0000	29,80	0,00
N		Isoplatka plošná DN 80 F4 PN 18 AVK L=180mm	ks	0,0000	1,34	0,00
N		Těsnění ploché pryžové DN 80	ks	0,0000	22,50	0,00
N		Isoplatka plošná	ks	0,0000	2 334,00	0,00
N		Montáž kamny s potrubím PE 100 SDR 11 odstavěny výkop svařovaných	ks	0,0000	900,00	0,00
N		Montáž kamny s potrubím PE 100 SDR 11 odstavěny výkop svařovaných	ks	0,0000	0,00	0,00
N		Montážní práce	hod	0,0000	330,00	0,00

rozsah ZL
140 426,61 0,00 139 020,65

zvláštní množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
21,00000	21 812,00	0,00000	0,00	21,00000	21 812,00
1,00000	418,30	0,00000	0,00	1,00000	418,30
2,00000	8 458,60	0,00000	0,00	2,00000	8 458,60
1,00000	505,70	0,00000	0,00	1,00000	505,70
10,00000	878,00	0,00000	0,00	10,00000	878,00
3,80000	2 067,54	0,00000	0,00	3,80000	2 067,54
2,00000	4 914,00	0,00000	0,00	2,00000	4 914,00
1,00000	2 815,50	0,00000	0,00	1,00000	2 815,50
2,00000	1 040,00	0,00000	0,00	2,00000	1 040,00
3,00000	165,00	0,00000	0,00	3,00000	165,00
2,00000	844,00	0,00000	0,00	2,00000	844,00
1,00000	258,00	0,00000	0,00	1,00000	258,00
7,00000	1 232,00	0,00000	0,00	7,00000	1 232,00
6,00000	2 228,00	0,00000	0,00	6,00000	2 228,00
1,00000	900,00	0,00000	0,00	1,00000	900,00
2,00000	680,00	0,00000	0,00	2,00000	680,00
1,00000	250,00	0,00000	0,00	1,00000	250,00
24,00000	1 560,00	0,00000	0,00	24,00000	1 560,00
2,00000	380,00	0,00000	0,00	2,00000	380,00
48,00000	16 800,00	0,00000	0,00	48,00000	16 800,00
0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00

2,00000	8 476,60	0,00000	0,00	13,50000	57 221,39
2,00000	26 332	0,00000	0,00	59,50000	8 429,34
2,00000	774,54	0,00000	0,00	56,50000	23 044,11
1,00000	158,00	0,00000	0,00	35,04000	3 725,35
0,00000	226,62	0,00000	0,00	19,86800	6 052,53
0,00000	736,68	0,00000	0,00	5,28200	7 798,63
1,00000	28 380,00	0,00000	0,00	1,00000	28 380,00

2,00000	528,00	0,00000	0,00	2,00000	528,00
2,00000	1 260,00	0,00000	0,00	2,00000	1 260,00
3,00000	2 340,00	0,00000	0,00	3,00000	2 340,00
1,00000	2 832,00	0,00000	0,00	1,00000	2 832,00
2,00000	894,00	0,00000	0,00	2,00000	894,00
1,00000	3 860,00	0,00000	0,00	1,00000	3 860,00
18,00000	473,60	0,00000	0,00	18,00000	473,60
18,00000	52,80	0,00000	0,00	18,00000	52,80
2,00000	45,00	0,00000	0,00	2,00000	45,00
3,00000	4 628,00	0,00000	0,00	3,00000	4 628,00
2,00000	2 700,00	0,00000	0,00	3,30000	2 700,00
2,00000	1 840,00	0,00000	0,00	2,00000	1 840,00
32,00000	11 200,00	0,00000	0,00	32,00000	11 200,00

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu"

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva:	NPU-UPS Praha 2015H1180020/87338/2018/542	84_21
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Metrostav a.s., IČO: 00014915	

název ZL: Nprovedené práce stavebně architektonická část - odpočty

předmět změny:

Nprovedené práce stavebně architektonická část - odpočty

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny: Tyto práce nebyly provedeny aniž by došlo ke změně stavby

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 6 ZVZ

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:


Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce ano
		cena: bez DPH	-118 854,81 Kč
		21%DPH	-24 999,36 Kč
		celkem	-143 854,17 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce ne
		cena: bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena: bez DPH	-606 653,81 Kč
		21%DPH	-127 397,30 Kč
		celkem	-734 051,11 Kč



vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):



Vyjádření Projektanta	
<i>Rozsah díla byl upřesněn tak, aby řešil nepředvídatelné skutečnosti v průběhu stavby dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).</i>	
Vyjádření TDS	
<i>Jedná se o práce vzniklé z nálezových situací. Bylo nutné upravit a přehodnotit rozsah obnovy vnějších omítek v souladu se situací na stavbě</i>	
Vyjádření objednatele	
<i>Rozsah díla byl upřesněn tak, aby řešil nepředvídatelné skutečnosti v průběhu stavby Vše dle zákona 134/2016 Sb. § 222 (6)..</i>	
Další vyjádření	



Změnový list č. 84 Pluhovské domy - stavebně architektonická část - odpočty

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem

838 182,02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	SO 01	Pluhovské domy				
	D.1.1A	Stavebně architektonická část				
82	811474611R00	Omítka stropů vnitřní, vápenná jádro,vápen.štuk, ručně	m2	273,31000	642,60	175 829,01
148	83245R	Malťová mazanina z trassové vápenné malty tl.50mm	m2	28,68000	1 734,62	51 483,52
184	95-S-002	Snižovací dřevěného otvoru včetně kam.zárubně (do 200mm)	kus	3,00000	14 257,15	42 771,45
240	712311117R00	Penetrace na bázi syntetické pryskyřice	m2	284,50800	87,08	24 777,80
253	713102456R	Zateplení dutiny ve zděvu dřevovláknitou tepelnou izolací tl.200mm	m2	2,40350	2 376,19	5 711,17
257	782333120RT3	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/18	m	78,00000	505,24	39 408,72
273	762841110RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	216,16000	468,56	100 851,61
429	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	1 138,20000	12,00	13 658,40
455	Z15	lžšta do podlahy, 100x60x6 mm, (resp. 90x60x6mm)	bm	44,00000	1 128,69	49 662,38
468	771591205R00	Montáž podlah z dlaždic cihelných (betonových) do 250/250 mm,MC	m2	54,31000	856,80	46 532,61
508	KA13	Nové kamenné stupně	ks	1,00000	27 646,08	27 646,08
513	783812100R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x emal	m2	84,76700	239,90	20 336,60
522	VEM05	LCD obrazovka 30"	ks	3,00000	6 664,00	19 992,00
543	VOM08	interaktivní informační panel	ks	1,00000	64 202,88	64 202,88
548	VOM17	šatní jednokřídlová skříň, rozm.:300/500/1800	ks	17,00000	5 940,48	100 988,16
8-ZL0	7661010R11	Dřevěná rampa pro vyrovnání rozdílné výškové úrovně (240-250mm)	m2	5,02122	10 860,00	54 530,45

změna množství +	cena +
------------------	--------

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ZMĚNOVÝ LIST

"SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu"

reg.č.stavby:	134V112000027	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542	85_21
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Metrostav a.s., IČO: 00014915	

název ZL: Prodloužení stavby - zařízení staveniště

předmět změny:

Prodloužení stavby - zařízení staveniště

zdůvodnění nezbytnosti změny (havarie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Předmět změny: Při prodloužení stavby došlo k navýšení VRN

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Postupováno dle výše uvedených skutečností v souladu s § 222 odst. 4. ZZVZ

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat



vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet:	méněpráce ne
		cena:	<i>bez DPH</i> 0,00 Kč
			<i>21%DPH</i> 0,00 Kč
			<i>celkem</i> 0,00 Kč
vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet:	vícepráce ano
		cena:	<i>bez DPH</i> 361 177,60 Kč
			<i>21%DPH</i> 75 847,30 Kč
			<i>celkem</i> 437 024,90 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	<i>bez DPH</i> 361 177,60 Kč
			<i>21%DPH</i> 75 847,30 Kč
			<i>celkem</i> 437 024,90 Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Vyjádření Projektanta	
<i>Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (4).</i>	
Vyjádření TDS	
<i>Jedná se o práce vzniklé z náleзовých situací. Bylo nutné upravit a přehodnotit rozsah obnovy vnějších omítek v souladu se situací na stavbě</i>	
Vyjádření objednatele	
<i>Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb § 222 (4).</i>	
Další vyjádření	



Změnový list zhotovitele stavby č.85 - Prodloužení stavby

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Hradní nádvoří
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem

8 049 100,80

361 177,60

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
D.1.1A Stavebně architektonická část						
574	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,56000	1 860 000,00	2 901 600,00
575	005124010R	Koordináční činnost, součinnost zhotovitele k předání díla a kolaudaci stavby	Soubor	1,56000	2 500 000,00	3 800 000,00
576	00542	Náklady na dopravu a specifické podmínky stavby dané umístěním, dostupem techniky a obdobných vlivů	Soubor	1,56000	799 680,00	1 247 500,80

změna množství +	cena +
0,07000	130 200,00
0,07000	175 000,00
0,07000	55 977,60