

název díla:	Oprava a rušení vstupů na kolektorů Řepy 1. a 2. stavba		
smlouva číslo:	SODM-24/2021	ze dne:	19.04.2021
zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. , Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	29.12.2021	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	29.12.2021		

Popis změny, případně náčrtek : Na KD č. 3 byl na žádost objednatele doplněn do zadání objekt těžkého montážního poklopu ke zrušení v místě šachty KŠ233. Poklop byl zařazen nově do zadání na žádost správce kolektoru, jelikož v průběhu provádění došlo k úpravám na trubní síti v kolektorů v místě šachty KŠ233. Poklop po úpravách v kolektorů byl vyhodnocen za současného stavu jako nadbytečný a proto byl v rámci probíhajících prací zařazen ke zrušení. U objektu Z03 byla doplněna chybějící položka zazdívků pro objekt Z03. Zhotovitel nacenil navýšení objemu víceprací viz příloha KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ VCP. Cena víceprací = 101 167,22 Kč bez DPH.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:
za provozovatele:	František Jirků	Podpis:
za investora:	Ing. Petr Šíma	Podpis:
za dodavatele:	Ing. Drahomír Piksa	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ 1,72%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	5 864 815,17 Kč		
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	101 167,22 Kč		
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč		
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 965 982,39 Kč		
Zpracoval:	Ing. Petr Šíma	V Praze dne:	02.12.2021