

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952210006
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 129190001

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba pověřená k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **PS PROFI s.r.o.**
Adresa sídla: Traubova 1546/6, 602 00 Brno

Statutární orgán: Jaroslav Knotek, jednatel

Prokura: Ing. Radek Jančar

Osoba oprávněná k podpisu: za společnost jedná a podepisuje jednatel nebo prokurista

Zástupce pro věci technické: Ing. Radek Jančar

IČ: 26244918

DIČ: CZ26244918

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 39257

Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210006 na akci „VD Vrchlice, oprava vzdušného líce hráze – I. ETAPA“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících stavebních objektů v celkové výši **275 000,00 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 01 Oprava návodního líce	275 000,00 Kč
CELKEM	275 000,00 Kč

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v následujících stavebních objektech v celkové výši **1 559 919,00 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Neprovedené stavební práce
SO 02 Oprava návodního líce nad úroveň hladiny, SO 03.1 Očištění a lokální reprofilace a vytvoření monitorovacích bodů	- 1 559 919,00 Kč
CELKEM	- 1 559 919,00 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30. 11. 2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 9 988 934,- Kč,

slovy: devětmilionůdevětsetosmdesátosmtisícdevětsetřicetčtyři korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30. 11. 2020 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 9 988 934,00 Kč,

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 275 000,00 Kč

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí - 1 559 919,00 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **8 704 015,00 Kč**

slovy: osmmilionůsedmsetčtyřitisícepatnáct korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5. zákona O zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a jedná se o následující práce.

SO 01 Oprava návodního líce

V průběhu realizace na objektu SO 01 se vyskytly dvě svislé spáry délky 3 m a 8 m, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci. Dle umístění spár bylo předpokládáno, že těmito spárami komunikují průsaky objevující se na schodišti v chodbě na vzdušné straně hráze a proto byla provedena sanace těchto spár.

SO 02 Oprava návodního líce nad úrovní hladiny, SO 03.1 Očištění a lokální reprofilace a vytvoření monitorovacích bodů

Projektová dokumentace předpokládala větší rozsah sanačních prací na těchto objektech. Po otryskání tlakovou vodou a očištění povrchu bylo zjištěno, že stav hráze je v lepší kondici, než předpokládala projektová dokumentace, ve které rozsah sanovaných betonových ploch byl stanoven odborným odhadem.

Výše uvedené skutečnosti jsou způsobeny nepředvídatelnými okolnostmi a nemohly být dříve zjištěny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952210006 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel

Za objednatele:

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
podepsán elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Radek Jančar
prokurista
podepsán elektronicky