

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Strakonická – rozšíření, Praha 5, č. akce 999 170	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	100/1	1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16. 2. 2021:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Společnost PORR - SWIETELSKY, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření AD
- (d) Vyjádření TDI

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Betonová deska v konstrukci stávající komunikace

Zápis v SD víceprací : strana 4638082 ze dne 17.3.2021

Popis změny:

Změna spočívá v optimalizaci podkladní konstrukční vrstvy vozovky vlivem zastižení betonové desky tl. 250 mm v její konstrukci, a to v celém řešeném úseku rozšíření. Deska byla zastižena po odstranění vozovkových vrstev v rozsahu dle PDPS, jejíž přítomnost nevyplývala z provedeného geologického průzkumu a vývrtů při zpracování PD. Změnu bylo nutné provést pro zajištění plynulého průběhu stavebních prací a pro navázání nové konstrukce vozovky na tuhou betonovou desku.

Zdůvodnění:

Tyto skutečnosti nemohl zadavatel při vynaložení náležité péče v době zpracování zadávací dokumentace předvídat.

Tato změna se týká stávajících položek č. 130, 133, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213 a nových položek č. 500, 501 a 502.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 6 ZZVZ – změny nepředvídatelné. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-4 405 979,41	7 772 579,24	3 366 599,83

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	Ing. Michaela Baborová	datum		podpis	Ing. Michaela Baborová	Digitálně podepsal Ing. Michaela Baborová Datum: 2021.12.02 12:53:18 +01'00'
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum		podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.12.02 12:54:17 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.							
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum		podpis	Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2021.12.02 17:13:38 +01'00'
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch Ing. Petr Semerád	datum		podpis	Petr Semerád	Digitálně podepsal Petr Semerád Datum: 2021.12.02 11:27:17 +01'00'
		Pavel Hirsch			Číslo paré:		

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Strakonická – rozšíření, Praha 5, č. akce 999 170		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:						
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace		100/2	2						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16. 2. 2021: Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha Zhotovitel: Společnost PORR - SWIETELSKY, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10									
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření AD (d) Vyjádření TDI		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Paré č.</td> <td style="width: 90%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce								
1	Zadavatel								
2	Dodavatel								
Iniciátor změny: Zhotovitel									
Popis a zdůvodnění Změny:									
Železobetonový základ zábradlí - odstranění Zápis v SD víceprací : strana 4638083 ze dne 3.5.2021 Popis změny: Změna řeší odstranění masivního železobetonového základu výšky 1,5m a šířky 0,9m zastíženého pod zábradlím. Tento základ musel být odstraněn z důvodu navazujících prací a konstrukčních vrstev dle PDPS. Zdůvodnění: Přítomnost masivního základu nešlo předpokládat, jelikož z povrchu bylo viditelné pouze zábradlí, u kterého se očekával základ podstatně menších rozměrů. Pro postup výstavby bylo nutné základ odbourat. Tuto skutečnost nemohl zadavatel při vynaložení náležité péče v době zpracování zadávací dokumentace předvídat. Tato změna se týká stávajících položek č. 205, 206, 207 a nových položek č. 503 a 504									
Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 6 ZZVZ – změny nepředvídatelné. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)									
Údaje v Kč bez DPH:									
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem						
	0,00	7 161 521,76	7 161 521,76						
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:									
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	Ing Michaela Baborová	datum						
			podpis Ing. Michaela Baborová						
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum						
			podpis Milan Zach						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum						
			podpis Ing. Josef Richtr						
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch Ing. Petr Semerád	datum						
		Pavel Hirsch	podpis Petr Semerád						
		Hirsch	Číslo paré:						

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Strakonická – rozšíření, Praha 5, č. akce 999 170	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	100/3	3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16. 2. 2021:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Společnost PORR - SWIETELSKY, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

<u>Přílohy změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
(a) Rozpis ocenění změn položek,	1	Zadavatel
(b) Přehled změn stavby	2	Dodavatel
(c) Vyjádření AD		
(d) Vyjádření TDI		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Odstranění silnoproudých kabelů

Zápis v SD víceprací : strana 4638084 ze dne 3.5.2021

Popis změny:

Tato změna spočívá v zastížení 19 kabelových tras, které byly nalezeny při provádění zemních prací v rozsahu staničení km 0,550-0,870 a km 2,040-2,680. Vzhledem k tomu, že přítomné kabely byly v kolizi s nově budovanými opěrnými zdmi č. 1 a č. 3, bylo navrženo a odsouhlaseno jejich odstranění, případně posun předmětných kabelů.

Zdůvodnění:

V rámci přípravy projektové dokumentace byly ve stupních dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) i dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) vždy aktualizovány podklady od správců inženýrských sítí dle systému MAWIS. Předmětné kabely, u kterých bylo i po jejich objevení složité určit správce, nebyly poskytnuty žádným z oslovených správců.

Tuto skutečnost nemohl zadavatel při vynaložení náležité péče v době zpracování zadávací dokumentace předvídat.

Tato změna se týká nových položek č. 505 a 506

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 6 ZZVZ – změny nepředvídatelné. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

	Údaje v Kč bez DPH:		
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		873 119,00	873 119,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	Ing Michaela Baborová	datum		podpis Ing. Michaela Baborová	Digitálně podepsal Ing. Michaela Baborová Datum: 2021.12.02 12:54:34 +01'00'
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum		podpis Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.12.02 13:41:02 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum		Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2021.12.02 17:20:34 +01'00'
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch Ing. Petr Semerád	datum	Pavel Hirsch	podpis Petr Semerád	Digitálně podepsal Petr Semerád Datum: 2021.12.02 10:57:08 +01'00'
				Hirsch	Číslo paré:	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Strakonická – rozšíření, Praha 5, č. akce 999 170	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	100/4	4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16. 2. 2021:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Společnost PORR - SWIETELSKY, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

<u>Přílohy změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
(a) Rozpis ocenění změn položek,	1	Zadavatel
(b) Přehled změn stavby	2	Dodavatel
(c) Vyjádření AD		
(d) Vyjádření TDI		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Odstranění portálu DZ v km 1,838

Zápis v SD víceprací : strana 4638085 ze dne 10.5.2021

Popis změny:

Tato změna řeší odstranění portálu dopravního značení, kdy po odtěžení konstrukce vozovky se ukázalo, že patka portálu částečně zasahuje pod vozovku komunikace. Po jejím očištění se ukázalo, že patka byla ve špatném technickém stavu, čímž byla ohrožena její únosnost na základové spáře, tak v zájmu zvýšení bezpečnosti byla navržena nová, dostatečně únosná patka, která bude zakomponovaná do konstrukce opěrné zdi č.3, čímž je zatížení bezpečně přeneseno pomocí systému velkopříměrových pilot do únosných vrstev podloží.

Zdůvodnění:

Skutečné umístění a stav patky byl zjištěn až v průběhu stavebních prací po odtěžení konstrukce vozovky a obnažení patky.

Tuto skutečnost nemohl zadavatel při vynaložení náležité péče v době zpracování zadávací dokumentace předvídat.

Tato změna se týká nové položky č. 507

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 6 ZZVZ – změny nepředvídatelné. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		428 235,29	428 235,29

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	Ing Michaela Baborová	datum		podpis Ing. Michaela Baborová	Digitálně podepsal Ing. Michaela Baborová Datum: 2021.12.02 12:55:15 +01'00'
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum		podpis Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.12.02 13:30:46 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum		podpis Ing. Josef Richt	Digitálně podepsal Ing. Josef Richt Datum: 2021.12.02 17:22:41 +01'00'
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch Ing. Petr Semerád	datum		podpis Petr Semerád	Digitálně podepsal Petr Semerád Datum: 2021.12.02 11:30:21 +01'00'
				Pavel Hirsch		Digitálně podepsal Pavel Hirsch Datum: 2021.12.02 10:57:30 +01'00'
				Hirsch		Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Strakonická – rozšíření, Praha 5, č. akce 999 170		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:						
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace		100/5	5						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16. 2. 2021: Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha Zhotovitel: Společnost PORR - SWIETELSKY, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10									
<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření AD (d) Vyjádření TDI		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce								
1	Zadavatel								
2	Dodavatel								
Iniciátor změny: Zhotovitel									
Popis a zdůvodnění Změny:									
Sanace aktivní zóny zemní pláň Zápis v SD víceprací : strana 4638086 ze dne 29.6.2021 Popis změny: Změna zahrnuje provedení sanace aktivní zóny zemní pláň v rozsahu staničení km 0,000 – 0,930 a km 1,300 – 2,743. Po odtěžení konstrukce vozovky na předepsanou úroveň, byly na zhutněné zemní pláni provedeny předepsané statické zatěžovací zkoušky, z jejichž výsledků byla patrná nedostatečná hodnota modulu deformace z druhé zatěžovací větve. Tato skutečnost nevyplývala ze zpracovaného inženýrskogeologického průzkumu z 06/2018. Zdůvodnění: Tuto skutečnost nemohl zadavatel při vynaložení náležité péče v době zpracování zadávací dokumentace předvídat. Tato změna se týká stávajících položek č. 34, 35, 36, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 129, 211, 212, 213 a nových položek č. 508 a 509									
Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 6 ZZVZ – změny nepředvídatelné. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)									
Údaje v Kč bez DPH:									
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem						
	0,00	13 480 441,31	13 480 441,31						
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:									
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	Ing Michaela Baborová	datum						
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum						
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch Ing. Petr Semerád	datum						
		Pavel Hirsch	Číslo paré:						

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Strakonická – rozšíření, Praha 5, č. akce 999 170		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:												
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace		100/6	6												
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16. 2. 2021: Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha Zhotovitel: Společnost PORR - SWIETELSKY, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10															
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření AD		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel						
Paré č.	Příjemce														
1	Zadavatel														
2	Dodavatel														
Iniciátor změny: Zhotovitel															
Popis a zdůvodnění Změny:															
Betonová deska v místě chodníku - odstranění Zápis v SD víceprací : strana 4638087 ze dne 12.7.2021 Popis změny: Změna řeší zastížení betonové desky tl. Ø200mm, v ploše nového chodníku, která je situována v rozsahu staničení km 0,330 – 0,550. Vzhledem ke kolizi desky s nově navrhovaným chodníkem a přilehlými terénními úpravami bylo přistoupeno k odstranění betonové desky a likvidace sutí dle příslušných předpisů. Zdůvodnění: V době zpracování ZDS nebyla tato skutečnost známa, skutečný stav byl zjištěn až v průběhu stavebních prací. Objevená betonová deska se nacházela mimo stávající šířkové uspořádání komunikace v zatravněné ploše a ve zpracovaném inženýrskogeologickém průzkumu nebyla indikována. Tuto skutečnost nemohl zadavatel při vynaložení náležité péče v době zpracování zadávací dokumentace předvídat. Tato změna se týká stávajících položek č. 205, 206, 207 a nové položky č. 500															
Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 6 ZZVZ – změny nepředvídatelné. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Údaje v Kč bez DPH:</td> </tr> <tr> <td style="width: 25%;">Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:</td> <td style="width: 25%;">Cena vypuštěných prací</td> <td style="width: 25%;">Cena dodatečných prací</td> <td style="width: 25%;">Cena navrhovaných změn celkem</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">168 000,63</td> <td style="text-align: center;">168 000,63</td> </tr> </table>				Údaje v Kč bez DPH:				Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem		0,00	168 000,63	168 000,63
Údaje v Kč bez DPH:															
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem												
	0,00	168 000,63	168 000,63												
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:															
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	Ing Michaela Baborová	datum												
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum												
		Ing. Michaela Baborová podpis	Ing. Josef Richt podpis												
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.															
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum												
Zhotovitel	jméno	Ing. Petr Semerád	datum												
		Ing. Josef Richt podpis	Ing. Pavel Hirsch podpis												
		Petr Semerád podpis	Číslo paré:												

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Strakonická – rozšíření, Praha 5, č. akce 999 170	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 100/7	Číslo ZBV: 7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9. 9. 2020:
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
 Zhotovitel: Společnost PORR - SWIETELSKY, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření AD
- (d) Vyjádření TDS

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Rozšíření přídlažby

Zápis v SD víceprací : strana 4638088 ze dne 20.7.2021

Popis změny:

Změna spočívá v navržení přídlažby z betonových desek 250x500x80mm v šířce 500mm, u kterých lze změnou příčného sklonu zvýšit podélný sklon při silniční obrubě. Předmětná změna byla konzultována s Oblastní správou TSK, kdy oblastní správa TSK osazení přídlažby s proměnlivým příčným sklonem doporučuje a považuje za potřebné.

Zdůvodnění:

Ke změně bylo přistoupeno po zohlednění zvýšeného výskytu přívalových srážek a reaguje na měnící se charakter počasí. Změnu je vhodné provést především pro zajištění dostatečně rychlého odtoku srážkových vod a zamezit tak nebezpečí aquaplaningu.

Tato změna se týká stávajících položek č. 135, 136, 137, 180, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 213 a nových položek č. 510, 511 a 512.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 5 ZZVZ – dodatečná nezbytná plnění. Změnou nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-1 309 560,93	1 550 207,77	240 646,84

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	Ing. Michaela Baborová	datum	podpis	Ing. Michaela Baborová Datum: 2021.12.02 12:57:05 +01'00'
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach Datum: 2021.12.02 13:57:03 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richtr Datum: 2021.12.02 08:53:24 +01'00'
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch Ing. Petr Semerád	datum	podpis	Petr Semerád Datum: 2021.12.02 11:53:12 +01'00'
		Hirsch	2021.12.02 10:58:44 +01'00'	Číslo paré:	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Strakonická – rozšíření, Praha 5, č. akce 999 170	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 200.1/1	Číslo ZBV: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Opěrná zeď č. 1		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16. 2. 2021:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Společnost PORR - SWIETELSKY, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření AD
- (d) Vyjádření TDI

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna úpravy svahu za opěrnou zdí

Popis změny:

Změna spočívá v úpravě svahu za opěrnou zdí č.1, kdy v rámci této změny dochází k úspornějšímu řešení. Oproti původně navržené realizaci podélných prahů a odláždění lomovým kamenem dojde k ohumusování a zatravnění svahu zemního tělesa při použití ztužující kokosové rohože.

Zdůvodnění:

Po odtěžení materiálu na úroveň pilotovací roviny a navazujících pracích na opěrných zdech byla zjištěna dostatečná stabilita svahu zemního tělesa. Materiál použitý nad úrovní pilotovací roviny je řádně zhutněný, stabilní a odolný vůči půdní erozi.

Změna je určena jako *de minimis*, protože změna byla zpracována na základě požadavku zadavatele, po zhodnocení nepotřebnosti provádění této činnosti k dosažení technicky srovnatelného výsledku úpravy svahu za opěrnou zdí.

Tato změna se týká stávajících položek č. 29, 30, 36, 37, 38, 39, 67, 68 a nových položek č. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208.

Změna je zařazena podle § 222 odst. 4 ZZVZ – změny de minimis. Změnou nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-2 428 214,69	488 013,06	-1 940 201,63

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	Ing. Michaela Baborová	datum	podpis	Ing. Michaela Baborová	Digitálně podepsal Ing. Michaela Baborová Datum: 2021.12.02 12:57:42 +01'00'
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.12.02 14:01:45 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richt	Digitálně podepsal Ing. Josef Richt Datum: 2021.12.03 08:57:34 +01'00'
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch Ing. Petr Semerád	datum	Pavel Hirsch h	podpis Petr Semerád	Digitálně podepsal Petr Semerád Datum: 2021.12.02 11:34:00 +01'00'
					Číslo paré:	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Strakonická – rozšíření, Praha 5, č. akce 999 170	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 200.2/1	Číslo ZBV: 9
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Opěrná zeď č. 2		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16. 2. 2021:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Společnost PORR - SWIETELSKY, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

<u>Přílohy změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
(a) Rozpis ocenění změn položek,	1	Zadavatel
(b) Přehled změn stavby	2	Dodavatel
(c) Vyjádření AD		
(d) Vyjádření TDI		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna úpravy svahu za opěrnou zdí

Zápis v SD víceprací: strana 4638089 ze dne 23.7.2021

Popis změny:

Změna spočívá v úpravě svahu za opěrnou zdí č.2, kdy v rámci této změny dochází k úspornějšímu řešení. Oproti původně navržené realizaci podélných prahů a odláždění lomovým kamenem dojde k ohumusování a zatravnění svahu zemního tělesa při použití ztužující kokosové rohože.

Zdůvodnění:

Po odtěžení materiálu na úroveň pilotovací roviny a navazujících pracích na opěrných zdech byla zjištěna dostatečná stabilita svahu zemního tělesa. Materiál použitý nad úrovní pilotovací roviny je řádně zhutněný, stabilní a odolný vůči půdní erozi.

Změna je určena jako *de minimis*, protože změna byla zpracována na základě požadavku zadavatele, po zhodnocení nepotřebnosti provádění této činnosti k dosažení technicky srovnatelného výsledku úpravy svahu za opěrnou zdí.

Tato změna se týká stávajících položek č. 30, 31, 37, 38, 39, 40, 67, 68 a nových položek č. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208.

Změna je zařazena podle § 222 odst. 4 ZZVZ – změny de minimis. Změnou nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-1 706 833,76	648 531,68	-1 058 302,08

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	Ing. Michaela Baborová	datum	Ing. podpis Michaela Baborová	Digitálně podepsal Ing. Michaela Baborová Datum: 2021.12.02 12:58:22 +01'00'
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis Milan Zach	Digitálně podepsal Zach Datum: 2021.12.02 14:04:57 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2021.12.03 09:03:55 +01'00'
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch Ing. Petr Semerád	datum	Pavel podpis Petr Semerád	Digitálně podepsal Pavel Hirsch Datum: 2021.12.02 10:59:31 +01'00'
					Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Strakonická – rozšíření, Praha 5, č. akce 999 170	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 200.3/1	Číslo ZBV: 10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Opěrná zeď č. 3		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16. 2. 2021:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Společnost PORR - SWIETELSKY, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření AD
- (d) Vyjádření TDI

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna úpravy svahu za opěrnou zdi

Popis změny:

Změna spočívá v úpravě svahu za opěrnou zdi č.3, kdy v rámci této změny dochází k úspornějšímu řešení. Oproti původně navržené realizaci podélných prahů a odláždění lomovým kamenem dojde k ohumusování a zatravnění svahu zemního tělesa při použití ztužující kokosové rohože.

Zdůvodnění:

Po odtěžení materiálu na úroveň pilotovací roviny a navazujících pracích na opěrných zdech byla zjištěna dostatečná stabilita svahu zemního tělesa. Materiál použitý nad úrovní pilotovací roviny je řádně zhutněný, stabilní a odolný vůči půdní erozi.

Změna je určena jako *de minimis*, protože změna byla zpracována na základě požadavku zadavatele, po zhodnocení nepotřebnosti provádění této činnosti k dosažení technicky srovnatelného výsledku úpravy svahu za opěrnou zdi.

Tato změna se týká stávajících položek č. 30, 31, 37, 38, 39, 40, 59, 60 a nových položek č. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208.

Změna je zařazena podle § 222 odst. 4 ZZVZ – změny de minimis. Změnou nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-11 192 593,94	1 644 342,41	-9 548 251,53

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	Ing. Michaela Baborová	datum	podpis	Ing. Michaela Baborová	Digitálně podepsal Ing. Michaela Baborová Datum: 2021.12.02 12:59:13 +01'00'
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.12.02 14:07:24 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2021.12.02 09:14:12 +01'00'
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch Ing. Petr Semerád	datum	podpis	Pavel Semerád	Digitálně podepsal Petr Semerád Datum: 2021.12.02 11:35:35 +01'00'
		Hirsch				Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Strakonická – rozšíření, Praha 5, č. akce 999 170	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: ON/1	Číslo ZBV: 11
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ostatní náklady		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9. 9. 2020:
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
 Zhotovitel: Společnost PORR - SWIETELSKY, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření AD
- (d) Vyjádření TDI

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Provizorní svodidla

Zápis v SD víceprací: strana 4638081 ze dne 6.3.2021

Popis změny:

Tato změna spočívá v instalaci provizorního ocelového svodidla oddělujícího průběžný dopravní provoz od stavebních prací v rozšíření. Požadavek vyplynul dodatečně v průběhu zajišťování dopravně inženýrského rozhodnutí Odborem pozemních komunikací a drah.

Tato změna se týká stávajících položek č. 12, 13 a nových položek č. 100, 101.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 5 ZZVZ – dodatečná nezbytná plnění. Změnou nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	---	4 897 354,71	4 897 354,71

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	Ing. Michaela Baborová	datum	podpis	Ing. Michaela Baborová á	Digitálně podepsal Ing. Michaela Baborová Datum: 2021.12.02 12:59:51 +01'00'
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.12.02 12:59:51 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2021.12.03 09:16:21 +01'00'
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch Ing. Petr Semerád	datum	podpis	Pavel Semerád	Digitálně podepsal Petr Semerád Datum: 2021.12.02 11:00:14 +01'00'
		Hirsch				Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Strakonická – rozšíření, Praha 5, č. akce 999 170	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší rozpočtové náklady	VRN/1	12

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 9. 9. 2020:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Společnost PORR - SWIETELSKY, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření AD

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Vedlejší rozpočtové náklady

Popis změny:

Tato změna zohledňuje procentuální vyjádření nákladů VRN k celkové částce ZBV 1 – 11 s ohledem na konstrukci tvorby cen ze zadání.

Zdůvodnění:

Jedná se o stavební práce, které vznikají v průběhu realizace, v zadávacím rozpočtu byly také vztaženy k celkové částce stavebních prací a případná změna v osobě dodavatele není pro provázanost a následnost jednotlivých pracovních postupů možná a způsobila by zadavateli značné obtíže.

Tato změna se týká stávajících položek č. 1, 2, 3.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 5 ZZVZ – dodatečná nezbytná plnění. Změnou nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	--	298 422,51	298 422,51

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy

určený v rámci organizační
struktury k projednání ZBV –
pověřený zaměstnanec

jméno

Ing. Michaela Baborová

datum

Ing.
podpis Michaela
Baborová

Digitálně podepsal
Ing. Michaela
Baborová
Datum: 2021.12.02
13:00:23 +01'00'

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

Milan Zach

datum

podpis Milan
Zach

Digitálně podepsal
Milan Zach
Datum: 2021.12.02
13:17:24 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva
TSK hl. m. Prahy)

jméno

datum

Ing. Josef
podpis Richter

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richter
Datum: 2021.12.02
09:16:11 +01'00'

Zhotovitel

jméno

Ing. Pavel Hirsch
Ing. Petr Semerád

datum

Pavel
Hirsch

Digitálně podepsal
Pavel Hirsch
Datum: 2021.12.02
11:00:36 +01'00'

podpis Petr
Semerád

Digitálně podepsal
Petr Semerád
Datum: 2021.12.02
11:37:59 +01'00'

Číslo paré:

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Strakonická - rozšíření, Praha 5, č. akce 999 170

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	325 025 800,00 Kč
2	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	343 383 386,64 Kč
3	Procento změn Přijaté smluvní částky	105,88%
4	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
5	Sledování změn pokaždé dle § 223 odst. 7) ZZVZ	0,00%

Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (b) a (b) ZZVZ	30 914 341,88 Kč bez A B D
Slevování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (b) a (b) ZZVZ	0,81% limit nepřekročen
Zákonem limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (b) a (b) ZZVZ	97 907 740,00 Kč

14-1371700	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	2,46 %	limit nepřekročen
14-1371730	Sledování limitu 80 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	10,80 %	limit nepřekročen
14-137183	Zakonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (6) a) § 222	182 612 900,00 Kč	

Sedování limitů pro 2m Arty de minimis dle § 222 odst. 4) ZZVZ			
12h30/17h	Sedování čerpání limitů 15 % z Příkladu smluvní (Arty) (ABS)		0,87% limit nepřetřeno
13h30	Sedování čerpání limitů (ABS)	48 753 870 Kč	18 106 030 Kč limit nepřetřeno
14h14/13000-0	Zbývající vyčerpání limitů	48 753 870 Kč	30 645 340 Kč

OK v limitu

[illegible]

Poznámka: Formuľár má informatívny charakter a zobrazuje stav k dňu prijatia Evidenčného listu vypracovaného ZmŠV. Evidenčného listu smerných kompenzačných námkov ZmŠVného listu nie schválený