

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2021/002242**

Stavební akce:	"Parkoviště P+R Dobřanská - Kaplířova"
-----------------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	1
---	----------

Dotčená část stavby:	SO 301 - Odvodnění parkoviště + ORL		
Název / označení změny:	změny během výstavby		
Podklad pro změnu:	žádost o změnu, technické podklady		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	14.06.2021

Zdůvodnění a popis změny:

V projektové dokumentaci bylo navrženo provedení ORL z ocelové konstrukce. Nově navržené řešení ORL z betonové konstrukce má oproti původnímu řešení lepší technické vlastnosti, lepší statickou tuhost a delší životnost. Objednatel proto rozhodl o změně ve smyslu ustanovení § 222/7, přičemž nově navržené řešení představuje srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst. 7.

Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		-109 044,73 Kč bez DPH	
přípočty celkem:		348 500,00 Kč bez DPH	
odpočty celkem:		-457 544,73 Kč bez DPH	
Přílohy:	soupis méněprací/víceprací zápisy ze stavebního deníku zápisy z jednání a porad ostatní		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Robstav k.s	Ing. Radek Kozák	15.10.2021	
projektant: Dipont s.r.o.	Ing. Jan Rosík	15.10.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	15.10.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Taťána Kicová	15.10.2021	
- TDS (OI MMP)	Petr Rezler	15.10.2021	
- TDS	Jan Holub	15.10.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	15.10.2021	