

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2021/002242**

Stavební akce:	"Parkoviště P+R Dobřanská - Kaplířova"
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	6
--	----------

Dotčená část stavby:	SO 405 - Informační systém		
Název / označení změny:	změny během výstavby		
Podklad pro změnu:	Stanovení DZ - změna počtu označnicků		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.10.2021

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě vyjádření dotčených orgánů Policie České Republiky, Odboru dopravy KÚ Plzeňského kraje, Odboru dopravy Magistrátu města Plzně byl upraven počet navigačních označnicků parkoviště P+R. Původní počet označnicků stanovený PD byl 4ks, na základě stanovení dopravního značení od Odboru dopravy PK a Odboru dopravy MMP vč. souhlasu Policie ČR budou osazeny pouze 3ks.

Počet a rozmítění označnicků je určen stanovením trvalého dopravního značení. Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek dle §222, odst. 4.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		-138 800,00	Kč bez DPH
přípočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-138 800,00	Kč bez DPH
Přílohy:	soupis méněprací/víceprací stanovení DZ ostatní		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Robstav k.s	Ing. Radek Kozák	25.11.2021	
projektant: Dipont s.r.o.	Ing. Jan Rosík	25.11.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	25.11.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Taťána Kicová	25.11.2021	
- TDS (OI MMP)	Petr Rezler	25.11.2021	
- TDS	Jan Holub	25.11.2021	
- cenová kontrola	Iva Baierová	25.11.2021	