

DODATEK Č. 10

smlouva o dílo č. 120/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

**„SILNICE II/438: BYSTRICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD
HOSTÝNEM”**

a

příkazní smlouva

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE II/438: BYSTRICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD
HOSTÝNEM”**

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx

[xxxxxxxxxxxxx](#)

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Viadesigne s. r. o.

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797

27696880

CZ27696880

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxxxxx](#)

xxxxxxxxxx

Dodatek č. 10 smlouvy č. 120/01/16 ze dne 13. 6. 2016 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu z důvodu změny termínu splnění dílčí části závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčí části dle příkazní smlouvy.

Zdůvodnění změn termínů plnění dílčích částí závazků

PD č. 2

Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem – Bílavsko (extravilán)

Dne 6. 5. 2020 byla příkazníkem podána na stavební úřad v Bystřici pod Hostýnem (dále jen „SÚ“) žádost o vydání stavebního povolení (dále jen „SP“). Tímto dnem bylo stavební řízení (dále jen „SŘ“) zahájeno. SÚ při zadávání účastníků SŘ do databáze VITA a jejich ověřování v centrálním registru osob SÚ zjistil, že tři z účastníků SŘ zemřeli. Z výše uvedených důvodů SÚ usnesením č. j. MUBPH 15091/2021 ze dne 9. 7. 2021 přerušil SŘ do doby zjištění právních nástupců po zemřelých účastnících SŘ.

Z výše popsaných důvodů není možné, aby byl ze strany Zhotovitele - příkazníka splněn termín dílčí části závazku ze SoD a termín splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy.

Článek II.

Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1., písm. e) a bod 2., písm. c) smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 9

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

1. Termín dílčího plnění SoD:

PD č. 2

Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem – Bílavsko (extravilán)

- e) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části, předání 4 paré RDS (propustek v km 1,623) a 1 paré kontrolního rozpočtu nejpozději do: **30. 6. 2022**

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

PD č. 2

Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem – Bílavsko (extravilán)

- c) předání všech pravomocných stavebních povolení nejpozději do: **30. 6. 2022**

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tento dodatek bude objednatelem - příkazcem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění dodatku v registru smluv bude objednatel neprodleně zhotovitele informovat.
3. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
4. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatků č. 1 až č. 9 tímto dodatkem č. 10 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

Ve Zlíně dne 29. 11. 2021

V Břeclavi dne 29. 11. 2021

.....
za objednatele - příkazce:

.....
za zhotovitele - příkazníka: