

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

CE: 2576 / 21 -/ANP/

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES.625/21

a

„Společnost ECS + G“

Jejímž jménem, jedná: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s. a na základě plné moci udělené jednatelem společnosti GARNI, spol. s.r.o.)

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové město

adresa pro doručování korespondence:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem

U Dálnice 261, 403 39 Chlumec

IČ: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1561

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 107-1279660237/0100

zastoupená: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem

(na základě plné moci udělené statutárními zástupci EUROVIA CS, a.s.)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

██████████
Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: ██████████

a

GARNI spol. s.r.o.

se sídlem: Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem

IČ: 467 09 525, DIČ: CZ46709525

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 2368

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-1279660237/0100

jejímž jménem jedná: Ind. Martin Jouza, jednatel společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

██████████
Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: ██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dne 30.3.2021 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:

1.2.1. Cena díla se mění z důvodu vícepráce a méněpráci a je sjednána v následující výši:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Původní cena díla vč. dodatku č. 1	12.634.558,35	2.653.257,25	15.287.815,60
Cena tohoto dodatku č. 2	2.766.562,63	580.978,15	3.347.540,78
Nová cena díla celkem	15.401.120,98	3.234.235,41	18.635.356,39

1.2.2. Změna lhůty provedení díla do 29.04.2022.

- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:
- Příloha č. 1: Změnový list č. 2
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet ZL2 – vícepráce a méněpráce
- Příloha č. 3: Změnový list č. 3
- Příloha č. 4: Položkový rozpočet ZL3 – vícepráce a méněpráce
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Chlumci dne

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1089
IČ 49099469, DIČ CZ49099469



Ing. Roman Hek
ředitel závodu Ústí nad Labem

EUROVIA CS, a.s.

GARNI spol. s.r.o.

na základě plné moci udělené statutárními
zástupci EUROVIA CS, a.s. a na základě plné
moci, udělené jednatelem společnosti GARNI,
spol. s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 02/2021	
Zhotovitel:		„Společnost ECS+G“ EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město GARNI spol. s r.o., Opletalova 138, 403 31 Ústí nad Labem			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice		Datum: 19.11.2021	
Název akce: TP007052 Duchcov, Vrchlického – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Ne			
		na výkresy: Ne			
		na rozpočtové podklady: Ano			
		na jinou část smlouvy: Ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna šíře rýhy pro potrubí kanalizace a vodovodu vyvolaná nutností odstranění ztraceného bednění z pažnic UNION osazených do betonového základu a odstranění obetonování potrubí stávající dožilé stoky: od úseku Š1 až po Š3 v rozsahu 62,3 m bude rozšířen výkop pro stoku A z KTH DN 500 a vodovod V1 (viz zápis z 3. KD 25.8.2021 a KD 4 z 16.4.2021). Z důvodu rozšíření rýhy pro stoku A bude vodovodní řad V1 pokládán v souběhu se stokou (v PD kanalizace šířka 1,38 m, vodovod 1m, skutečnost 4 m šířka, výkop rýhy přes celou šíři komunikace do hloubky 5,3 - 4,6 m). Musí být odstraněny zabetonované pažnice UNION, zjištěné při hloubení, dále musí být odstraněno i betonové sedlo pod stávajícím potrubím stoky, proveden dodatečný hutněný zásyp pro zajištění projektovaného spádu (o 0,30 m hlubší výkop, viz zápis z 3. KD z 25.8.2021). Změna rozsahu obnovy povrchu živičné komunikace: v PD navrženo odstranění živičného povrchu frézováním v úseku jen v šíři 1,6 m, z důvodu souběhu V + K nutno obnovit rozšířený rozsah nad rýhou tj. 2,4m. Výměna nevhodného materiálu pro zpětný zásyp: zjištěn nevhodný materiál pro zpětný zásyp, viz zkoušky laboratoře mechaniky zemin a zápis 3. KD z 25.8.2021, nevyhovující výkopek bude nahrazen novým vyhovujícím materiálem. Změna způsobu napojení odbočné stoky: z důvodu nepřesných dat o průtočném profilu odbočné jednotné stoky zaznamenaných v GIS bude provedena úprava šachtového dna Š3 u bočního přítoku do této revizní šachty z KTH DN 300 na KTH DN 400. Napojení na stávající stoku KTH DN 400 bude provedeno pomocí převlečené manžety na potrubí v délce 4 m s obetonováním.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci x	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: + 1.487.613,32 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla: 14.122.171,67 Kč			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): -		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 1.487.613,32 Kč bez DPH, tj. 12,40 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1.487.613,32 Kč bez DPH, tj. 12,40 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 2.231 163,54 Kč bez DPH, tj. 18,60 % nabídkové ceny.					

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **103 158,68 Kč** bez DPH, tj. **0,86 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **9 listů**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

 **EUROVIA**

Datum **22.11.2021**

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum **2.12.2021**

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum **20.12.2021**

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum **3.12.2021**

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.