

- 2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový list č.5
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne 30.11.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Milan Pavlič
generální ředitel
Čermák a Hrachovec a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

④

Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31, Praha 5
IČ 262 12 005

-5-

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 05/2021	
Zhotovitel:		Čermák a Hrachovec a.s. Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 22.11. 2021	
Název akce: TP017047 Krupka, Soběchleby - odstranění výusti TP55 a TP56					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Přílohy: vícepráce, méněpráce			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>1. Převrtání stupadel v šachtě ŠA13 na protilehlou stěnu, odkopání a otočení konusu a první skruže pod ním – vícepráce. Stupadla ve stávající šachtě ŠA13, do které se napojuje nová stoka, jsou nad napojením stoky a neumožňují bezpečný přístup do šachty. Proto je nutné stupadla převrtat.</p> <p>2. Dodání 80% nových chodníkových obrubníků , odvoz a uložení na skládku vybouraných obrubníků z důvodu poškozených stávajících obrubníků – vícepráce. Očištění vybouraných prvků – méněpráce. Nevyhovují stav chodníkových obrubníků, zjištěný v průběhu stavby, neumožňuje jejich další použití dle předpokladů v PD (projekt uvažuje pouze s 20% výměnou obrubníků).</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti Zjištěno v průběhu výstavby X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 25 813,66 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 14 071 541,36 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 25 813,66 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 28 257,66 Kč bez DPH, tj. 0,209% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 2 444 Kč bez DPH, tj. 0,018% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 28 257,66 Kč bez DPH, tj. 0,209 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 2 444 Kč bez DPH, tj. 0,018 % nabídkové ceny.</p>					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4 (šachta A13) + 4 (obrubníky)
vícepráce / méněpráce

Zástupce zhotovitele:

....., že všechny uvedené

.....m 29.11.2021

Václav Cermak
hlavní stavbyvedoucí

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

..... Datum 30.11.2021

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

..... Datum 30.11.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 ZZVZ

..... Datum

..... Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.