

Číslo smlouvy Objednatele: 5621052060.03 (ORG 5360)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2109.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na
klíčové kompetence – úpravy související s PBŘ“

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-7808160287/0100
Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1 a, 639 00 Brno-Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

██████████, technický ředitel

██████████ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

██████████, autorizovaná osoba v oboru pozemních
staveb a samostatný technik střediska realizace pozemních
staveb

(dále jen „*Objednatel*“)

a

II. Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Zastoupená: Ing. Marianem Palou, jednatelem
Se sídlem: Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 48529303
DIČ: CZ48529303

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372571103/0300

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 10632.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2021 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5621052060 (ORG 5360) u Objednatele, č. 2109 u Zhotovitele ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 9. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 22. 10. 2021 (dále jen „smlouva“).

2) Předmětem dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“) je změna článku II Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 8 ze dne 7. 10. 2021, a to změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vícepráce v objemu 87 298,00 Kč bez DPH;
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 8 ze dne 7. 10. 2021, a to změna závazku zadáná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu – 42 523,75 Kč bez DPH;

3) Předmětem dodatku č. 3 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.10. tohoto znění:

„II.10. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 8 ze dne 7. 10. 2021. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 8 ze dne 7. 10. 2021“.

2) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

„V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	7 618 893,50 Kč
DPH	<u>1 599 967,64 Kč</u>
cena celkem s DPH	9 218 861,14 Kč“

3) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3** se nahrazuje novým textem

tohoto znění:

„V.3 Cena za zhotovení Stavby se sjednává takto:

cena za zhotovení stavby dle smlouvy, dodatků č.1 a č.2 bez DPH	7 656 417,25 Kč
cena víceprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH	87 298,00 Kč
cena méněprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH	<u>-129 821,75 Kč</u>
cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 3 bez DPH	7 613 893,50 Kč
DPH	<u>1 598 917,64 Kč</u>
cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 3 s DPH	9 212 811,14 Kč“

4) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

„V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. a změnovým listem č. 1 ze dne 9. 8. 2021, změnovým listem č. 2 ze dne 9. 8. 2021, změnovým listem č. 3 ze dne 23. 8. 2021, změnovým listem č. 4 ze dne 23. 8. 2021, které tvoří přílohu č.3, změnovým listem č. 5 ze dne 7. 10. 2021, změnovým listem č. 6 ze dne 7. 10. 2021 a změnovým listem č. 7 ze dne 7. 10. 2021, které tvoří přílohu č. 4 a změnovým listem č. 8 ze dne 7. 10. 2021, který tvoří přílohu č. 5.

6) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text tohoto znění:

„Příloha č. 5:

Změnový list č. 8 ze dne 7. 10. 2021 včetně položkového rozpočtu změn“

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 3 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

9) Nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy je:

Změnový list č. 8 ze dne 7. 10. 2021 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/185 dne 1. 12. 2021.

V Brně dne 1. 12. 2021



za Objednatele


Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 1. 12. 2021



za Zhotovitele

Ing. Marian Pala
jednatel





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence – úpravy související s PBŘ“		8																
ÚSEK: Díl: Stavební objekt																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební práce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail cerny@bkom.cz																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Stavební úpravy DOTČENÉ MÍSTO: Střecha ODKAZ NA VÝKRESY: PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 08_Rozdílový rozpočet, ZL 08_Odpočty, ZL 08_Přípočty ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">- 129 821,75 Kč</td><td style="text-align: right;">- 27 262,57 Kč</td><td style="text-align: right;">- 157 084,32 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">87 298,00 Kč</td><td style="text-align: right;">18 332,58 Kč</td><td style="text-align: right;">105 630,58 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 42 523,75 Kč</td><td style="text-align: right;">- 8 929,99 Kč</td><td style="text-align: right;">- 51 453,74 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	- 129 821,75 Kč	- 27 262,57 Kč	- 157 084,32 Kč	Přípočty:	87 298,00 Kč	18 332,58 Kč	105 630,58 Kč	Rozdíl:	- 42 523,75 Kč	- 8 929,99 Kč	- 51 453,74 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	- 129 821,75 Kč	- 27 262,57 Kč	- 157 084,32 Kč															
Přípočty:	87 298,00 Kč	18 332,58 Kč	105 630,58 Kč															
Rozdíl:	- 42 523,75 Kč	- 8 929,99 Kč	- 51 453,74 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 7.10.2021																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: _____ PODPIS:																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS:																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Dagmar Kovaříková																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2109_1** **ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence**

Objekt: **03** **Dodatek**

Rozpočet: **ZL 08** **Rozdílový rozpočet**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7 DIČ:
61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-3 023,75
MON			0,00
Vedlejší náklady			-39 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-42 523,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-42 523,75 CZK
Základní DPH	21 %	-8 929,99 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -51 453,74 CZK



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			-187,59	0
763	Dřevostavby	PSV			0,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-30 414,19	23
781	Obklady keramické	PSV			-59 719,97	46
VN	Vedlejší náklady	VN			-39 500,00	30
Cena celkem					-129 821,75	100

Položkový rozpočet

S:	2109_1	ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	03	Dodatek
R:	ZL 08	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě						-187,59
30	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky	m2	-4,32000	42,90	-185,33
31	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	-0,00225	1 005,10	-2,26
Díl: 763 Dřevostavby						87 298,00
3	60725010R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 12 mm	m2	256,65552	318,10	81 642,12
116,6616*2*1,1						256,65552
dorovnání ceny ZL 07 do úrovně RTS:						
147,40->465,50						318,10
4	763611122R00	M.bednění střech z desek do tl.18 mm,P+D, sponky	m2	233,23200	24,25	5 655,88
116,616*2						233,23200
dorovnání ceny ZL 07 do úrovně RTS:						
108,25 -> 132,50						24,25
5	763611122R00	M.bednění střech z desek do tl.18 mm,P+D, sponky	m2	-23,32320	108,25	-2 524,74
ZL 07 položka č. 1 - chybná výměra pro mtž dvou vrstev OSB :						
v ZL 07 přípočet montáže pro 256,5552 m2 :						
skutečně prováděno 233,232 m2 :						
tedy navíc přičteno 256,5552-233,232=23,3232 :						
proto odpočet : -23,3232						-23,32320
6	763611221R00	M.bednění střech z desek nad tl.18 mm,sraz,sponky	m2	11,66160	216,50	2 524,74
ZL 07 pol. 64 - chybně výměra :						
v ZL 07 odečteno 128,2776 m2 montáže OSB v jedné vrstvě :						
skutečná výměra montáže je 116,616 m2 :						
tedy v ZL 07 odečteno navíc 128,2776-116,616=11,6616 m2 :						
proto přípočet : 11,6616						11,66160
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						-30 414,19
97	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	-25,00000	432,90	-10 822,50
94	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	-30,00000	41,00	-1 230,00
95	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých kladených do flexibilního tmele	m2	-30,00000	549,90	-16 497,00
98	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	-0,63750	2 925,00	-1 864,69
Díl: 781 Obklady keramické						-59 719,97
99	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-40,00000	41,00	-1 640,00
včetně dodávky materiálu.						
100	781475114.XXX	D+M Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm barva i přesný rozměr bude sjednocen se stávajícím obkladem v okolí otvorů	m2	-40,00000	924,30	-36 972,00
101	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	-100,00000	210,60	-21 060,00
102	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	-0,01640	2 925,00	-47,97
Díl: VN Vedlejší náklady						-39 500,00

Položkový rozpočet

S:	2109_1	ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	03	Dodatek
R:	ZL 08	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
5	VN001.XXX	Eliminace prašnosti jednotlivých prostor stavebních objektů oddělením demontovatelnou příčkou včetně demontáže	soubor	1,00000	-39 500,00	-39 500,00

v základním rozpočtu jsme uvažovali provedení 168 m2 :

1,00000

1

skutečně jsme provedli 89 m2 :

$84000/168=500 \cdot 89=44500$:

$84000-44500=39500$:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2109_1 ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt: 03 Dodatek
Rozpočet: ZL 08 Rozdílový rozpočet_Odpočty

Objednatel: IČO:
 DIČ:


Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7 DIČ:
 61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-90 321,75
MON			0,00
Vedlejší náklady			-39 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-129 821,75

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-129 821,75 CZK
Základní DPH	21 %	-27 262,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-157 084,32 CZK**



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			-187,59	0
763	Dřevostavby	PSV			87 298,00	-205
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-30 414,19	72
781	Obklady keramické	PSV			-59 719,97	140
VN	Vedlejší náklady	VN			-39 500,00	93
Cena celkem					-42 523,75	100

Položkový rozpočet

S:	2109_1	ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	03	Dodatek
R:	ZL 08	Rozdílový rozpočet_Odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě						-187,59
30	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky	m2	-4,32000	42,90	-185,33
31	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	-0,00225	1 005,10	-2,26
Díl: 763 Dřevostavby						0,00
3	763611122R00	M.bednění střech z desek do tl.18 mm,P+D, sponky	m2	-23,32320	108,25	-2 524,74

ZL 07 položka č. 1 - chybná výměra pro mtž dvou vrstev OSB :

v ZL 07 připočet montáže pro 256,5552 m2 :

skutečně prováděno 233,232 m2 :

tedy navíc přičteno 256,5552-233,232=23,3232 :

proto odpočet : -23,3232

-23,32320

4	763611221R00	M.bednění střech z desek nad tl.18 mm,sraz,sponky	m2	11,66160	216,50	2 524,74
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

ZL 07 pol. 64 - chybně výměra :

v ZL 07 odečteno 128,2776 m2 montáže OSB v jedné vrstvě :

skutečná výměra montáže je 116,616 m2 :

tedy v ZL 07 odečteno navíc 128,2776-116,616=11,6616

m2 :

proto připočet : 11,6616

11,66160

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						-30 414,19
97	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	-25,00000	432,90	-10 822,50
94	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	-30,00000	41,00	-1 230,00
95	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých kladených do flexibilního tmele	m2	-30,00000	549,90	-16 497,00
98	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	-0,63750	2 925,00	-1 864,69
Díl: 781 Obklady keramické						-59 719,97
99	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-40,00000	41,00	-1 640,00

včetně dodávky materiálu.

100	781475114.XXX	D+M Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm barva i přesný rozměr bude sjednocen se stávajícím obkladem v okolí otvorů	m2	-40,00000	924,30	-36 972,00
101	781497121R00	Lišty k obkládům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	-100,00000	210,60	-21 060,00
102	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	-0,01640	2 925,00	-47,97

Díl: VN Vedlejší náklady						-39 500,00
5	VN001.XXX	Eliminace prašnosti jednotlivých prostor stavebních objektů oddělením demontovatelnou příčkou včetně demontáže	soubor	1,00000	-39 500,00	-39 500,00

v základním rozpočtu jsme uvažovali provedení 168 m2 :

1,00000

1

skutečně jsme provedli 89 m2 :

84000/168=500*89=44500 :

84000-44500=39500 :

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2109_1** **ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence**
 Objekt: **03** **Dodatek**
 Rozpočet: **ZL 08** **Rozdílový rozpočet_Přípočty**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____


Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7 DIČ: _____
61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			87 298,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			87 298,00


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	87 298,00 CZK
Základní DPH	21 %	18 332,58 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **105 630,58 CZK**



Za zhotovitele

dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
763	Dřevostavby	PSV			87 298,00	100
Cena celkem					87 298,00	100

Položkový rozpočet

S:	2109_1	ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	03	Dodatek
R:	ZL 08	Rozdílový rozpočet_Přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 763		Dřevostavby				87 298,00
1	60725010R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 12 mm	m2	256,65552	318,10	81 642,12
		116,6616*2*1,1		256,65552		
		dorovnání ceny ZL 07 do úrovně RTS:				
		147,40->465,50			318,10	
2	763611122R00	M.bednění střech z desek do tl.18 mm,P+D, sponky	m2	233,23200	24,25	5 655,88
		116,616*2		233,23200		
		dorovnání ceny ZL 07 do úrovně RTS:				
		108,25 -> 132,50			24,25	