

Změnový list č. 1 ze dne 7.12.2021

| | | | |
|---|--|--|--|
| Název stavby: | Jezero Most - napojení na komunikace a IS - odborný dohled stavebníka | | |
| Číslo smluvního vztahu: | SoD č. 5/11/2017 ze dne 18.4.2017 | | |
| Název části stavby (PS, SO): | | | |
| Objednatel: | Zhotovitel: | | |
| Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most | IMP engineering s.r.o. Biskupský dvůr 2095/8 Praha 1, PSČ 110 00 | | |
| <p>Na základě aktuálních termínů dokončení stavby dle uzavřených SOD se prodlužuje původně stanovená lhůta činnosti pro výkon odborného dohledu stavebníka po dobu realizace stavby a v návaznosti na prodloužení termínu se adekvátně upravuje cena za práce a inženýrské výkony.</p> | | | |
| <p>Původní termín : realizace stavby předpoklad do 12/2018 Původní cena za práce a inženýrské výkony po dobu realizace stavby 680 000 Kč bez DPH</p> | | | |
| <p>Nový termín: skutečnost 24. 11. 2021 Navýšení ceny za práce a inženýrské výkony po dobu prodloužené realizace stavby za období 12/2018 – 11/2021 o 99.500 Kč bez DPH (celkem 35 měsíců = 2 842,85 Kč bez DPH/měsíc). Cena stanovena dohodou smluvních</p> | | | |
| <p>Zdůvodnění změny: V návaznosti na uzavírání změn závazků ze smlouvy mezi MFČR a jednotlivými dodavateli stavebních prací dochází k prodloužení termínů dokončení jednotlivých staveb a tím k nutnosti zajistit pro tyto stavby do termínu jejich úplného dokončení v souladu se směrnicí meziresortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji odborný dohled žadatele. Z původních předpokládaných 19 měsíců se realizace prodloužila na konečných 45 měsíců.</p> | | | |

| | |
|--|----|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | ne |

| | |
|--|----------------------|
| Vliv změny na smluvní cenu: | ano |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: | 720 000,00 Kč |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 871 200,00 Kč |
| Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH: | 99 500,00 Kč |
| Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH: | 120 395,00 Kč |
| Nová cena díla bez DPH: | 819 500,00 Kč |
| Nová cena díla vč. DPH: | 991 595,00 Kč |

| | |
|---|--|
| Vliv změny na termín dokončení díla: | NE |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | do doby odstranění vad a nedodělků vyplývajících z kolaudačního řízení |
| Nový termín dokončení díla: | |

Změnu návrhu

Datum:

Změnový list v

Datum:

Oprávněný zás

Datum:

Oprávněný zás

Datum:

Oprávněný zás

Datum:

Správce rozpoč

Datum:

- 1. 12. 2021