

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 2/236/N/2021

„Most ev.č. 31239-6 Podlesí“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

technický náměstek

vedoucí SÚ Šumperk

vedoucí TSÚ SÚ Šumperk

investiční technik SÚ Šumperk

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: 27 - 4231420297/0100

Tel: [REDACTED]

DS: **ur4k8nn**

E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: NAPKO, spol. s r.o.

se sídlem: **Jilemnického 29/46, 772 00 Olomouc-Nedvězí**

kontaktní adresa: **Jilemnického 29/46, 772 00 Olomouc-Nedvězí**

Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4793

IČO: 47668407

DIČ: CZ 47668407

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

Číslo účtu: 19-1083180207/0100

Prováděním díla je pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Miroslav Kořenek, jednatel

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Miroslav Kořenek, jednatel

Stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

1. Předmět smlouvy

1. Dne 6.5.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla:

„*Most ev.č. 31239-6 Podlesí*“

2. Smluvní strany se v souladu s článkem 11.6. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření písemného dodatku.
3. Předmětem dodatku je úprava lhůty k provedení díla.
4. Tímto dodatkem se mění článek 4. Lhůta k provedení díla, bod 4.1 následovně:

V článku „4. Termín plnění“ se upravuje bod 4.1 takto:

Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro provedení díla se prodlužuje o 14 kalendářních dnů na 124 kalendářních dnů, a to z důvodu nepříznivě počasí (14 dnů). V letošním roce se termín prodlouží z těchto 14 kalendářních dnů o 6 dní, tedy do 10.12.2021 a to kvůli zprovoznění dopravy přes tento mostní objekt, které je podmíněno provedením 1. HMP a zbylé práce v délce zbývajících dalších 8 dní budou přesunuty do konce měsíce dubna roku 2022 (konkrétně od 23. do 30.4.2022) a to jako nedodělky evidované v protokolu předání stavby. Rozsah těchto nedodělků a jejich celková výše pro fakturaci je i nedílnou součástí tohoto dodatku, jako příloha rekapitulace nedočerpaných položek.

4. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu a podepsán prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

Přílohy:

- č. 1 – Rekapitulace nedokončených položek.

V Olomouci dne
Za objednatele:

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

Ing. Petr Foltýnek
Digitálně podepsal
Ing. Petr Foltýnek
Datum: 2021.12.09
09:56:58 +01'00'

Miroslav Kořenek
Digitálně podepsal
Miroslav Kořenek
Datum: 2021.12.08
13:32:12 +01'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

NAPKO, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Kořenek
jednatel

REKAPITULACE NEDOČERPANÝCH POLOŽEK

Poř.č.	Položka	Varianta	Název	MJ	Jedn.cena	Rozpčítováno	Množství	
							Čerpáno	Zbývá
OPLOUČENÍ VYDROBNĚNÍ A OSTATNÍ PRÁČE								
Stavební díl: ON-Ostatní mláčky								
4	05241010R		Dokumentace skutečného provedení	SOUBOR	25 000,00	1,00000	0,00000	1,00000
5	05241020R		Geodetické zaměření skutečného provedení	SOUBOR	11 000,00	1,00000	0,00000	1,00000
6	01400		POPLATKY	KPL	8 000,00	1,00000	0,00000	1,00000
7	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	14 000,00	1,00000	0,00000	1,00000
8	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	25 000,00	1,00000	0,00000	1,00000
9	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	8 000,00	1,00000	0,00000	1,00000
11	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1 500,00	1,00000	0,00000	1,00000
12	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	18 000,00	1,00000	0,00000	1,00000
13	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	2 500,00	1,00000	0,00000	1,00000
14	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	75 000,00	1,00000	0,00000	1,00000
15	R00001		Zajištění povodňového a havarijního plánu pokud to bude stavba vyžadovat.	SOUBOR	1 000,00	3,00000	0,00000	3,00000
16	R00002		Zajištění podkladů pro koordinátora BOZP bude-li to stavba vyžadovat.	SOUBOR	500,00	1,00000	0,00000	1,00000
OPLOUČENÍ VYDROBNĚNÍ A OSTATNÍ PRÁČE								
Stavební díl: 1-Zemní práce								
4	015150		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	120,00	195,91321	0,00000	195,91321
22	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	65,00	195,73000	0,00000	195,73000
23	18222		ROZPROSTŘENÍ ORBNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	85,00	193,73000	0,00000	193,73000
24	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	82,00	193,73000	0,00000	193,73000
Stavební díl: 2-Základní zakládání								
25	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	3 750,00	0,04224	0,00000	0,04224
27	261613		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR VINA POUVRCHU D DO 25MM	M	220,00	4,40000	0,00000	4,40000
Stavební díl: 4-Vodorovné konstrukce								
42	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	2 600,00	63,63500	0,00000	63,63500
43	46512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	9 800,00	17,06850	0,00000	17,06850
Stavební díl: 93-Dokončovací práce inženýrských staveb								
65	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK. PRŮH DO 800MMZ	M	210,00	37,00000	0,00000	37,00000
66	931335		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮREZU DO 600MMZ	M	180,00	1,85000	0,00000	1,85000
67	93139		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR MATERIÁLEM PRO EMZ	M3	2 450,00	0,09600	0,00000	0,09600
68	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR. KOVOVÉ	KG	160,00	132,00000	0,00000	132,00000
OPLOUČENÍ VYDROBNĚNÍ A OSTATNÍ PRÁČE								
Stavební díl: 91-Doplňující práce na komunikaci								
1	914111		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	150,00	16,00000	0,00000	16,00000
2	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	150,00	16,00000	0,00000	16,00000
3	914411		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	250,00	2,00000	0,00000	2,00000
4	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	250,00	2,00000	0,00000	2,00000

REKAPITULACE NEDODČERPANÝCH POLOŽEK

Poř.č	Položka	Varianta	Název	MJ	Jedn.cena	Množství		Zbývá
						Rozpočtováno	Čerpáno	
5	916121		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	520,00	2,00000	0,00000	2,00000
6	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	150,00	2,00000	0,00000	2,00000
7	916151		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ	KUS	28 000,00	1,00000	0,00000	1,00000
8	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	2 500,00	1,00000	0,00000	1,00000
9	916311		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	150,00	2,00000	0,00000	2,00000
10	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	150,00	2,00000	0,00000	2,00000
Objekt: ISO 20113 FOTIZDINA TRASA								
Stavební díl: 1-Zemní práce								
1	015150		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z	T	120,00	154,00000	0,00000	154,00000
3	113727		KOLEJŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	M3	840,00	9,80000	0,00000	9,80000
4	12110		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	120,00	14,00000	0,00000	14,00000
5	123731		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	260,00	77,00000	0,00000	77,00000
6	17411		ODKOP PRO SPOD STA VBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1, ODVOZ DO 1KM	M3	160,00	77,00000	0,00000	77,00000
7	18110		ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M2	65,00	560,00000	0,00000	560,00000
8	18214		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR 1	M2	50,00	140,00000	0,00000	140,00000
9	18232		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	85,00	140,00000	70,00000	70,00000
10	18241		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	82,00	140,00000	0,00000	140,00000
10	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	82,00	140,00000	0,00000	140,00000
Stavební díl: 5-Komunikace								
11	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	260,00	280,00000	20,00000	260,00000
12	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 300MM	M2	340,00	140,00000	50,00000	90,00000
13	572111		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	45,00	140,00000	0,00000	140,00000
14	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	28,00	1,260,00000	0,00000	1,260,00000
15	57326		MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5	M2	65,00	1,260,00000	0,00000	1,260,00000
16	574B03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO H1	M3	2 750,00	63,00000	0,00000	63,00000
17	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL, 70MM	M2	420,00	140,00000	0,00000	140,00000
18	574D05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16	M3	2 750,00	75,60000	0,00000	75,60000



Digitálně
Miroslav podepsal Miroslav
Kořenek Kořenek
Datum: 2021.12.08
13:33:16 +01'00'