



DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/VZ/2021/SOD/030/UTR

uzavřené dne 29.6.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

„Rumunská 17 - stavební úpravy volných bytových jednotek č. 1 a 3“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 04958268
Jednající: Mgr. Markem Braidlem na základě plné moci ze dne 23.8.2021, členem představenstva
Bankovní spojení:
Tel:

a

Zhotovitel: SIKORSKI a.s.
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6369
Sídlo: Bieblova 748/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 261 52 398
DIČ: CZ26152398
Jednající: Piotrem Sikorskim, členem správní rady
Bankovní spojení:
Tel., email:

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento dodatek

I.

Předmět dodatku

S odkazem na důvodovou zprávu se objednatel a zhotovitel dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Cena díla

V čl. V. Cena díla Smlouvy o dílo se odst. 1 nahrazuje novým zněním, které zní následovně:



1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Rumunská 17 - stavební úpravy volných bytových jednotek č. 1 a 3	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Byt č. 1			
stavební úpravy – OPRAVA	1 582 438,79	237 365,82	1 819 804,61
zřízení PET – INVESTICE	174 411,77	26 161,77	200 573,54
Celková cena byt č. 1	1 756 850,56	263 527,58	2 020 378,14
Byt č. 3			
stavební úpravy – OPRAVA	1 499 390,56	224 908,58	1 724 299,14
zřízení PET – INVESTICE	226 009,54	33 901,43	259 910,97
Celková cena byt č. 3	1 725 400,10	258 810,02	1 984 210,12
Celková cena – OPRAVA	3 081 829,35	462 274,40	3 544 103,75
Celková cena - INVESTICE	400 421,31	60 063,20	460 484,51
Celková cena	3 482 250,66	522 337,60	4 004 588,26

Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, se tak dle Změnového listu č. 1 ze dne 1.11.2021 (Příloha tohoto dodatku) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu v dotčených položkách mění.

1.2 Vymezení lhůt

V čl. IV. Vymezení lhůt Smlouvy o dílo se odst. 3 nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

3. Dokončení a předání díla: max do 20.12.2021.

1.3 Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.



2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a jako takový jej stvrzují svými podpisy.

2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

V Praze dne 7. 12. 2021

Za objednatele:
Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolovská 100/00 Praha 2
IČ: 04958268
CZ

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Mgr. Marek Braidl
člen představenstva
na základě plné moci ze dne 23.8.2021

Za zhotovitele:

SIKORSKI a.s.

Piotr Sikorski
člen správní rady





PLNÁ MOC

Mgr. Martin Chylík, pověřený člen představenstva společnosti **Správa nemovitostí Praha 2, a. s.**, IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 – Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21486 (dále jen „zmocnitel“)

tímto **uděluje plnou moc pro**

pana **Mgr. Marka Braidla**, člena představenstva společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

nar.:

bytem:

(dále jen „zmocněnec“),

aby za společnost Správa nemovitostí Praha 2, a.s. (dále jen „SNP2“),

- činil právní jednání zadavatele v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, a na základě jejich výsledků dále
- uzavíral smlouvy (vč. dodatků) či vystavoval objednávky, a to jménem SNP2 či na základě vystavené plné moci za MČ Praha 2,

vše ve smyslu činností, k nimž je SNP2 oprávněna či povinna dle Komisionářské smlouvy o správě nemovitostí uzavřené dne 9.12.2016, ve znění pozdějších dodatků, s MČ Praha 2.

Nebude-li tato plná moc zmocnitelem odvolána dříve, zanikne nejpozději s ukončením výkonu funkce zmocněnce.

V Praze dne 19.8.2021

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

pověřený člen představenstva
Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 22.8.21

Podpis: .

NÁZEV AKCE:

„Rumunská 17 - stavební úpravy volných bytových jednotek č. 1 a 3“

Změnový list č. 1

Datum: 01.11.2021

POPIS ZMĚNY BYT Č. 1:

- Přípočet – Lepidlo s perlínkou** - Z důvodu popraskání stávajících omítek, zajištění stability finální vrstvy štuky a záruky na dílo, budou potaženy vnitřní stěny a stropy lepidlem s perlínkou.
- Odpočet – Ocelové zárubně** - Z důvodu zachování standardů stávající historické budovy nebyly ocelové zárubně osazovány a byly nahrazeny obložkovými zárubněmi.
- Přípočet – Repase stávajících oken** - Stávající okna jsou nevzhledná a popraskaná a po dohodě s investorem se celá obrousí, zatmelí se praskliny a natřou se novým nátěrem.
- Přípočet – Obložkové interiérové dveře** - Z důvodů různých velikostí a tvarů stávajících interiérových dveří, budou stávající dveře nahrazeny novými obložkovými dveřmi stejné velikosti, barvy a vzhledu.
- Odpočet – Repase stávajících dveřních křídel a obložek** - Nebude se provádět repase a nátěr stávajících obložek a dveřních křídel. Veškeré stávající dveře se budou nahrazovat novými obložkovými dveřmi.
- Přípočty – Dlažby** - Dlažby v koupelnách a na chodbách jsou realizovány ve větším rozsahu než je uvedeno v projektové dokumentaci.
- Přípočet – Demontáž vrstvy podlah z OSB** - Z důvodů propojení dřívě samostatných bytů a pokojů, je nutná demontáž vrstvy OSB desek jedné místnosti v každém podlaží.
- Přípočet – Obklady** - V projektové dokumentaci nejsou uvedeny výšky obkladů na jednotlivých stěnách a bylo dohodnuto ji sjednotit na výšku 2,1m. Proto je výměra dodaných a montovaných obkladů větší než je uvedeno ve smluvním výkazu výměr.
- Odpočet – Nátěr stávajících vnitřních dveřních obložek a křídel** - Z důvodu náhrady stávajících interiérových dveřních křídel a obložek se nebude provádět jejich nátěr.

POPIS ZMĚNY BYT Č. 3:

- Přípočet – Lepidlo s perlínkou** - Z důvodu popraskání stávajících omítek, zajištění stability finální vrstvy štuky a záruky na dílo, budou potaženy vnitřní stěny a stropy lepidlem s perlínkou.
- Odpočet – Ocelové zárubně** - Z důvodu zachování standardů stávající historické budovy nebyly ocelové zárubně osazovány a byly nahrazeny obložkovými zárubněmi.
- Přípočet – Repase stávajících oken** - Stávající okna jsou nevzhledná a popraskaná a po dohodě s investorem se celá obrousí, zatmelí se praskliny a natřou se novým nátěrem.
- Přípočet – Obložkové interiérové dveře** - Z důvodů různých velikostí a tvarů stávajících interiérových dveří, budou stávající dveře nahrazeny novými obložkovými dveřmi stejné velikosti, barvy a vzhledu.
- Odpočet – Repase stávajících dveřních křídel a obložek** - Nebude se provádět repase a nátěr stávajících obložek a dveřních křídel. Veškeré stávající dveře se budou nahrazovat novými obložkovými dveřmi.
- Přípočty – Dlažby** - Dlažby v koupelnách a na chodbách jsou realizovány ve větším rozsahu než je uvedeno v projektové dokumentaci.
- Přípočet – Demontáž vrstvy podlah z OSB** - Z důvodů propojení dřívě samostatných bytů a pokojů, je nutná demontáž vrstvy OSB desek jedné místnosti v každém podlaží.
- Přípočet – Obklady** - V projektové dokumentaci nejsou uvedeny výšky obkladů na jednotlivých stěnách a bylo dohodnuto ji sjednotit na výšku 2,1m. Proto je výměra

dodaných a montovaných obkladů větší než je uvedeno ve smluvním výkazu výměr.

9. **Odpočet – Nátěr stávajících vnitřních dveřních obložek a křídel - Z důvodu náhrady stávajících interiérových dveřních křídel a obložek se nebude provádět jejich nátěr.**

Změna termínu dokončení – Termín dokončení 20.12.2021 - Z důvodu kolize se zakázkou TSK a nemožnosti zásobování stavby vlivem rozbourání přístupových chodníků při napojování TZB okolních budov v ulic.

Zpracoval:

SIKORSKI a.s.
Bieblova 748/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 26152398

Investor:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 04958268

Důvod:

**záměr
objednatele**

**opomenutí v
projektové
dokumentaci**

**chyba
zhotovitele**

vyšší moc

**jiné
okolnosti**

OHODNOCENÍ ZMĚNY BYTU Č.1:

1.	147 036,40 Kč
2.	- 1 396,90 Kč
3.	43 530,50 Kč
4.	88 396,20 Kč
5.	- 83 106,63 Kč
6.	6 850,93 Kč
7.	8 269,80 Kč
8.	33 513,52 Kč
9.	- 10 963,26 Kč

Celkem: 232 130,56 Kč bez DPH

OHODNOCENÍ ZMĚNY BYT Č. 3:

1.	141 537,20 Kč
2.	- 1 550,00 Kč
3.	41 821,00 Kč
4.	88 396,20 Kč
5.	- 98 855,08 Kč
6.	9 169,18 Kč
7.	8 269,80 Kč
8.	49 646,46 Kč
9.	- 11 275,66 Kč

Celkem: 227 159,10 Kč bez DPH


CELKEM ZA BYT Č.1 A 3:

459 289,66 Kč bez DPH

PLUSY: 22,04%

MÍNUSY: 6,85%

Z CELKOVÉ SMLUVNÍ ČÁSTKY 3 022 961 Kč bez DPH



POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum:

08 - 11 - 2021

TDI:




Architekt stavby - autorský dozor:

Investor:



Správa nemovitostí Praha s.r.o.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ049582
www.snp2.cz
-16-



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu č. 3 (4. podlaží)
Objekt: Rumunská 698/17
Část: Praha 2
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 1.11.2021

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	139 987,20
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	139 987,20
PSV	Práce a dodávky PSV	87 171,90
766	Konstrukce truhlářské	31 262,12
771	Podlahy z dlaždic	9 169,18
775	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	8 269,80
781	Dokončovací práce - obklady keramické	49 646,46
783	Dokončovací práce - nátěry	-11 276,66
	<u>Celkem</u>	<u>227 169,10</u>

investice

ROZPOČET

Stavba: Oprava bytu č. 3 (4. podlaží)
 Objekt: Rumunská 698/17
 Část: Praha 2
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 1.11.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				139 987,20
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				139 987,20
5	K		611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	107,450	376,00	40 401,20
1	K		612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	301,000	336,00	101 136,00
15	K	014	842944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	-727,00	-727,00
16	M	MAT	553311040	záruka ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P	kus	1,000	-823,00	-823,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				87 171,90
	D		766	Konstrukce truhlářské				31 362,12
98	K	766	7662391R	Obroušení, tmelení a 2x nový nátěr stávajících oken	m2	64,340	650,00	41 821,00
8	K		76660171	Montáž dveřních křidel otevíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	6,000	1 009,00	6 054,00
18	M		61161014	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	4,000	3 123,20	12 492,80
19	M		61161012	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm	kus	2,000	3 123,20	6 246,40
20	M		61161042	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 1250x1970-2100mm	kus	1,000	10 312,80	10 312,80
6	K		76660173	Montáž dveřních křidel otevíracích dvoukřídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,000	1 279,00	1 279,00
13	K		766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	6,000	2 580,00	15 480,00
14	M		61182308	záruka jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	6,000	4 540,00	27 240,00
11	K		766682122	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	1,000	2 740,00	2 740,00
12	M		61182330	záruka dvoukřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm	kus	1,000	6 551,20	6 551,20
100	K	766	76660171	Montáž dveřních křidel otevíracích 1křídlových	kus	4,000	-898,40	-3 593,60
101	M	MAT	611601260	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm vč. kování, replika	kus	3,000	-3 547,50	-10 642,50
102	M	MAT	611601280	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 80x197 cm vč. kování, replika	kus	1,000	-2 618,20	-2 618,20

103	K	766	766653944	Oprava/repase/ dveřních křidel z měkkého dřeva do dřevěné zárubně	m2	6,250	-5 428,00	-33 925,00
104	K	766	766663971	Oprava obložení tesafské zárubně	m	21,425	-484,40	-9 949,77
105	K	766	766664958	Oprava a údržba dveří - zámek, klik se štlíky	sada	4,000	-2 323,00	-9 292,00
106	K	766	766691915	Vyvěšení a zavěšení dřevěných křidel dveří	kus	11,000	-180,70	-1 987,70
107	K	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	7,000	-1 890,00	-13 230,00
108	M	MAT	611871760	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm pro jednokř. dveře	kus	7,000	-597,80	-4 184,60
109	K	766	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky přes 10 cm	kus	2,000	-1 977,50	-3 955,00
110	M	MAT	611872210	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. do 127 cm š 15 cm	kus	2,000	-1 195,40	-2 390,80
112	K	766	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2,300	-1 341,70	-3 085,91
	D		771	Podlahy z dlaždic				9 169,18
115	K	771	771571112	Montáž podlah z keramických dlaždic	m2	7,150	706,30	5 050,05
116	M	MAT	597611160	dlaždice keramické RAKO 30/30 - standard	m2	7,319	562,80	4 119,13
	D		775	Podlahy skládané (parkety, výsy, lamely aj.)				8 269,30
15	K		775511830	Demontáž podlah výsových přibíjených bez lišt do suti	m2	42,000	190,90	8 269,80
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				49 046,46
125	K	781	781411111	Montáž obkladaček vnitřních	m2	30,870	895,10	27 631,74
126	M	MAT	597611171	obklady keramické RAKO 30/30 - standard	m2	34,944	630,00	22 014,72
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				-11 275,66
130	K	783	783624930	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobně s tmelením - dveře, zárubně	m2	95,800	-117,70	-11 275,66
				<u>Celkem</u>				227 159,19

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu č. 1 (2. podlaží)

Objekt: Rumunská 698/17

Část: Praha 2

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 01.11.2021

Kód 1	Popis 2	Cena celkem 3
HSV	Práce a dodávky HSV	145 639,50
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	145 639,50
PSV	Práce a dodávky PSV	86 491,06
766	Konstrukce truhlářské	48 820,07
771	Podlahy z dlaždic	6 850,93
775	Demontáž podlah výšových přibíjených bez HŠt do sutí	8 289,80
781	Dokončovací práce - obklady keramické	33 513,52
783	Dokončovací práce - nátery	-10 963,26
	<u>Celkem</u>	<u>232 130,56</u>

Investice

ROZPOČET

Stavba: Oprava bytu č. 1 (2. podlaží)

Objekt: Rumunská 698/17

Část: Praha 2

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 01.11.2021

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				145 639,50
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				145 639,50
5	K		1611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pleťvem vláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	104,650	376,00	39 348,40
1	K		1612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	320,500	338,00	107 688,00
15	K	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	-499,80	-499,80
16	M	MAT	553311040	zároveň ocelové pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	1,000	-897,10	-897,10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				86 491,06
	D		766	Konstrukce truhlářské				48 820,07
98	K	766	766623913	Obroušení, tmelení a 2x nový nátěr stávajících oken	m2	66,970	650,00	43 530,50
8	K		766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	6,000	1 009,00	6 054,00
18	M		61161014	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	4,000	3 123,20	12 492,80
19	M		61161012	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm	kus	2,000	3 123,20	6 246,40
20	M		61161042	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 1250x1970-2100mm	kus	1,000	10 312,80	10 312,80
6	K		766660173	Montáž dveřních křidel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,000	1 279,00	1 279,00
13	K		766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	6,000	2 580,00	15 480,00
14	M		61182308	zároveň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	6,000	4 540,00	27 240,00
11	K		766682122	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	1,000	2 740,00	2 740,00
12	M		61182330	zároveň dvoukřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm	kus	1,000	6 551,20	6 551,20
100	K	766	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových	kus	3,000	-442,10	-1 326,30
101	M	MAT	611801260	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm vč. kování, replika	kus	2,000	-4 207,50	-8 415,00
102	M	MAT	611801280	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 80x197 cm vč. kování, replika	kus	1,000	-2 321,80	-2 321,80
103	K	766	766663944	Oprava/repasa dveřních křidel z měkkého dřeva do dřevěné zárubně	kus	7,000	-2 760,00	-19 320,00

104	K	766	766663971	Oprava obložení tesafské zárubně	m	19,400	-356,40	-6 914,16
105	K	766	766664958	Oprava a údržba dveří - zámek, klik se štítky	sada	7,000	-3 565,00	-24 955,00
106	K	766	766691915	Vyvěšení a zavěšení dřevěných křídél dveří	kus	9,000	-187,20	-1 684,80
107	K	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	7,000	-891,00	-6 237,00
108	M	MAT	611871760	prah dveřní dřevěný dubový 8 2 cm pro jednokř. dveře	kus	7,000	-852,60	-5 968,20
109	K	766	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	-2 152,50	-2 152,50
110	M	MAT	611872210	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. do 127 cm š 15 cm	kus	1,000	-1 436,20	-1 436,20
112	K	766	988766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2,300	-1 032,90	-2 375,67
	D		771	Podlahy z dlaždic				6 850,93
115	K	771	771571112	Montáž podlah z keramických dlaždic	m2	7,660	621,30	4 690,82
116	M	MAT	597611160	dlaždice keramické RAKO 30/30 - standard	m2	7,787	277,40	2 160,11
	D		775	Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely aj.)				8 269,80
15	K		775511830	Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt do suti	m2	42,000	196,90	8 269,80
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				33 613,52
133	K	781	781411111	Montáž obkládek vnitřních	m2	28,770	788,20	22 676,51
134	M	MAT	597611171	obklady keramické RAKO 30/30 - standard	m2	32,760	330,80	10 837,01
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				-10 963,26
138	K	783	783624930	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobně s tmelením - dveře, zárubně	m2	101,700	-107,80	-10 963,26
				<u>Celkem</u>				<u>232 130,56</u>