

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
(dále jako „Dodatek“)

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

se sídlem: Nemocniční 429, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČ: 260 95 149
vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 14
zastoupena: Mgr. Vojtěchem Remeněm, předsedou představenstva,
MUDr. Danou Kopřivovou, členem představenstva

(dále jako „Objednatel“)

a

DCI Czech a.s.

se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
IČ: 045 01 624
vedená v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039
zastoupena: Petrem Kysučanem, místopředsedou představenstva,
Ing. Jiřím Poláčkem, členem představenstva,

(dále jen „Zhotovitel“)
(společně též „smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne Dodatek následujícího znění:

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2021 smlouvu o dílu k veřejné zakázce pod názvem „Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzduchotechniky COS NČK 2020“ a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace na základě, kterých obě smluvní strany konstatují, že je jejich řešení formou dodatku nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článků 4.3 a 14.2 smlouvy o dílo a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článků 4.3 a 14.2 smlouvy o dílo a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) ZZVZ dohodly, že po zahájení a v průběhu provádění prací na Díle byly zjištěny níže uvedené problémy, které je nutno řešit náhradním způsobem a jejich realizace si vyžádá delší časové období, než bylo uvažováno v původní PD, a to s ohledem na technologické postupy a procesy.

„Stavební práce spočívající v rekonstrukci vzduchotechniky COS NČK 2020“

1. Při realizaci podlah na COS byl po odstranění stávajícího PVC zjištěn špatný stav a značná degradace betonového podkladu. Byl navržen a odsouhlasen technologický postup nové vyrovnávací stěrky včetně aplikace armovacího rouna. Nová stěrka si vzhledem k velké nerovnosti stávajícího podkladu, která v některých místech dosahuje rozdílu v průměru 8 mm, vyžaduje z hlediska vysychání delší technologický proces, než bylo původně plánováno.
2. Při stanovení termínu na demontáž stávajících podhledů na COS se vycházelo z předpokládané skladby podhledu (sádkokartonový podhled), ale po odkrytí bylo zjištěno, že stávající podhled byl realizován ze železobetonu, a proto v této části vzniklo zpoždění prováděných demontážních prací.

II.

1. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem se smluvní strany dohodly na prodloužení konečného termínu dokončení o 20 kalendářních dnů, což ve svém důsledku znamená následující změnu ustanovení čl. III, bod 3.3:

Původní znění:

Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 15. 08. 2021, v této lhůtě musí být také Dílo protokolárně a bez vad předáno Objednateli.

Navrhované znění:

Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 03. 09. 2021, v této lhůtě musí být také Dílo protokolárně a bez vad předáno Objednateli.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V C	21	
		UMLOV, a.s.
		rní Brána
...		umlov
		h, MBA
Mgr. Vojtěch Kemr		předseda představenstva
Předseda představenstva		
Nemoc		
		, a.s.
		na
.....		
MUDr.		Pe
člen př		
Nemoc		



DCI Czech a.s.
Štěrbobojská 1404/104 IČ: 04501624
102 00 Praha 10 DIČ: CZ04501624