

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 18. 8. 2021 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy
Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 21000316

a

Zhotovitel: **DIRS Brno s.r.o.**
se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
IČO: 26255618
DIČ: CZ26255618
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 20. 7. 2001 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 40526
zastoupen Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti
ve věcech běžného plnění smlouvy: Pavel Lysek, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer
číslo smlouvy zhotovitele:

II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 18. 8. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo č. objednatele 1100 – 21000316, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající ve vybudování nového přechodu pro chodce včetně středního dělicího ostrůvku a ve vybudování navazujících nástupních ploch zastávek MHD Rozhraní a chodníku, a dále v úpravách parkovacího stání na ulici Ořechovská v Brně, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ořechovská – přechod pro chodce“ (dále jen „Smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1.

- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění díla a úprava ceny díla o vícepráce a méněpráce. Během realizace stavby došlo k nepředvídatelným a neočekávaným skutečnostem, které vedly ke změnám oproti projektové dokumentaci. Jednak byla provedena záměna materiálu trubního propustku z ocelové za betonovou, což zapříčinilo úsporu v ceně díla. V rámci koordinace s přílehlou stavbou „Dostavba kanalizační sítě, komunikace – BRNO – JIH“ byla dále ještě provedena záměna konstrukční vrstvy z ŠCM za vrstvu SC 8/10. Vzhledem k blízkosti stavby k pracovišti příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (dále jen „SÚS JMK“) a nutnosti zajištění pohotovosti pro zimní údržbu komunikací je nutno na základě požadavku SÚS JMK stavební práce ke dni 30. 11. 2021 přerušit a zajistit plynulý dopravní provoz. V termínu od 1. 12. 2021 do 28.2. 2022 se vzhledem k výjezdu vozidel zimní údržby nemohou provádět práce na silnici III/15275 a je tedy v tomto termínu nutné ponechat zimní přestávku s tím, že komunikace bude v nutném rozsahu dokončena.
- 3) Na základě výše uvedených důvodů vznikly na díle méněpráce ve výši 457 091,68 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 401 644,85 Kč bez DPH. Termín dokončení díla je nutné prodloužit do 31.5. 2022.

Čl. III. Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci Smlouvy č. objednatele 1100 – 21000316 ze dne 18. 8. 2021 níže uvedeným způsobem.
- 2) Dosavadní znění čl. III. odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:
„(3) Dokončení a předání stavby: do 31. 5. 2022.“
- 3) U znění neoznačeného článku Cena díla, který následuje po čl. III., se jeho odst. 1 zrušuje a nahrazuje novým zněním:
„(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 5 406 868,09 Kč.“
- 4) Smluvní strany sjednávají, že součástí položkového rozpočtu díla je i rozpočet víceprací a méněprací přiložený jako příloha č. 1 k tomuto Dodatku.
- 5) Smluvní strany sjednávají, že příloha č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku – aktualizovaným harmonogramem prací.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.


Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací


Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram prací – HMG dokončovací práce

Za Objednatele:

V Brně dne: - 8 -12- 2021




Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva



Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva

Za Zhotovitele:

V Brně dne: 29.11.2021



Pavel Lysek
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **868** **Ulice Ořechovská - Přejechod pro chodce (u zast. VHD Rozhraní)**
Objekt: **1** **Dělicí ostrůvek , úprava vozovky a propustek**
Rozpočet: **1** **VCP , MNP**

Objednatel: Brněnské komunikace a.s. IČO: 60733098
 Renneská třída 787/1a DIČ: CZ60733098
 639 Brno - Štýřice

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o. IČO: 26255618
 Jihlavská 731/38 DIČ: CZ26255618
 639 00 Brno - Štýřice

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-55 446,83
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-55 446,83

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-55 446,83 CZK
Základní DPH	21 %	-11 643,83 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -67 090,66 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 410,31	-4
5	Komunikace	HSV			91 891,20	-166
8	Trubní vedení	HSV			76 179,54	-137
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-225 927,88	407
Cena celkem					-55 446,83	100

Položkový rozpočet

S:	868	Ulice Ořechovská - Přechod pro chodce (u zast. VHD Rozhraní)
O:	1	Dělicí ostrůvek , úprava vozovky a propustek
R:	1	VCP , MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 410,31
1	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 25,42*0,1*0,8	m3	2,03360	485,40	987,11
				2,03360		
2	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 25,42*0,1*0,8*0,2	m3	0,40672	59,20	24,08
				0,40672		
3	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,03360	m3	2,03360	208,00	422,99
				2,03360		
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,03360	m3	2,03360	480,00	976,13
				2,03360		
Díl: 5		Komunikace				91 891,20
5	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm 717,9	m2	717,90000	450,00	323 055,00
				717,90000		
6	565231112HT00	Podklad ze štěrku+cem. malty ŠCM tl. 20cm -717,90000	m2	-717,90000	322,00	-231 163,80
Díl: 8		Trubní vedení				76 179,54
7	812392121R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 400 25,42	m	25,42000	674,00	17 133,08
				25,42000		
8	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 12/15 25,42*0,8*0,2 25,48*0,8*0,2-(25,48*3,14*0,25*0,25)/2	m3	5,64378	2 793,60	15 766,46
				4,06720		
				1,57658		
9	8.1R	Revizní šachta	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
10	59223113R	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 40/250 11	kus	11,00000	3 480,00	38 280,00
				11,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-225 927,88
11	919541111HT00	Propustek z ocel trub -DN 400 Montáž propustku. Provedení dle PD.	m	-25,42000	2 290,90	-58 234,68
12	59383455HT	Propustek trouba PE DN 400, bez čel, propustek typu Hel-Cor PA-19 TRENCHCOAT	m	-25,42000	6 596,90	-167 693,20

Cena včetně dodávky a vykládky. Celková délka 25,42 m, světlý průměr 400 mm, tloušťka plechu 2,0 mm, koncové zkosení VTOK a VÝTOK: dle PD, počet pískotěsných spojek s těsněním: 3 ks, revizní šachta bez poklopu: 4 ks.

**HMG dokončovací práce
stavba : "Ořechovská - přechod pro chodce "**

Týdny	1.3.-6.3.	7.3.-13.3.	14.3.-20.3.	21.3.-27.3.	28.3.-3.4.	4.4.-10.4.	11.4.-17.4.	18.4.-24.4.	25.4.-1.5.	2.5.-8.5.	9.5.-15.5.	16.5.-22.5.	23.5.-29.5.
Dělicí ostrůvek , úprava vozovky													
Chodník													
Mobiliář													
Osvětlení													
Dokončení a předání stavby													
Geodetické práce													
Dokumentace skut. provedení													
Dokončení a převzetí díla													

V Brně 15.11.2021

