

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-145/2021, uzavřené dne 01.03.2021

podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo **na projektové práce na akci „Návštěvnícké centrum KRNP“**

Společnost: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Název: DELTAPLAN spol. s.r.o.
Se sídlem: Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7
Zastoupený: Ing. Petr Blažka, jednatel
IČO: 15889866
DIČ: CZ 15889866
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

1. V souladu s článkem V. Změna díla, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku I. Předmět plnění bude upraven dle odsouhlasené přílohy č.1 – Rekapitulace dosavadního průběhu změn DPS na základě dílčích požadavků, vyplývajících z kontrolních dnů.
2. Dále se mění bod III. Cena a platební podmínky. Vzhledem prodloužení termínu realizace stavby a zvýšení náročnosti a četnosti se navyšuje částka za autorský dozor o 560.000,00 Kč bez DPH, tj. 8 měsíců x 70.000,00 Kč (paušál za měsíční výkon AD). Cena se dále navyšuje o částku 281.000,00 Kč za výkony spojené se změnami DPS specifikované v Příloze 1.

Zpevněné plochy a schodiště	135 000,00 Kč	28 350,00 Kč	163 350,00 Kč
autorský dozor zp. Plochy	40 000,00 Kč	8 400,00 Kč	48 400,00 Kč
Učebna v novostavbě	378 000,00 Kč	79 380,00 Kč	457 380,00 Kč
Revize projektu elektroinstalace	445 000,00 Kč	93 450,00 Kč	538 450,00 Kč
Navýšení rozsahu za autorský dozor	560 000,00 Kč	117 600,00 Kč	677 600,00 Kč
Změny DPS	281 000,00 Kč	59 010,00 Kč	340 010,00 Kč
Cena celkem za celé dílo	1 839 000,00 Kč	386 190,00 Kč	2 225 190,00 Kč


3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Přílohy:


Příloha č.1 – Nabídka - Rekapitulace změn DPS

Ve Vrchlabí, dne: - 9. 12. 2021

V Praze, dne: - 9. 12. 2021



PhDr. Robin Böhnisch
ředitel



Ing. Petr Blažka
jednatel

Za správnost:
.....

Rekonstrukce Augustiniánského kláštera, VRCHLABÍ MUZEUM KRKONOŠ

Prodloužení výkonu AD, změny DPS

1) AUTORSKÝ DOZOR

V souladu s navýšením rozsahu expoziční části a nutné koordinace činnosti AD, a vzhledem prodloužení termínu realizace stavby a zvýšení náročnosti a četnosti se navýšuje částka za autorský dozor o **560.000,00 Kč bez DPH** (tj. 8 měsíců x 70.000,00 Kč) cena.

2) Rekapitulace dosavadního průběhu změn DPS na základě dílčích požadavků (body KD):

1. Dočasné opatření ve vazbě novostavby a odložené realizace opěrné stěny a vyrovnávacího schodiště (chodníky a zpevněné plochy).

Dokumentace zpracována na základě rozhodnutí investora o odložení realizace schodiště a opěrné stěny. Bylo nutno navrhnout dočasná opatření, aby bylo možné provést zpětné zásypy okolo novostavby a dokončit plášť novostavby.

Vyprojektováno, předáno, z větší části zrealizováno.

Nabídková cena 35.000,-Kč+dph.

2. Revize kotevních prvků expozice

Na základě rozhodnutí investora (na doporučení stavby) bylo rozhodnuto o změně způsobu kotvení prvků expozice – v DPS bylo zapuštěno do hrubé podlahy, nově na povrchu (montáž po dokončení podlah). Na základě výše uvedeného GP přepracoval dílčí části DPS a skladby podlah.

V průběhu realizace stavby došlo k rozhodnutí o návratu zpět ke skrytému kotvení. Ovšem už v situaci provedených podkladních vrstev podlah. Bylo nutné kotvení zcela přepracovat, navrhnout kotvení dvoudílné – první část zapuštěna do podlahové desky, druhá navařena na povrch.

Současně byly zapracovány i změny projektu expozice.

Nabídková cena za DPS 90.000,-Kč+dph.

3. Další činnosti v rámci jednotlivých Info AD

(vykázané pracovní hodiny nezahrnují hodiny za činnosti, které jsou součástí výkonů AD)

Č.15 zdvojená podlaha ve 2.NP a č.18 dřevěné podlahy

Změna typu podlah v dílčích částech expozice. Ve 2.NP přístavby původně betonová podlaha nedutým prostorem nově využití prostoru pro expozici. V 1.NP místo využití původních dřevěných podlah dílčí „ostrůvky“ nových prkenných podlah.

Cena statiky = 6.000Kč (subdodávka)

Cena AS části = 21.000Kč (28 prac.hodin)

Č.24 a 29 úprava větrání CHUC

Tato změna souvisí s rozhodnutím o odvětrání CHUC do nového vikýře ve střeš, místo původního řešení do stávajícího okna.

Cena VZT = 4.500Kč (subdodávka)

Cena AS části = 19.500Kč (26 prac.hodin)

Č.30 Turnikety a č.34 bezpečnostní rámy



Zpracování nových požadavků na turnikety a bezpečnostní rámy do podkladů stavby = příprava v podlahách a pro kabeláž.

Cena = 12.000Kč (16 prac.hodin)

Č.3v8 Zámečnické prvky v technické místnosti

Zpracování nových požadavků a skutečného provedení snížení podlahy technické místnosti.

Cena VZT = 6.000Kč (subdodávka)

Cena statiky = 6.000Kč (subdodávka)

Cena = 18.000Kč (24 prac.hodin)

Nabídková cena za InfAd až do InfAD č.34 = 93.000,-Kč+dph.

Celková částka: 281.000,00 Kč

Ing. Petr Blažka

