

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 19. 7. 2021 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy
Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 21000244

a

Zhotovitel: **Dopravní stavby Brno, s.r.o.**
se sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Brno
IČO: 45474281
DIČ: CZ45474281
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 28. 4. 1992 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 5062
zastoupen Ing. Martinem Matuškou, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy
Ing. Martinem Matuškou, jednatelem
ve věcech technických
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: 50 - 5913

II. Preambule

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 19. 7. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo č. objednatele 21000244, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební úpravy spojené s opravou chodníku a parkovacího stání na ulici Sokolská v úseku Kounicova – Botanická v délce 180

metrů, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ulice Sokolská – úprava chodníku“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IV. odst. 3 a čl. XVII. odst. 6 smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1.

- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění díla a navýšení jeho ceny. Během realizace stavby došlo k nepředvídatelným skutečnostem, které vedly ke změnám oproti projektové dokumentaci. Jednak kabely musí být z důvodu požadavku správce sítě uloženy do dvou chrániček místo do jedné. Dále pak současný stav zábradlí byl horší, než se předpokládalo, a proto musí být osazeno nové zábradlí místo repasování původního. Nová ŽB zeď musí být prodloužena o cca 10 metrů, jelikož technický stav této části zdi je havarijní. A na základě stížností občanů bude provedeno posunutí parkovacích dorazů tak, aby vznikl větší prostor pro pěší.
- 3) Na základě výše uvedených důvodů vznikly na díle vícepráce ve výši 558 027,65 Kč bez DPH, kvůli nimž není možné dodržet původně sjednané lhůty k plnění. Proto se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění, jakož i na změně ceny díla.

Čl. III.

Změna smlouvy o dílo

- 1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy č. objednatele 21000244 ze dne 19. 7. 2021 níže uvedeným způsobem.
- 2) Dosavadní znění čl. III. odst. 3 a 4 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:
*„(3) Ukončení veškerých stavebních prací včetně vyklizení staveniště: nejpozději do 120 dnů od předání staveniště.
(4) Dokončení a převzetí díla včetně dokladové části: nejpozději do 60 dnů ode dne dokončení stavebních prací.“*
- 3) Dosavadní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 5 652 142,53 Kč.“
- 4) Smluvní strany sjednávají, že součástí položkového rozpočtu díla je i rozpočet víceprací a méněprací přiložený jako příloha č. 1 k tomuto Dodatku.
- 5) Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli aktualizovaný Harmonogram prací, a to nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.


- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Přílohy:


Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za Objednatele:

V Brně dne: - 8 -12- 2021




Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva



Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva

Za Zhotovitele:

V Brně dne:



Ing. Martin Matuška
jednatel

Rekapitulace ceny víceprací a méněprací

Stavba: Ulice Sokolská - Úprava chodníku v úseku Kounicova - Botanická

Vícepráce	
SO 101.02: Chodník - vícepráce - chráničky a zábradlí	427 550,00
SO 201: Přípravné práce a dokončovací práce	18 850,00
SO 201.1: Nová ŽB konstrukce	91 988,50
SO 101.02: Chodník - vícepráce - posunutí parkovacích dorazů	31 199,15
SO 201.1: Nová ŽB konstrukce - vícepráce - izolace	8 778,00
Celkem vícepráce bez DPH	578 365,65

Méněpráce	
SO 201.2: Zachovaná konstrukce	-12 234,00
SO 201.3: Zábradlí	-8 104,00
Celkem méněpráce bez DPH	-20 338,00

Vícepráce celkem	578 365,65
Méněpráce celkem	-20 338,00
Celkem	558 027,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	788	Ulice Sokolská - Úprava chodníku v úseku Kounicova - Botanická
O:	101	Chodník
R:	101.02	Chodník - vícepráce - chráničky a zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M23		Montáže potrubí				144 000,00
107	230210011RAT	Uložení chráničky ve výkopu, vč. zamních prací a odvozu	m	180,00000	800,00	144 000,00

smlouva

Hloubení rýhy 60 x 50 cm v homině 3. Svislé přemístění výkopku. Zřízení kabelového lože a obsyp potrubí z kopaného písku (0,10 m³/m), dodání kopaného písku, přisun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovanou vrstvou písku tloušťky 5-10 cm pod kabelem. Dodávka a uložení chráničky ve výkopu - KOPODUR 110 půlená vč. protahovací lanka a zátek. Zakrytí kabelu ochrannou, nebo výstražnou fólií z PVC s rozvinutím a uložení, vč. dodávky fólie. Zásyp nezapažené rýhy sypaninou se ztuhnutím. Naložení přebytku po zásypu (0,10 m³/m rýhy) na dopravní prostředek. Odvoz do 15 km a uložení na skládku.

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				283 550,00
108	R1	Dodávka zábradlí výšky 1,1m, pozink	m	53,00000	5 350,00	283 550,00

Dohodnutá cena (není ve smlouvě)

Celkem						427 550,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	788	Ulice Sokolská - Úprava chodníku v úseku Kounicova - Botanická
O:	201	Opěrná zeď
R:	0	Přípravné práce a dokončovací práce - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96						18 850,00
4	967158	OA0	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	m3	6,50000	2 900,00
						18 850,00
Celkem						18 850,00

smlouva

JKSO:

815.41 zdi opěrné
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	788	Ulice Sokolská - Úprava chodníku v úseku Kounicova - Botanická
O:	201	Opěrná zeď
R:	1	Nová ŽB konstrukce - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 1		Zemní práce				6 613,00	
1	1227380A0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	5,00000	450,00	2 250,00	smlouva
2	171200A0	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5,00000	13,00	65,00	smlouva
3	171800A0	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,80000	560,00	2 128,00	smlouva
4	014101 OA0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	5,00000	190,00	950,00	smlouva
5	17280 OA0	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	1,20000	600,00	720,00	smlouva
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				250,00	
6	214610A0	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	5,00000	50,00	250,00	smlouva
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				84 315,50	
7	3273250A0	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	6,50000	9 562,00	62 153,00	smlouva
8	3273650A0	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	0,50000	44 325,00	22 162,50	smlouva
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				360,00	
9	4513120A0	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,12000	3 000,00	360,00	smlouva
Díl: 8		Trubní vedení				450,00	
10	87527 OA0	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	m	10,00000	45,00	450,00	smlouva
Celkem						91 988,50	

JKSO:

815.41 zdi opěrné
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	788	Ulice Sokolská - Úprava chodníku v úseku Kounicova - Botanická
O:	101	Chodník
R:	101.02	Chodník - vícepráce - posunutí parkovacích dorazů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 1		Zemní práce				551,20	
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zámková nebo skládebná dl. - chodníky : 8 kusů dlažby na 1 carstop: 8*36*0,036	m2	10,40000	53,00	551,20	smlouva
				10,36800			
Díl: 5		Komunikace				1 300,00	
44	564831111R00	Podklad ze štěrkodrtě s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	10,40000	125,00	1 300,00	smlouva
Díl: 69		Dlažby a předlažby komunikací				4 510,35	
57	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. (1,79*821,10)*0,95238	m2	10,40000	337,00	3 650,40	smlouva
				763,70476			
63	59245300R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm park+manipulační plocha - ztrátě 5% : (2,6)*1,05	m2	2,73000	315,00	859,95	smlouva
				2,73000			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				10 224,00	
78	914001111T01	Osazení parkovacího dorazu vč. kotvení dle technologie výrobce Provedení dle PD.	kus	36,00000	284,00	10 224,00	smlouva
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 032,00	
95	966005111H01	Dmť zahrazovacího sloupku - Demontáž parkovacích dorazů	ks	36,00000	362,00	13 032,00	použitá položka za smlouvy - podobné práce

Odstranění zahrazovacího sloupku s naložením na dopravní prostředek. Odvezení, uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.

sloupky u sjezdu : 6 6,00000
zábrany okolo sloupů VO : 6 6,00000

Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				405,60
103	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	7,80000	52,00	405,60
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : (10,4-2,6) 7,80000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				912,00
105	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďový jakékoliv délky objektu	t	4,56000	200,00	912,00
vodorovně do 200 m						

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				264,00
108	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,60000	40,00	24,00
Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložení.						

zničená zámková dlažba:2,6*0,23 0,60000

109	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,20000	10,00	42,00
celkem 8 km : 7*0,6 4,20000						

110	979990101T00	Poplatek za skládku sutí	t	0,60000	330,00	198,00
Uložení na skládce vytěženého materiálu BKOM a.s. předepsaným způsobem nebo uložení = poplatek na nejbližší řízené skládce.						
Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 0,6 0,60000						

Celkem						31 199,15
---------------	--	--	--	--	--	------------------

JKSO:

822.55 plochy odstavné (i parkovací)
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živíci
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	788	Ulice Sokolská - Úprava chodníku v úseku Kounicova - Botanická
O:	201	Opěrná zeď
R:	1	Nová ŽB konstrukce - vícepráce - izolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 778,00
1	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena	m2	100,00000	56,50	5 650,00
2	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	23,00000	136,00	3 128,00

RTS 2021
RTS 2021

Celkem						8 778,00
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

JKSO:

815.41 zdi opěrné
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	788	Ulice Sokolská - Úprava chodníku v úseku Kounicova - Botanická
O:	201	Opěrná zeď
R:	2	Zachovaná konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-4 066,70
1	17120OA0	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-20,03300	13,00	-260,43
2	014101 OA0	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU	m3	-20,03300	150,00	-3 806,27
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						-6 934,50
3	625452 OA0	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT CEM S VLOŽ Z PLET	m2	-15,41000	450,00	-6 934,50
Díl: 97 Prorážení otvorů						-1 232,80
4	97811 OA0	OTLUČENÍ OMÍTKY	m2	-15,41000	80,00	-1 232,80
Celkem						-12 234,00

JKSO:

815.41 zdi opěrné
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	788	Ulice Sokolská - Úprava chodníku v úseku Kounicova - Botanická
O:	201	Opěrná zeď
R:	3	Zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	140110120	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 28 x 2,6 mm				-2 054,00
3	140110360	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 60,3 x 4,0 mm	m	-16,00000	65,00	-1 040,00
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				
5	78312 OA0	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	m2	-10,00000	505,00	-6 050,00
Celkem						-8 104,00

JKSO:

815.41 zdi opěrné
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

