

DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2019, č. smlouvy Objednatele: : E618-S-3587/2019/Svj, č. smlouvy
Zhotovitele: 119 090, ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901/5003520150 (dále jen „Smlouva“)

na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení a autorského dozoru
projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce mostu v km 287,291 trati Retz (ÖBB) – Kutná Hora“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

██
██

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

I ██
██

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

██
██

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 101/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 045 98 555; DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka C 250116

zastoupená: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: ██

b) ve věcech technických: ██

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: I [REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 101/14, Praha 4, PSČ: 142 00

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě, ve znění předchozích dodatků je:

Úprava harmonogramu plnění:

Smluvní strany se dohodly na aktualizaci harmonogramu plnění 5. dílčí etapy, termín plnění uvedené dílčí etapy se posouvá o 3 měsíce, z termínu **do 19 měsíců od schválení ZP v CK MD** na termín nový, **do 22 měsíců od schválení ZP v CK MD**. Změna spočívá v prodloužení celkové lhůty pro nabytí právní moci společného povolení, a to kvůli časové prodlevě při uzavírání smlouvy SOSB o zřízení věcného břemene a smlouvy o nájmu pozemků mezi investorem a Povodím Labe, s.p.. Dalším důvodem zdržení je nutnost vydání souhlasu s vynětím pozemků ze ZPF ze strany Povodí Labe, s.p. jako jeden z podkladů pro vydání celkového souhlasu s vynětím ze ZPF, o jehož vydání byl požádán MěÚ Kutná Hora OŽP.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě Čl. 4, odst. 4.2.

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení Čl. 12., odst. 12.2. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se Čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

| Etapa | Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla) | | Popis činností prováděných v dílčí etapě | Podmínky dokončení dílčí etapy |
|----------------|--|--|---|--|
| Zahájení prací | po nabytí účinnosti SoD | | - | - |
| 1. dílčí etapa | Do 2 měsíců od nabytí účinnosti SoD | | K připomínkám ZP dle ZTP | Předávací protokol podepsaný zadavatelem. |
| 2. dílčí etapa | Do 4 měsíců od nabytí účinnosti SoD | | Kompletní ZP se zapracovanými připomínkami ke schválení v CK MD | Předávací protokol podepsaný zadavatelem. Předložení Záměru projektu na CK MD. |

| | | | | |
|--------------------------------|---|--|---|--|
| 3. dílčí etapa | Do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD | | DUSP a PDPS k připomínkám | Předávací protokol podepsaný zadavatelem. |
| 3a. dílčí etapa | Do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD | | Přepřepočování ZOV dle změny jízdního řádu včetně souvisejících částí dokumentace | Předávací protokol podepsaný zadavatelem. |
| 4. dílčí etapa | Do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD | | DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrhem ZTP na realizaci stavby. Podání žádosti o společné povolení. | Předávací protokol podepsaný zhotovitelem. Potvrzení o podání žádosti o společné povolení od stavebního úřadu. |
| 5. dílčí etapa | Do 22 měsíců od schválení ZP v CK MD | | Nabytí právní moci společného povolení | Společné povolení, vč. nabytí právní moci. Předávací protokol podepsaný zadavatelem. |
| 6. dílčí etapa – ukončení díla | 12 měsíců (předpoklad 06/2021-05/2022) | | Autorský dozor projektanta při realizaci stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců. | Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí)-stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta. |

II.

- Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčená Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 4 zajistí Objednatel.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
- Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze
Za Objednatele:



09.12.2021 15:05
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze
Za Zhotovitele:

Datum: 2021.12.03
09:15:00 +01'00'

Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti SAGASTA s.r.o.