

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

„Rek. ul. Koněvovy, Praha 3, č. akce 999337/1“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/20/5900/027

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2146-841/TC/21/20/11

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden
musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby pověřené k jednání ve věcech technických:

Milan Zach, ředitel investičního úseku

Petr Kalous – vedoucí odd. přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová, technik odd. přípravy a realizace investic

(dále také jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

obchodní firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, odd. B, vl. 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

č. ú.: 112071233/0300

zastoupena: Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti
- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát

(dále také jako „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo (č. číslo Smlouvy Objednatele: 3/20/5900/027, číslo Smlouvy Zhotovitele: SDI/2146-841/TC/21/20/11) ze dne 11.6.2020 na realizaci stavby „**Rek. ul. Koněvovy, Praha 3, č. akce 999337/1**“.
2. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem.
3. Tímto se smluvní strany na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak dále uvedeno.
4. Odůvodnění změn dle přílohy číslo 2 Dodatku:

1(C) - Přeložky kabelů Dial Telecom

V průběhu prací na přeložkách chrániček optických kabelů ve vlastnictví společnosti Dial Telecom, a.s. bylo na základě informace od správce sítě zjištěno, že v době mezi zpracováním dokumentace stavby a vlastní realizací došlo k zafoukání 2 optických kabelů o kapacitě 96 vláken. Správce požaduje měření na optických kabelech přímou metodou před a po přeložce, tedy 2x 3 etapy x 2 kabely = 12 měření.

1(D) - Změna sadových úprav na základě změny stavby před dokončením 2020

Na základě projednání změny stavby před dokončením došlo ke změně počtu realizovaných stromů v RDS. Ve staničení cca km 0,380-0,450 mělo být pokáceno 9ks stávajících stromů a dojít k výsadbě 7ks stromů nových. V konečné verzi schválené RDS je 9ks stávajících stromů ponecháno a je nutné provést opatření ke zlepšení jejich stanoviště ošetřením jejich kořenového systému metodou AIRSPADE a doplnění nové vrstvy organicko minerálním substrátem a 7ks nových stromů se nevysazuje. Na základě změny stavby před dokončením (požadavek MHMP) byly doplněny 4ks stromů (Ginkgo biloba 'Tremonia') do nových rabátek v ose parkovacích zálivů, jež jsou nového stavebního objektu SO 802.

1(E) - Demolice zbytků původní tramvajové trati v tělese vozovky - 2.etapa

Při frézování vozovky v rozsahu 2.etapy rekonstrukce komunikace ve staničení km 0,200 - 0,480 se narazilo na pozůstatky původního betonového tělesa tramvajové trati s železnými výztuhami a zbytky kolejnic. Z tohoto důvodu bylo nutné betonové těleso bourat jiným způsobem, než předpokládal projekt v rozsahu 1527 m².

1(F) - Demolice starého vodovodního řadu - 2.etapa

Při realizaci zemních prací byl zastižen starý litinový částečně obetonovaný vodovodní řad ve staničení 0,230 - 0,400 průměru DN 400 a ve staničení 0,400 - 0,480 DN 300, který byl v kolizi s budovanou konstrukcí vozovky a drenáží a musel být odstraněn.

1(G) - Sanace podloží vozovky etapa 2

Po demolici stávajícího souvrství vozovky bylo v etapě mezi ulicemi Rokycanova a vjezd na parkoviště soukromé vysoké školy (tedy staničení 0,200 - 0,450) na základě nevyhovujících zkoušek a kontroly geologem stavby nutno sanovat aktivní zónu vozovky ve větším rozsahu než předpokládal projekt. Zvětšený rozsah sanovaných ploch je 1896,8 m².

1(K) - Demolice zbytků původní tramvajové trati v tělese vozovky - 3.etapa

Při frézování vozovky v rozsahu 3.etapy rekonstrukce komunikace ve staničení km 0,480 - 0,686 se narazilo na pozůstatky původního betonového tělesa tramvajové trati s železnými

výztuhami a zbytky kolejnic. Z tohoto důvodu bylo nutné betonové těleso bourat jiným způsobem, než předpokládal projekt (v rozsahu 1106 m²).

1(L) - Demolice starého vodovodního řadu - 3. etapa

Při realizaci zemních prací byl zastížen starý litinový částečně obetonovaný vodovodní řad ve staničení 0,400 - 0,654,5 průměru DN 300, který byl v kolizi s budovanou konstrukcí vozovky a drenáží a musel být odstraněn.

1(M) - Sanace podloží vozovky - 3. etapa

Po demolici stávajícího souvrství vozovky bylo v etapě mezi vjezdem na parkoviště soukromé vysoké školy a ulicí Černínova (tedy staničení 0,450 - 0,686) na základě nevyhovujících zkoušek a kontroly geologem stavby nutno sanovat aktivní zónu vozovky ve větším rozsahu než předpokládal projekt. Zvětšený rozsah sanovaných ploch je 1174,1 m².

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se v části ceny za Dílo mění takto:

Původní cena díla dle SOD bez DPH:	118 493 642,99 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH dle § 222 odst. 4 ZZVZ:	2 195 416,63 Kč
Cena díla včetně Dod. č. 1 bez DPH:	120 689 059,62 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	- 1 246 342,71 Kč
<u>Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:</u>	<u>13 006 651,53 Kč</u>
Cena Díla včetně Dodatku č. 2 bez DPH:	132 449 368,44 Kč

Celková změna nákladů dle ZL č. 1A-1M **13 955 725,45 Kč**

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – ZBV přehled změn
 - b) Příloha č. 2 – ZBV Změnové listy
 - c) Příloha č. 3 - Plná moc pro Ing. Michaela Procházku a Ing. Jana Černého

V Praze dne

Za Objednatele

**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

Za Zhotovitele

STRABAG a.s.

**Ing. Josef
Richtr**

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2021.12.10
10:24:20 +01'00'

**Ing. Michael
Procházka**

Podpsal Ing. Michael Procházka
DN: cn=Ing. Michael Procházka, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841.2719,
email=michael.prochazka@strabag.com
Datum: 2021.12.08 14:22:52 +01'00'

**Ing. Michael Procházka
na základě plné moci**

**Filip
Hájek**

Digitálně podepsal
Filip Hájek
Datum: 2021.12.10
10:32:25 +01'00'

**Ing. Jan
Černý**

Podpsal Ing. Jan Černý
DN: cn=Ing. Jan Černý, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841.2719,
email=jan.cerny@strabag.com
Datum: 2021.12.07 08:35:39
+01'00'

**Ing. Jan Černý
na základě plné moci**

Milan
Zach

Digitálně podepsal
Milan Zach
Datum: 2021.12.09
15:44:19 +01'00'

Petr
Kalous

Digitálně podepsal
Petr Kalous
Datum: 2021.12.09
16:17:46 +01'00'

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ul. Konevovy, Praha 3, 6. akce 999337H

15 z prijatých smýšľav	15 z prijatých smýšľav
222	222
Stožiarov zám. 222 4 655 (7)	Stožiarov zám. 222 4 655 (7)
0,00%	0,00%
Stožiarov zám. 222 4 655 (7)	Stožiarov zám. 222 4 655 (7)
0,00%	0,00%
111,78%	111,78%
102 448 369,44 Kč	102 448 369,44 Kč
118 846 642,90 Kč	118 846 642,90 Kč

15% z Prizna smjernica

17 774 046,45 Kč

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

13 866 726,46 Kč	Suma cen vypracovaných a dokončených prací dle § 222 odst. (b) a) (ZZVZ)
11,76 %	Středovní limitu 30 % - součet Zmín dle § 222 odst. (b) a) (ZZVZ)
36 548 082,90 Kč	Základní limitu 30 % pro Zmín dle § 222 odst. (b) a) (ZZVZ)

unpublished

[illegible]

rephrased

reproduced

Stadovani (kerpini) limbu 10 % z PVRu (ambvni)	17 774 046 K€	0,00%
Stadovani (kerpini) limbu (A B S)	17 774 046 K€	0 K€
Zrva de vtepani limbu	17 774 046 K€	17 774 046 K€

Wiederholen

<http://www.oxfordjournals.org/>

Stadsvan't Kintje gae Zandry de miltien de 222 o-lyt. (4) 2242

OK a minute

[illegible]

Poznámka: Formulář má reformovaný charakter a zobrazuje stav k datu příjmu. Evidenční číslo vyřazuje se. Evidenční číslo je uvedeno na zadní straně formuláře.

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ul. Koněvovy, Praha 3, č. akce 999337/1	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 424 Přeložky kabelů Dial Telecom	Číslo ZBV: 1 (C)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 424 Přeložky kabelů Dial Telecom		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.6.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) -----
- (f) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2

Příjemce

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
IČ 60838744
DIČ CZ03447286

TSK a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
IČ 03447286
DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1(C) - Přeložky kabelů Dial Telecom

V průběhu prací na přeložkách chráničů optických kabelů v majetku Dial Telecom bylo na základě informace od správce sítě zjištěno, že v době mezi zpracováním dokumentace stavby a vlastní realizací došlo k zafoukání 2 optických kabelů o kapacitě 96 vláken. Správce požaduje měření na optických kabelech přímou metodou před a po přeložce, tedy 2x 3 etapy x 2 kabely = 12 měření.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy konstrukce vznikla na v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	1 120 800,00	1 120 800,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Digitalně podepsal Ing. Zuzana Hronová Datum: 2021.11.25 15:19:54 10100
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis	Milan Zach	Digitalně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.25 22:50:21 10100
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	datum	podpis	Ing. Josef Richtr	Digitalně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2021.11.26 08:46:31 10100
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	7.10.2021	podpis Ing. Martin Pilát Podepsal Ing. Martin Pilát Datum: 2021.11.25 12:39:00 10100
					Číslo paré: 1,2

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ul. Koněvovy, Praha 3, č. akce 999337/1	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 801 - Sadové úpravy	Číslo ZBV: 1 (D)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 801 - Sadové úpravy		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.6.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) -----
- (f) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2

Příjemce

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
IČ 60838744
DIČ CZ03447286

TSK a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
IČ 03447286
DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zadavatel

Popis a zdůvodnění Změny:

1(D) - Změna sadových úprav na základě změny stavby před dokončením 2020

Na základě projednání změny stavby před dokončením došlo ke změně počtu realizovaných stromů v RDS. Ve staničení cca km 0,380-0,450 mělo být pokáceno 9ks stávajících stromů a dojít k výsadbě 7ks stromů nových. V konečné verzi schválené RDS je 9ks stávajících stromů ponecháno a je nutné provést opatření ke zlepšení jejich stanoviště ošetřením jejich kořenového systému metodou AIRSPADE a doplnění nové vrstvy organicko minerálním substrátem a 7ks nových stromů se nevysazuje.

Na základě změny stavby před dokončením (požadavek MHMP) byly doplněny 4ks stromů (Ginkgo biloba 'Tremonia') do nových rabátek v ose parkovacích zálivů jež jsou nového stavebního objektu SO 802.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy konstrukce vznikla na v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 596 467,62	191 703,08	-404 764,54

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Digitalně podepsal Ing. Zuzana Hronová Datum: 2021.11.25 08:52:28 +0100
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis	Milan Zach	Digitalně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.25 08:52:28 +0100
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	datum	podpis	Ing. Josef Richt	Digitalně podepsal Ing. Josef Richt Datum: 2021.11.25 08:52:28 +0100
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	7.10.2021	podpis Ing. Martin Pilát Digitalně podepsal Ing. Martin Pilát Datum: 2021.11.25 12:38:11 +0100
					Číslo paré: 1,2

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ul. Koněvovy, Praha 3, č. akce 999337/1	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 Komunikace	Číslo ZBV: 1 (E)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.6.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) -----
- (f) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2	Příjemce
STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5 IČ 60838744 DIČ CZ03447286	TSK a.s. Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 IČ 03447286 DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1(E) - Demolice zbytků původní tramvajové trati v tělese vozovky - 2.etapa

Při frézování vozovky v rozsahu 2.etapy rekonstrukce komunikace ve staničení km 0,200 - 0,480 se narazilo na pozůstatky původního betonového tělesa tramvajové trati s železnými výztuhami a zbytky kolejnic. Z tohoto důvodu bylo nutné betonové těleso bourat jiným způsobem než předpokládal projekt v rozsahu 1527 m2.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy konstrukce vznikla na v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-376 892,99	1 943 637,98	1 566 744,99

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Digitálně podepsal Ing. Zuzana Hronová Datum: 2021.11.25 13:25:42 +01'00'
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.25 22:59:47 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	datum	podpis	Ing. Josef Richt	Digitálně podepsal Ing. Josef Richt Datum: 2021.11.26 08:54:19 +01'00'
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	7.10.2021	Ing. Martin Pilát Datum: 2021.11.25 12:37:55 +01'00'
				Číslo paré: 1,2	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ul. Koněvovy, Praha 3, č. akce 999337/1	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 501.2 - uliční vpusti	Číslo ZBV: 1 (F)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 501.2 - uliční vpusti		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.6.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) -----
- (f) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2

Příjemce

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5

IČ 60838744

DIČ CZ03447286

TSK a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

IČ 03447286

DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1(F) - Demolice starého vodovodního řadu - 2.etapa

Při realizaci zemních prací byl zastižen starý litinový částečně obetonovaný vodovodní řad ve staničení 0,230 - 0,400 průměru DN 400 a ve staničení 0,400 - 0,480 DN 300, který byl v kolizi s budovanou konstrukcí vozovky a drenáží a musel být odstraněn.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy konstrukce vznikla na v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	441 065,82	441 065,82

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Digitálně podepsal Ing. Zuzana Hronová Datum: 2021.11.26 08:56:27 +01:00
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.26 08:56:27 +01:00
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	datum	podpis	Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2021.11.26 08:56:27 +01:00
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	7.10.2021	podpis Ing. Martin Pilát Digitálně podepsal Ing. Martin Pilát Datum: 2021.11.26 08:56:27 +01:00
				Číslo paré: 1,2	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ul. Koněvovy, Praha 3, č. akce 999337/1	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 Komunikace	Číslo ZBV: 1 (G)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.6.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Kopie relevantních zápisů v SD
- (f) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2	Příjemce
STRABAG a.s.	TSK a.s.
Kačírkova 982/4	Řásnovka 770/8
158 00 Praha 5	110 00 Praha 1
IČ 60838744	IČ 03447286
DIČ CZ03447286	DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1(G) - Sanace podloží vozovky - 2.etapa

Po demolici stávajícího souvrství vozovky bylo v etapě mezi ulicemi Rokycanova a vjezd na parkoviště UJAK (tedy staničení 0,200 - 0,450) na základě nevyhovujících zkoušek a kontroly geologem stavby nutno sanovat aktivní zónu vozovky ve větším rozsahu než předpokládal projekt. Zvětšený rozsah sanovaných ploch je 1896,8 m².

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy konstrukce vznikla na v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	4 682 405,07	4 682 405,07

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Digitálně podepsal Ing. Zuzana Hronová Datum: 2021.11.25 13:23:18 +0100
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.25 22:59:02 +0100
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	datum	podpis	Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2021.11.26 08:59:24 +0100
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	7.10.2021	podpis Ing. Martin Pilát Podepsal Ing. Martin Pilát Datum: 2021.11.25 16:31:59 +0100
				Číslo paré: 1,2	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ul. Koněvovy, Praha 3, č. akce 999337/1	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 Komunikace	Číslo ZBV: 1 (K)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.6.2020
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
 Zhotovitel: Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) -----
- (f) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2	Příjemce
STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5 IČ 60838744 DIČ CZ03447286	TSK a.s. Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 IČ 03447286 DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1(K) - Demolice zbytků původní tramvajové trati v tělese vozovky - 3.etapa

Při frézování vozovky v rozsahu 3.etapy rekonstrukce komunikace ve staničení km 0,480 - 0,686 se narazilo na pozůstatky původního betonového tělesa tramvajové trati s železnými výztuhami a zbytky kolejnic. Z tohoto důvodu bylo nutné betonové těleso bourat jiným způsobem než předpokládal projekt v rozsahu 1106 m2.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy konstrukce vznikla na v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 272 982,09	1 407 769,22	1 134 787,13

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Digitálně podepsal Ing. Zuzana Hronová Datum: 2021.11.25 15:24:18 +0100'
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.25 22:48:50 +0100'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	datum	podpis	Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2021.11.25 09:00:33 +0100'
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	7.10.2021	podpis Ing. Martin Pilát 2021.11.25 12:36:59 +0100'
				Číslo paré: 1,2	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ul. Koněvovy, Praha 3, č. akce 999337/1	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 501.2 - uliční vpusti	Číslo ZBV: 1 (L)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 501.2 - uliční vpusti		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.6.2020
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
 Zhotovitel: Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) -----
- (f) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2	Příjemce
STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5 IČ 60838744 DIČ CZ03447286	TSK a.s. Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 IČ 03447286 DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1(L) - Demolice starého vodovodního řadu - 3.etapa

Při realizaci zemních prací byl zastižen starý litinový částečně obetonovaný vodovodní řad ve staničení 0,400 - 0,654,5 průměru DN 300, který byl v kolizi s budovanou konstrukcí vozovky a drenáží a musel být odstraněn.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy konstrukce vznikla na v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.
 Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	355 421,20	355 421,20

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Digitálně podepsal Ing. Zuzana Hronová Datum: 2021.11.25 22:48:28 +0100
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.25 22:48:28 +0100
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	datum	podpis	Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2021.11.26 09:01:55 +0100
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	7.10.2021	podpis Ing. Martin Pilát Podpsal Ing. Martin Pilát Datum: 2021.11.26 12:36:43 +0100
				Číslo paré: 1,2	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce ul. Koněvovy, Praha 3, č. akce 999337/1	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 Komunikace	Číslo ZBV: 1 (M)
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.6.2020

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) Kopie relevantních zápisů v SD
- (f) Fotodokumentace (elektronicky)

Paré č. 1,2	Příjemce
STRABAG a.s.	TSK a.s.
Kačírkova 982/4	Řásnovka 770/8
158 00 Praha 5	110 00 Praha 1
IČ 60838744	IČ 03447286
DIČ CZ03447286	DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1(M) - Sanace podloží vozovky - 3.etapa

Po demolici stávajícího souvrství vozovky bylo v etapě mezi ulicemi Rokycanova a vjezd na parkoviště UJAK (tedy staničení 0,200 - 0,450) na základě nevyhovujících zkoušek a kontroly geologem stavby nutno sanovat aktivní zónu vozovky ve větším rozsahu než předpokládal projekt. Zvětšený rozsah sanovaných ploch je 1896,8 m².

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy konstrukce vznikla na v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0	2 863 849,15	2 863 849,15

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová Digitálně podepsal Ing. Zuzana Hronová Datum: 2021.11.25 13 9526 401007
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis	Milan Zach Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.25 22 4730 401007
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno	datum	podpis	Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2021.11.26 090645 401007
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	7.10.2021
			podpis	Ing. Martin Pilát Podepsal Ing. Martin Pilát Datum: 2021.11.26 12 36129 401007
			Číslo paré: 1,2	

PLNÁ MOC

