

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 je úprava termínu plnění 5. dílčí etapy plnění díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

Důvodem pro úpravu termínu odevzdání 5. dílčí etapy plnění Díla je skutečnost, že Dohoda o podmínkách realizace stavby s Českými drahami, která je nutná pro vydání stavebního povolení, viz dodatek č. 6, byla uzavřena až dne 12. 11. 2021. Zhotovitel tuto dohodu neprodleně předal na Drážní úřad, ale s přihlédnutím k nutným správním lhůtám není reálné, aby stavební povolení nabylo právní moci do 22.12.2021 dle plánovaného harmonogramu v SoD. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu dokončení 5. dílčí etapy o tři měsíce, tj. do 22.03.2022. V návaznosti na prodloužení termínu dokončení 5. dílčí etapy dochází také k úpravě termínů 7. dílčí etapy plnění díla a termín ukončení díla.

Dalším důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna korespondenční adresy Objednatele a dále změna způsobu a adresy pro doručování faktur Objednatele.

V souvislosti se shora uvedeným se tak upravuje článek 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a příloha č. 5, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodli na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-663/2019/PH, č. smlouvy Zhotovitele: SML-P-2019-002, uzavřené dne 08. 03. 2019, ve znění dodatků č. 1 až č. 6, takto:

1) Čl. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.16, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/DSP/15/18, OP/ZP-DUR/12/18
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP/09/18, TP/ZP+DUR/12/18 c) Zvláštní technické podmínky č.j. 75/2019-SŽDC-SSZ-ÚT1
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

2) Příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 7 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-663/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: SML-P-2019-002, nedotčené tímto dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 7 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je tato příloha:
příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 7

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze



09.12.2021 15:03
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správa západ

Správa železnic, státní organizace



Datum: 2021.12.08
12:59:49 +01'00'

.....
Ing. Martin Koudelka

jednatel společnosti

PROJEKT servis spol. s r.o.

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<u>1a. Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předložení ZP k připomínkám, včetně potřebných průzkumů a návrhu dopravního řešení dle bodu 3.2.1. ZTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>1b. Dílčí etapa</u>	do 20.12.2019	Předložení ZP nové varianty se zachováním krytu civilní obrany a bez nutnosti přeložení kabe- lovodu k připomínkám	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>2. Dílčí etapa</u>	do 15.10.2020	Návrh technického řešení, kompletní DUSP k připomínkovému řízení (vč. POV, výkazu výměr a soupisu prací bez kompletní části H)	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>3. Dílčí etapa</u>	do 22.03.2021	Dílčí předání DUSP se zpracovanými připomínkami s dokladovou částí	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4. Dílčí etapa</u>	22.03.2021	Podání žádosti o společné řízení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<u>5. Dílčí etapa</u>	do 12 měsíců od podání žádosti o společné řízení	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli

6. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.03.2021	Definitivní předání DUSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
7. <u>Dílčí etapa</u>	24 měsíců (předpoklad od 04/2022 do 04/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 04/2024</u> (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)	-	Po ukončení <u>přejímacího řízení Stavby</u> a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)