



Dodatek č. 2

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PT-001133**

Číslo smlouvy Poskytovatele: **TU-21104**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): **500 151 0002**

Název související veřejné zakázky:

I/15 Trnovany, obchvat - TS/HDM-4/ZP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TUBES spol. s r.o.

se sídlem: Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4

IČO: 25062255

DIČ: CZ25062255

zápis v obchodním rejstříku: vedené Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 46359

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu článku XI., odst. 3. Smlouvy o poskytování služeb následující Dodatek č. 2, kterým se upravuje doba plnění.

I.

Předmět dodatku

1. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č.2 je prodloužení Doby plnění pro zpracování technické studie dle čl. III. odst. 1. z důvodu dosud nenalezené shody a trvajících projednávání návrhu technického řešení trasy záměru ze strany Armády ČR. Souhlas Armády ČR je nezbytný pro další investiční přípravu navrhované stavby.
2. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že čl. III. odst. 1 Doby plnění se dodatkem č.2 mění a jeho znění se nahrazuje novým změním čl. III., odst. 1, který zní:

„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech:

- *Zahájení prací – ihned po nabytí účinnosti smlouvy*
- *Koncept technické studie (průvodní zpráva, výkresy, podklady ve variantách pro projednání s Ministerstvem obrany ČR) - do 1 týdne od nabytí účinnosti Dodatku č. 2*
- *Koncept technické studie (včetně podkladů) - do 1 měsíce od stanovení výsledného návrhu studie Objednatelem*
- *Čistopis technické studie s vypořádanými a zapracovanými připomínkami (včetně podkladů) – do 1 měsíce od předání připomínek*
- *Koncept ekonomického hodnocení HDM-4 (včetně podkladů) - do 1 měsíce od předání čistopisu technické studie*
- *Čistopis ekonom. hodnocení HDM-4 s vypořádanými a zapracovanými připomínkami (včetně podkladů) – do 2 týdnů od předání připomínek*
- *Koncept záměru projektu (včetně podkladů), bude-li zpracováván - do 1 měsíce od vydání pokynu objednatel*

- Čistopis záměru projektu (včetně podkladů), bude-li zpracováván – do 2 týdnů od uplatnění připomínek objednatelem. “

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. Objednatele 08PT-001133 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2 a účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2021.12.08 09:34:34
+01'00'

Datum: 10.12.2021 12:20:23 +01:00