

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 9. 2016

(dále jen „Dodatek“)

#### MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu [REDAKCE]  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]

a

- (2) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.  
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 259 62 914  
DIČ: CZ25962914  
Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírem  
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce  
„Most ev.č. 299-002 Třebechovice pod Orebem“**

Při projednávání záměru bylo zjištěno, že město Třebechovice pod Orebem má v místě historický záměr zřízení cyklostezky podél silnice II/299. O tomto záměru zástupci samosprávy včas investora, ani zhotovitele projektové dokumentace neinformovali a již zpracovaná projektová dokumentace byla pro formální vyjádření správců sítí, dotčených orgánů státní správa a dalších dotčených rozeslána v podobě, která tuto skutečnost nereflektovala. Protože požadovaná koordinace obou záměrů vyvolá nutné úpravy projektové dokumentace rekonstrukce mostu, není možné dodržet původní termín odevzdání konceptu DSP + PDPS a další z něj navazující termíny.

Číslo smlouvy: 32903

Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací** následujícím způsobem:

*Upravuje se článek 22.1 a zní následovně:*

**Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:**

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
<b>koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění</b>	<b>do 8 měsíců od podpisu smlouvy o dílo</b>
čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná Smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 23 -03- 2017

V Hradci Králové dne

Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

Zhotovitel  
Ing. Ivan Šír  
prokurista

