



KUMSP00RK8W8

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY**DODATEK č. 1**
ke Smlouvě o dílo ev. č. 02998/2021/IM**I.**
Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
02998	2021	14/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**

náměstkem hejtmána kraje


IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. IPS Třinec, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec

zastoupena: Ing. Daniel Pieszka, předseda představenstva

IČO: 28618891

DIČ: CZ28618891

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava

číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2021 Smlouvu o dílo evidenční č. 02998/2021/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ pro Domov Březiny, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

- 1) Stavba 1 - Kácení stromů a odstranění pařezů (Změna č. 1)

Kácení vzrostlých stromů a keřů, které zasahují do trasy přeložky jednotné kanalizace.

Hodnota víceprací činí 56.176,80 Kč bez DPH.

- 2) Stavba 2 - Kácení stromů a odstranění pařezů (Změna č. 2)

Kácení vzrostlých stromů a keřů, které zasahují do místa přístavby objektu E Domova Březiny.

Hodnota víceprací činí 45.209,20 Kč bez DPH.

- 3) Stavba 1 - Likvidace azbestu (Změna č. 3)

Likvidace azbestového potrubí v objektu č.p. 1509 určeného pro odvětrání kanalizace.

Hodnota víceprací činí 105.493,83 Kč bez DPH.

- 4) Stavba 1 - Záporové pažení a trativod (Změna č. 4)

Provedení záporového pažení za účelem zabezpečení svahu a provedení trativodu mezi záporovým pažením a severní stranou objektů novostavby „SK“ a „B“.

Hodnota víceprací činí 5.587.100,49 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

- 1) Stavba 1 - Záporové pažení a trativod (Změna č. 4)

Původně navržené stavební práce budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 4 tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 5.991,32 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

5. Smluvní strany se dále dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):

1) Stavba 1 - Záměna kogenerace (Záměna č. 1)

Záměna původně navržené technologie mikrokogenerační jednotky za instalaci plynové kogenerační jednotky na principu spalovacího motoru se stejným elektrickým i tepelným výkonem.

Podrobný rozsah záměny je specifikován v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. V rámci díla bude dále provedena záměna položek uvedená v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 5.793.980,32 Kč bez DPH, DPH 15 % je 869.097,05 Kč a cena víceprací včetně DPH je 6.663.077,37 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 5.991,32 Kč bez DPH, DPH v sazbě 15 % činí 898,70 Kč a cena méněprací včetně DPH je 6.890,02 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací navyšuje** a činí:
cena bez DPH 190.676.129,79 Kč
DPH 21 % 512.854,20 Kč
DPH 15 % 28.235.095,05 Kč
cena včetně DPH **219.424.079,04 Kč**
5. **Doba plnění** sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se z důvodu víceprací **prodlužuje o 100 dnů**.
6. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 311/2021 ze dne 29.11.2021.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce a záměnu

V Ostravě dne 18. 11. 2021

za Objednatel

Jaroslav Kanla
na základě pověření
hejtmana kraje



V Ostravě dne 30. 11. 2021

za zhotov

Ing. Daniel
předseda před



IPS Třinec, a.s.
Frýdecká 225
739 61 Třinec
IČ 28618891 04



Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2

HLAVNÍ KRYCÍ LIST

Stavba	Rekonstrukce a výstavba domova Březiny
Objednatel	Moravskoslezský kraj
Zhotovitel	MR Design CZ, s.r.o.

SO 01 OBYTNÉ PAVILONY A,B,C,D, SK SKLADOVACÍ, TECHNICKÉ ZÁZEMÍ, PROPOJOVACÍ CHODBY, ATRIA,K1 VENKOVNÍ SKLAD, K2 KONTEJNERY NA KOMUNÁLNÍ ODPAD, INTERIÉRY (Cena DPH 15%)

oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
1001	SO 01-1 Objekt A	18 248 744,51 Kč	ZV
1002	SO 01-2 Objekt B	20 671 221,76 Kč	ZV
1003	SO 01-3 Objekt C	14 740 757,65 Kč	ZV
1004	SO 01-4 Objekt D	14 238 205,82 Kč	ZV
1005	SO 01-5a Objekt SK	7 381 437,87 Kč	ZV
1006	SO 01-5b Piloty- zakláni ojektů A,B,C,D,SK	2 350 811,53 Kč	ZV
1007	SO 01-6 Atrium- pergoly P1-P4	642 347,13 Kč	NV
1008	SO 01-6 Atrium- opěrné zdi, schody	1 613 338,17 Kč	NV
1009	SO 01-6 Atrium- pochůzní plochy	319 163,35 Kč	NV
1010	SO 01-7 K1 Venkovní sklad	1 256 480,12 Kč	NV
1011	SO 01-8 K2 Kontejnery na komunální odpad	138 802,71 Kč	NV
1012	D141 ZTI - pavilon A	1 174 952,87 Kč	ZV
1013	D141 ZTI - pavilon B	1 724 455,32 Kč	ZV
1014	D141 ZTI - pavilon C	1 212 156,14 Kč	ZV
1015	D141 ZTI - pavilon D	1 141 044,44 Kč	ZV
1016	D141 ZTI - objekt SK	374 621,32 Kč	ZV
1017	D142 UTa	3 842 073,14 Kč	ZV
1018	D142 UTb	3 440 444,00 Kč	ZV
1019	D143 VZT	8 887 624,00 Kč	ZV
1020	D2a Dokumentace technických a technolog- výtahy	4 283 132,00 Kč	ZV
1021	D2b Dokumentace technických a technolog- gastro	1 120 593,00 Kč	NV
1022	D144 Elektroinstalace- silnoproud	8 794 828,10 Kč	ZV
1023	D144 Elektroinstalace- slaboproud	6 722 730,30 Kč	NV
1024	D144 Elektroinstalace- MaR	2 329 545,92 Kč	ZV
1025	D144 Elektroinstalace- SO 01-7 K1 venkovní sklad	135 430,33 Kč	NV
1027	VRN a ostatní náklady	2 205 543,00 Kč	NV
Cena bez DPH		128 990 484,60 Kč	

SO 02 ZP1,ZP2 BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ, KOMUNIKACE, S1-S9 STAVBY PRO AKTIVITY VE VENKOVNÍM PROSTORU (Cena DPH 15%)

oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
2001	SO 02-1 Zp. Plochy- Bezbariérové přístupy, rampy	1 088 481,34 Kč	NV
2002	SO 02-2 Zp. Pl.- Chodníky- zámková dlažba	1 136 488,95 Kč	NV
2003	SO 02-3 Zp. Pl.- Komunikace asfaltová	361 328,57 Kč	NV
2004	SO 02-4 Nová zeleň	248 822,04 Kč	NV
2005	SO 02-5 Parkovací stání	127 100,00 Kč	NV
2006	SO 02-6 S1,S2,S4- chodník, ohniště, komunikace- zpev. Pl.	84 963,29 Kč	NV
2007	SO 02-6 S5.- Zp. plochy- zahradní objekty	5 428,80 Kč	NV
2008	SO 02-6 S9 Petanque a ruské kulečky- zp. Plochy	4 608,10 Kč	NV
2009	SO 02-6 S11 Základ pro vánoční strom	7 015,80 Kč	NV
2010	SO 02-7 Zpevněné plochy- pojízdná komunikace	410 154,28 Kč	NV
Cena bez DPH		4 074 411,17 Kč	

SO 03 ROZVODY A PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (Cena DPH 15%)

oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
3001	SO 03-7 přípojka NN	446 892,61 Kč	NV
3002	SO 03-7 přeložka VO	401 578,19 Kč	NV
3003	SO 02-6 osvětlení	229 990,96 Kč	NV
3004	SO 03.3 Přeložka jednotné kanalizace	284 392,76 Kč	NV
3005	SO 03.4 Areálová dešťová kanalizace-retence	2 378 472,63 Kč	NV
3006	SO 03.5 Areálová splašková kanalizace	566 349,93 Kč	NV
Cena bez DPH		4 309 677,08 Kč	

SO 03 ROZVODY A PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (Cena DPH 21%)			
oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
3007	SO 03-7 kiosková trafostanice	1 666 192,22 Kč	NV
3008	SO 03 -7 VN přípojka	775 970,61 Kč	NV
Cena bez DPH		2 442 162,83 Kč	

DEMOLICE A ODSTRANĚNÍ STAVEB (Cena DPH 15%)			
oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
4001	Demolice a bourací práce	2 942 219,54 Kč	NV
Cena bez DPH		2 942 220 Kč	

ZMĚNY A ZÁMĚNY (Cena DPH 15%)			
oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé
Změna č. 1	Stavba 1 - Kácení stromů a odstranění pařezů	56 176,80 Kč	
Změna č. 3	Stavba 1 - Likvidace azbestu	105 493,83 Kč	
Změna č. 4	Stavba 1 - Záporové pažení a trativod	5 581 109,17 Kč	
Záměna č. 1	Stavba 1 - Záměna kogenerace	0,00 Kč	
Cena bez DPH		5 742 780 Kč	

Cena DPH 15%	
Základ pro sníženou DPH 15%	146 059 572,19 Kč
Snížena DPH 15%	21 908 935,83 Kč
Cena DPH 21%	
Základ pro základní DPH 21%	2 442 162,83 Kč
Snížena DPH 21%	512 854,20 Kč
Cena Celkem	
Cena celkem s DPH	170 923 525,05 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DomovBřeziny4a

Stavba: Stavební úpravy a přístavba pavilonů E a F, zateplení správní budovy a spojovací chodby-areál
Domova Březiny

KSO:

Místo:

CC-CZ

Datum: 30.08.2020

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Ostrava

IČ:

70890692

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

DUPLEX s.r.o.28.října 875/275,70900 Ostrava-Mar.Ho

IČ:

62305433

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	42 174 394,77
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	42 174 394,77	6 326 159,22

Cena s DPH	v	CZK	48 500 553,99
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	DomovBřeziny4a	Datum:	30.08.2020
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba pavilonů E a F, zateplení správní budovy a spojovací chodby-areál Domova Březiny		
Místo:			
Zadavatel:	Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Ostrava	Projektant:	DUPLEX s.r.o.28.října 875/275,70900 Ostrava- Mar.Ho
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		42 174 394,77	48 500 553,99
1	SO 01 stavební úpravy a přístavba pavilon E	31 517 669,66	36 245 320,11
1a	SO 01a zateplení stávající části objektu	2 676 760,94	3 078 275,08
1b	SO 01b zateplení přístavby a nástavby objektu	1 915 764,19	2 203 128,82
1c	SO 01c stavební úpravy objektu SO 01	26 925 144,53	30 963 916,21
1ca	Stavební část	19 933 849,32	22 923 926,72
1cb	Zdravotechnika	1 882 944,91	2 165 386,65
1cc	Ústřední vytápění	1 301 536,10	1 496 766,52
1cd	Elektroinstalace	3 336 939,70	3 837 480,66
1cd2	Rozvaděče	493 560,40	567 594,46
1cd1	Silnoproud	1 492 022,50	1 715 825,88
1cd3	Uzemnění	76 136,20	87 556,63
1cd4	Slaboproud	1 275 220,60	1 466 503,69
1ce	Vzduchotechnika	469 874,50	540 355,68
2	SO 02 stavební úpravy pavilon F	5 562 812,68	6 397 234,58
2a	SO 02a zateplení objektu	1 048 590,84	1 205 879,47
2b	SO 02b stavební úpravy objektu SO 02	4 514 221,84	5 191 355,12
2ba	Stavební část	2 985 847,91	3 433 725,10
2bb	Zdravotechnika	476 024,55	547 428,23
2bc	Ústřední vytápění	274 335,88	315 486,26
2bd	Elektroinstalace	727 045,50	836 102,33
2bd1	silnoproud	292 424,80	336 288,52
2bd2	rozvaděče	95 328,50	109 627,78
2bd3	uzemnění a jímací soustava	28 147,80	32 369,97
2bd4	slaboproud	311 144,40	357 816,06
2be	Vzduchotechnika	50 968,00	58 613,20
3	SO 03 zateplení správní budovy	2 718 187,09	3 125 915,15
3a	Stavební část	2 405 429,66	2 766 244,11
3b	Ústřední vytápění	312 757,43	359 671,04
4	SO 04 zateplení spojovací chodby	1 890 876,14	2 174 507,56
4a	Stavební část	1 521 084,52	1 749 247,20
4b	Ústřední vytápění	200 935,10	231 075,37
4c	ZTI hlavní přívod TV a cirkulace pavilon E+F	168 856,52	194 185,00
5	VRN	439 640,00	505 586,00
ZMĚNY A ZÁMĚNY			
Změna č. 2: Stavba 2 - Kácení stromů a odstranění pařezů		45 209,20	51 990,58



Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce a záměnu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Domov Březiny, Dodatek č. 01

Změnové listy 01-04

Objednatel: Moravskoslezský kraj IČO: 70890692
28. října 2771/117 DIČ: CZ70890692
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. IČO: 28618891
Frýdecká 225 DIČ: CZ28618891
73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 556 381,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			231 607,40
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 787 989,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	5 787 989,00 CZK
Snížená DPH	15 %	868 198,35 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 656 187,35 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL01	stavba 1 - kácení a odstranění pařezů	56 176,80	0,00	8 426,53	64 603,33	1
01	rozpočet - VPC související s kácením stromů dle PD	27 627,90	0,00	4 144,19	31 772,09	0
02	rozpočet - VPC odstranění křovin a stromů v trase přeložky jednotné	28 548,90	0,00	4 282,34	32 831,24	0
ZL02	stavba 2 - kácení a odstranění pařezů	45 209,20	0,00	6 781,38	51 990,58	1
03	rozpočet - VPC odstranění stromů v místě přístavby u části rekonstrukce	45 209,20	0,00	6 781,38	51 990,58	1
ZL03	stavba 1 - likvidace azbestu	105 493,83	0,00	15 824,07	121 317,90	2
01	rozpočet	105 493,83	0,00	15 824,07	121 317,90	2
ZL04	stavba 1 - záporové pažení	5 581 109,17	0,00	837 166,37	6 418 275,54	96
01	rozpočet - záporové pažení	5 272 242,02	0,00	790 836,30	6 063 078,32	91
02	rozpočet - travivod na severní straně objektů SK a B	314 858,47	0,00	47 228,77	362 087,24	5
03	rozpočet MPC	-5 991,32	0,00	-898,70	-6 890,02	0
Celkem za stavbu		5 787 989,00	0,00	868 198,35	6 656 187,35	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 023 690,41	87
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			5 310,00	0
18	Zemní práce	HSV			38 716,00	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			314 858,47	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			105 493,83	2
9999	ON - Ostatní náklady	HSV			36 387,99	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			31 924,90	1
VN	Vedlejší náklady	VN			231 607,40	4
Cena celkem					5 787 989,00	100

Položkový rozpočet

S:	7	Dodatek č. 01
O:	ZL01	stavba 1 - kácení a odstranění pařezů
R:	01	rozpočet - VPC související s kácením stromů dle PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 819,50
1	162201402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50 cm do 1000 m RTS 2021/II	kus	6,00000	182,50	1 095,00
2	162201404R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 90 cm do 1000 m RTS 2021/II	kus	1,00000	719,00	719,00
3	162201405R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 30 cm do 1000 m RTS 2021/II	kus	1,00000	40,80	40,80
4	162201406R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 50 cm do 1000 m RTS 2021/II	kus	5,00000	192,50	962,50
5	162301902R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 50cm RTS 2021/II 6*2	kus	12,00000	31,90	382,80
6	162301904R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 90cm RTS 2021/II 1*2	kus	2,00000	137,00	274,00
7	162301905R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 30cm RTS 2021/II 1*2	kus	2,00000	7,20	14,40
8	162301906R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 50cm RTS 2021/II 5*2	kus	10,00000	33,10	331,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				23 808,40
9	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo RTS 2021/II	t	15,40000	1 546,00	23 808,40
		pařezy, průměr kmene do 30cm : 1*0,35		0,35000		
		pařezy, průměr kmene do 40cm : 1*0,95		0,95000		
		pařezy, průměr kmene do 50cm : 10*1,2		12,00000		
		pařezy, průměr kmene do 100cm : 1*2,1		2,10000		

Položkový rozpočet

S:	7	Dodatek č. 01
O:	ZL01	stavba 1 - kácení a odstranění pařezů
R:	02	rozpočet - VPC odstranění křovin a stromů v trase přeložky jednotné kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				21 615,60
1	111203201R00	Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2	m2	150,00000	83,50	12 525,00
		RTS 2021/II				
2	162201405R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 30 cm do 1000 m	kus	3,00000	40,80	122,40
		RTS 2021/II				
3	162301905R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 30cm	kus	6,00000	7,20	43,20
		RTS 2021/II				
4	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	150,00000	59,50	8 925,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				5 310,00
5	112101242R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm	kus	3,00000	347,00	1 041,00
		SoD, Demolice, p.č. 3				
6	112201122R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm	kus	3,00000	986,00	2 958,00
		SoD, Demolice, p.č. 6				
7	162301415R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	3,00000	274,00	822,00
		SoD, Demolice, p.č. 12				
8	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	3,00000	70,00	210,00
		SoD, Demolice, p.č. 14				
9	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	3,00000	13,00	39,00
		SoD, Demolice, p.č. 17				
10	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	3,00000	80,00	240,00
		SoD, Demolice, p.č. 20				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 623,30
11	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,05000	1 546,00	1 623,30
		RTS 2021/II				
		pařezy, průměr kmene do 30cm : 3*0,35		1,05000		

56 176,80

Položkový rozpočet

S:	7	Dodatek č. 01
O:	ZL02	stavba 2 - kácení a odstranění pařezů
R:	03	rozpočet - VPC odstranění stromů v místě přístavby u části rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 18		Zemní práce				11 832,00
1	112101131R00	Kácení stromů listnatých průměru 20 cm RTS 2021/II	kus	2,00000	721,00	1 442,00
2	112101132R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm RTS 2021/II	kus	10,00000	982,00	9 820,00
3	162201401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m RTS 2021/II	kus	12,00000	33,10	397,20
4	162301901R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm RTS 2021/II	kus	24,00000	7,20	172,80
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 493,20
5	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo RTS 2021/II pařezy, průměr kmene do 30cm : 12*0,35	t	4,20000	1 546,00	6 493,20
Díl: 18		Zemní práce				26 884,00
6	112201121R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm RTS 2021/II	kus	2,00000	938,00	1 876,00
7	112201122R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm RTS 2021/II	kus	10,00000	1 770,00	17 700,00
8	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m RTS 2021/II	kus	12,00000	526,00	6 312,00
9	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m RTS 2021/II	kus	12,00000	70,00	840,00
10	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm SoD, Demolice, p.č. 17	kus	12,00000	13,00	156,00

45 209,20



Položkový rozpočet

S:	7	Dodatek č. 01
O:	ZL03	stavba 1 - likvidace azbestu
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				105 493,83
1	98150009R0C	Bourání a likvidace azbestového potrubí včetně okolního zdiva dle platné legislativy	kompl	1,00000	105 493,83	105 493,83

individuální cena = cena dodavatele + přípočet 19% marže (8% + 7% + 4% - výrobní + správní marže + zisk) = 85.450,- Kč / (1-0,19) = 105.493,83,-

č.p. 1509, odvětrávací potrubí kanalizace, podkroví a
2.NP : 1

1,00000

21

Položkový rozpočet

S:	7	Dodatek č. 01
O:	ZL04	stavba 1 - záporové pažení
R:	01	rozpočet - záporové pažení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 004 246,63
1	151822301R00	Vrty pro zápor nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3 RTS 2021/II 3,9*69	m	269,10000	1 473,00	396 384,30
2	151823101R00	Osazení zápor(zápor.pažení)ocel.jednoduch.do dl.8m RTS 2021/II 8*69	m	552,00000	1 906,00	1 052 112,00
3	13388440R	Tyč průřezu HEB160, střední, jakost oceli S235 11375 RTS 2021/II odbytová (zahrnující 8,3% přirážku za náklady na pořízení materiálu, výše sazby je dána RTS)	t	25,86672	39 430,00	1 019 924,77
4	151825101R00	Pažiny z dřevěných fošen tl. 6 cm RTS 2021/II do hloubky 2,5m fošny tl. 60mm : (71,67+2,5*2+2,5+1,03)*2,5 od hloubky 2,5m do 4,1m hranoly tl. 100mm : (71,67+2,5*2+2,5+1,03)*1,6*(100/60)	m2	414,36667	830,00	343 924,34
5	151825202R00	Převázka ocelová zdvojená U 200 - zřízení RTS 2021/II 69*0,5+4+4*4	m	54,50000	5 545,00	302 202,50
6	151826321R00	Vrty pro kotvení pažení průměr do 93 mm, hor.3 RTS 2021/II 26*8	m	208,00000	2 500,00	520 000,00
7	151827411R00	Kotvy tyčové trvalé délky nad 5m a D od 25-63,5 mm RTS 2021/II 26*8	m	208,00000	2 465,00	512 720,00
8	151827511R00	Napnutí tyčových kotev kotevní síla do 450 kN RTS 2021/II	kus	26,00000	3 045,00	79 170,00
9	282602112R00	Injektáž mikropilot/kotev s 2obturátor,do 2,0 MPa RTS 2021/II	h	26,00000	4 595,00	119 470,00
10	282611117R00	Hmoty pro injektáž vysokotlak.,struskoportland.325 RTS 2021/II 0,02 m3 směsi na1 bm kotvy : 26*8*0,02*2,4	t	9,98400	3 705,00	36 990,72
11	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) RTS 2021/II strojník rypadla, 20dnů*8hodin, nutná součinnost během provádění záporové stěny : 20*8 zpětné přisypání paty výkopu na příkaz geotechnika : 8	h	168,00000	489,50	82 236,00
12	900 RT4	HZS Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) RTS 2021/II řidič těžkého nákladního vozidla, 20dnů*8hodin, nutná součinnost během provádění záporové stěny : 20*8 zpětné přisypání paty výkopu na příkaz geotechnika : 8	h	168,00000	593,00	99 624,00
13	100254480000R	Iveco Trakker AD 410T45 - 8x4, bez řidice RTS 2021/II	Sh	168,00000	700,00	117 600,00

Položkový rozpočet

S:	7	Dodatek č. 01
O:	ZL04	stavba 1 - záporové pažení
R:	01	rozpočet - záporové pažení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		20dnů*8hodin, nutná součinnost během provádění záporové stěny : 20*8		160,00000		
		zpětné přisypání paty výkopu na příkaz geotechnika : 8		8,00000		
14	010331301000R	Rypadlo lopatové pásové Komatsu PC 450	Sh	168,00000	1 916,00	321 888,00
		RTS 2021/II				
		20dnů*8hodin, nutná součinnost během provádění záporové stěny : 20*8		160,00000		
		zpětné přisypání paty výkopu na příkaz geotechnika : 8		8,00000		
Díl: VN Vedlejší náklady						231 607,40
15	004111020RC	Vypracování statického návrhu geotechnikem	Soubor	1,00000	7 407,40	7 407,40
		individuální cena = cena dodavatele + přípočet 19% marže (8% + 7% + 4% - výrobní + správní marže + zisk) = 6.000,- Kč / (1-0,19) = 7.407,40,-				
		návrh a statický výpočet záporového pažení : 1		1,00000		
16	005124010R	Ostatní požadavky	Soubor	1,00000	16 200,00	16 200,00
		individuální cena posouzení svahu geotechnikem 4*700,-= 2.800,- provedení sond pro zjištění přesné polohy STL plynovodu 8hod*300,-= 2.400,- geodetické zaměření dotčených komunikací a tras vedení 5hod*700,-= 3.500,- projekční činnost vypracování výkresu pro realizaci 5hod*700,-= 3.500,- individuální cena, cena URS HZS pro rozpočtářské práce, 1.000,-Kč/hod pro velmi náročné a koncepční práce, 4hod*1.000,-=4.000,-				
17	00521 R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	140 000,00	140 000,00
		individuální cena, SoD VRN provoz zařízení staveniště stavby 1, pro celkový posun termínu stavby 1 u dodatku SoD č. 1 o 100 dnů, 840.000,-/600dnů=1.400,-Kč/den, 100 dnů*1.400,-= 140.000,-Kč				
18	00601 R	Dopravní paušál pro dovoz a odvoz pilotovací soupravy	soubor	1,00000	68 000,00	68 000,00
		individuální cena, cena podzhotovitele, jedná se o odvoz a návoz soupravy pro realizaci pilot z důvodu přerušení stavby, při prostojích způsobené stavbou účtuje podzhotovitel 30.000,-/den				
Díl: 9999 ON - Ostatní náklady						36 387,99
19	110001003sC	Přesuny hmot z oddílů PSV a HSV za celou stavbu - poměrově z finančního objemu	kompl.	1,00000	36 387,99	36 387,99
		SoD, VRN, p.č. 23, cena stanovena: původní cena přesunů pro HSV a PSV stavby 1 bez / cena stavby 1 - VRN a ostatní náklady, 961.543,-Kč/(142.758.955,22-2.205.543,00)=0,006841 0,006841*5.319.105,10,-= 36.387,99,-Kč				

Položkový rozpočet

S:	7	Dodatek č. 01
O:	ZL04	stavba 1 - záporové pažení
R:	02	rozpočet - trativod na severní straně objektů SK a B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				314 858,47
1	212511111R00	Výplň odvodňovacích trativodů lomovým kamenem	m3	92,40000	2 660,00	245 784,00
		RTS 2021/II				
		105*0,8*1,0*1,1		92,40000		
2	212753116R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	105,00000	23,60	2 478,00
		RTS 2021/II				
		105		105,00000		
3	212753511R00	Montáž tvarovky 1 spoj	kus	1,00000	17,40	17,40
		RTS 2021/II				
4	212753521R00	Montáž tvarovky 2 spoje	kus	2,00000	27,00	54,00
		RTS 2021/II				
5	212971121R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	470,22649	46,40	21 818,51
		RTS 2021/II				
		105*(0,8+1,0)*2*1,1		415,80000		
		105*0,15*3,1415*1,1		54,42649		
6	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	115,50000	162,50	18 768,75
		RTS 2021/II				
		105*1,1		115,50000		
7	28611285.AR	Spojka PVC d 160 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	2,00000	383,00	766,00
		RTS 2021/II				
8	28611328.AR	Zátka PVC d 160 mm pro drenážní trubky	kus	1,00000	368,50	368,50
		RTS 2021/II				
9	8990001.R0C	Napojení trativodu na šachtu	kus	1,00000	950,00	950,00
		individuální cena				
10	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	512,97435	46,50	23 853,31
		RTS 2021/II				
		105*(0,8+1,0)*2*1,2		453,60000		
		105*0,15*3,1415*1,2		59,37435		

5 587 100,49

Položkový rozpočet

S:	7	Dodatek č. 01
O:	ZL04	stavba 1 - záporové pažení
R:	03	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-5 991,32
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m SoD, objekt B, p.č. 1	m3	-4,12600	73,00	-301,20
2	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně SoD, objekt B, p.č. 2	m3	-12,45800	157,00	-1 955,91
3	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m SoD, objekt B, p.č. 4	m3	-12,45800	27,00	-336,37
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m SoD, objekt B, p.č. 5	m3	-33,16800	49,00	-1 625,23
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 SoD, objekt B, p.č. 6	m3	-12,45800	32,00	-398,66
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice SoD, objekt B, p.č. 7	m3	-16,58400	22,00	-364,85
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách SoD, objekt B, p.č. 7	m3	-12,45800	81,00	-1 009,10

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **13 555** **DPS Březiny**
 Objekt: **02** **Novostavba SO03**
 Rozpočet: **VP-MP 07** **Záměna mikrokogenerace**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Ústřední vytápění-mikrokogenerace	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

21

Položkový rozpočet

S:	13 555	DPS Březiny
O:	02	Novostavba SO03
R:	VP-MP 07	Změna mikrokogenerace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Ústřední vytápění-mikrokogenerace				0,00
1	03	D+M kogenerační jednotky Viessmann Vitobloc 200 EM-70/115 vč.ekonomizéru	kpl	1,00000	3 199 881,00	3 199 881,00
		Nabídka dodavatele (3.143.850,00 s marží cca 1,76 %)				
2	01	CLO 2,7%	kus	-1,00000	46 760,00	-46 760,00
3	01	Mikroturbína D+M	kus	-1,00000	2 686 913,00	-2 686 913,00
4	02	Kompresor suchého plynu, 5kWe	kus	-1,00000	466 208,00	-466 208,00