

**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o dílo, na akci: „Demolice objektů v areálu Úpravna uhlí Komořany“**

kód akce: **A5044**

**DUK/Fr/291/2021 + D1**

**Smluvní strany:**



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433 **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxx

**Zastoupen:** Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:** xxxxxxxxxxxx, náměstek ředitele pro provoz,  
e-mail: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska Doly a úpravny Komořany,  
e-mail: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník oddělení správy majetku,  
středisko Doly a úpravny Komořany,  
e-mail: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Ve věcech obchodních:** xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení veřejných zakázek  
e-mail: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník oddělení veřejných zakázek  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

**ANTISTAV s.r.o.**

Chebská 38/5  
360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO 033 61 985 **Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary

DIČ CZ03361985

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 30132 **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Zastoupena:** Josefem Rohlou, jednatelem

**Ve věcech technických:** xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo „Demolice objektů v areálu Úpravna uhlí Komořany“, kód akce A5044, uzavřené dne 25. 10. 2021 pod č. Objednatele DUK/Fr/291/2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

## I. Důvod uzavření Dodatku

Důvodem uzavření tohoto dodatku je potřeba prodloužení termínu plnění sjednaného v čl. IV. odst. 1 Smlouvy z důvodu vzniku okolností, které Smluvní strany nemohly předvídat ani ovlivnit, když Zhotovitel musel náhle přerušit provádění veškerých prací na realizaci díla v týdnu od 22. 11. 2021 do 28. 11. 2021, neboť všichni jeho zaměstnanci podílející se na realizaci předmětu Smlouvy, trpěli akutními závažnými zdravotními potížemi, neslučitelnými s výkonem práce.

Zhotovitel ze shora uvedených důvodů požádal Objednatele o prodloužení termínu a Objednatel žádost Zhotovitele akceptoval.

## II. Změna Smlouvy o dílo

Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. IV. Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Termín předání dokončeného díla: **nejpozději 17. prosince 2021**

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je zpracován v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je

Příloha č. 1: Kopie žádosti Zhotovitele s přílohou.

V Chlumci dne 10. 12. 2021

V Karlových Varech dne 10. 12. 2021

.....  
**Ing. Walter Fiedler**  
ředitel podniku  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

.....  
**Josef Rohla**  
jednatel  
ANTISTAV s.r.o.  
(Zhotovitel)