

Příloha č. 1

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DUK/Fr/291/2021 + D1

„Demolice objektů v areálu Úpravna uhlí Komořany“

kód akce: A5044

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 3. prosince 2021 8:14
Komu: Podatelna
Předmět: FW: Demolice objektů v areálu Úpravna uhlí Komořany

From: [REDACTED]
Sent: Friday, December 3, 2021 8:13 AM
To: [REDACTED]
Subject: Demolice objektů v areálu Úpravna uhlí Komořany

Dobrý den

Vážen paní magistro,
Na základě smlouvy o dílo pro Vaši společnost provádíme výše uvedené práce.
Ve smlouvě je termín dokončení prací do 10.12.2021.
Touto cestou bych Vás chtěl zdvořile poprosit zda by bylo možné termín o týden prodloužit
A to vzhledem k tomu, že v týdnu od 22.11. do 28.11.2021 všichni naši zaměstnanci
měli střešní potíže a nebylo v našich silách na zakázce pracovat.
Samozřejmě se budeme snažit, abychom dílo dokončili co nejdříve.

Děkuji předem za pochopení a kladné vyřízení naší prosby.

S pozdravem

Rohla Josef
ANTISTAV s.r.o.
[REDACTED]

STAVEBNÍ DENÍK

3 x 25 LISTŮ - ČÍSLOVANÝ Zffifr

STAVBA: j HčUCL LVUj V fót A.u (A'VSVVr/xuíto'

LOHARĀNY (ODSTRAVENÍ ORIENTU H403841 SKLAD 7 - 1, k bi&JV)

Organizace - firma: .ÁHiTISIAy.

S.F.O. k.&.

Středisko - závod:

Rok: ,oí Óo A Číslo:


BYSTRICKÁ
TISKÁRNA

S.F.O.



POSTUP PRACÍ


- 1. DEMOLICE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ HAL, SIL, TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ, KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ
- 2. ODSTRANOVÁNÍ TEPELNÉ ISOLACE STĚNAMI



POŘ. ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ A OPLOČENÍ STAVENIŠTĚ.

22. 11. 2021 PONDĚLÍ

PŘEDVŠEJNÍ PRACÍ OD 22. 11. 2021




POČASÍ: OBLAČNO 0°C ÷ +5°C
PR. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰
POČET PRACOVNÍKŮ

29. 11. 2021 PONDĚLÍ



MECHANIZACE: PLOŠINA KLOUBOVÁ, 2. PLOŠINA NŮŽKOVÁ, 3. II. PÁSOVÝ BAGR VCB 220 - DOVEZENÍ
POSTUP PRACÍ:


- 1. DEMOLICE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ HAL, SIL, TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ, KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ.



KONTROLNÍ DEN STAVBY

29. 11. 2021 PŮ

PRÁCE PROBÍHAJÍ DLE SOD a ZD.



POČASÍ: SLNEČNĚ PŘEHÁLNĚ, VĚTRNO 0°C ÷ +5°C
PR. DOBA 7⁰⁰ - 15⁰⁰ DEŠT
POČET PRACOVNÍKŮ

30. 11. 2021 ÚTERY

