

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-101316-23/ČJ-2021-800050-VERZAK)č.: **ZL 01**

Méně práce

Stavba: GŘ OL - Oprava střech v areálu Na Veselí 1687/45**Datum:** 16.11.2021Předmět změny: odpočet neprovedených prací + přípočet oprav povrchuDotčené místo: střecha horní

Odkaz na výkresy: _____

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: _____

Odkaz na jinou část smlouvy: _____

Změna termínu dokončení stavby: Dopad do ceny díla dle SOD: Změnu vyvolal: **Popis a odůvodnění změny:**

Při zahájení bouracích prací na opravě střechy Na Veselí (obj. 018) bylo zjištěno, že po odstranění stávajícího souvrství asfaltových pásů se drolí a znehodnocuje betonový podklad, na který není možné dle technologického postupu natavit SBS modifikovaný pás. V případě sundání asfaltového souvrství by tedy bylo nutné provést i vybourání stávajícího betonového potěru a tím i spádovou vrstvu (škvárová vrstva). Po odstranění celého tohoto souvrství je nutná nová odlehčená spádová vrstva. Z toho důvodu bylo přistoupeno ke změně opravy, která bude plně funkční a na kterou dává dodavatel nezměněnou dobu záruky. Nacenění odstranění stávajícího souvrství asfaltových pásů se odečítá vč. jeho uložení na skládku a dále se odečítá položení modifikovaného asfaltového pásu tl. 4 mm v 1. vrstvě, nebude provedeno - méně práce uvedené v tomto ZL č. 1. Namísto položení dvou vrstev asfaltových pásů bude stávající souvrství asfaltových pásů ponecháno a bude provedeno jeho vyspravení - prořezáním a protavením v nesoudržných místech a přířezem z SBS modifikovaným pásem tl. 4 mm. na takto opravený povrch bude nanášena jedna vrstva SBS modifikovaného pásu s břidličným posypem tl. 4,2 mm - více práce uvedené v tomto ZL č. 1.

Cena:	Bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Přípočty:	<input type="text" value="213 884,00 Kč"/>	<input type="text" value="44 915,64 Kč"/>	<input type="text" value="258 799,64 Kč"/>
Odpočty:	<input type="text" value="-287 983,80 Kč"/>	<input type="text" value="-60 476,60 Kč"/>	<input type="text" value="-348 460,40 Kč"/>
CENA CELKEM	<input type="text" value="-74 099,80 Kč"/>	<input type="text" value="-15 560,96 Kč"/>	<input type="text" value="-89 660,76 Kč"/>

Přílohy: rozpočet méně práce
rozpočet více práce
celkem

Listů A4: 1
Listů A4: 1
Listů A4:
Listů A4: 2

Stanovisko architekta a projektanta: Podpis Datum:

Objednatel: Věžeňská služba ČR, generální ředitelství souhlas Datum:

Dodavatel: AMT Zbraslavská stavební s.r.o. souhlas Datum:

TDS: ARA spol. s r.o. souhlas Datum: