

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 59636011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	Loučka Pardubice s.r.o.
IČ:	45537453
DIČ:	CZ45537453
zapsaný v OR vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
se sídlem:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní spojení:	MONETA Money bank a.s.
číslo účtu:	17103524/0600
zastoupený:	Ing. Radek Loučka
(dále jen „zhotovitel“)	

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 4008H1190019

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:
„NPÚ, SZ Zákupy – obnova barokního krovu, stropů a střechy“.

Článek II.
Předmět Dodatku č. 3

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, který vyplývá ze změnových listů ZL č. 6,7,8,9,10,11 a 12, kterými se mění předmět plnění, tak jak je dále v Dodatku č. 3 popsáno. Smlouva ze dne 28. 8. 2019 a Dodatek č. 1 ze dne 15. 4. 2020 a Dodatek č. 2 ze dne 25. 1. 2021 se doplňuje v čl. II. Účel a předmět smlouvy, o nový odstavec č. 2 v tomto znění:

2.1.2 Předmět smlouvy se mění o rozsah restaurátorských prací, stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány v odsouhlasených změnových listech ZL č. 6,7,8,9,10,11 a 12, které smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku.

Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č.4008H1190019 , Dodatkem ke smlouvě č. 1 a Dodatkem č. 2, týkající se obnovy barokního krovu, střechy a stropů na SZ Zákupy, je zapříčiněna potřebou provedení změn stavby vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn je uvedeno ve změnových listech ZL č. 6,7,8,9,10,11 a 12.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Cena díla, odst. 1., který nově zní takto:

2.2.1. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

Cena dle smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH	72 063 709,40 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 3 navýšen bez DPH (vícepráce)	6 569 305,61 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 3 snížen bez DPH (méněpráce)	957 745,54 Kč
Cena části díla dle Dodatku č. 3 bez DPH (bilance)	5 611 560,07Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 3 bez DPH	77 675 269,47 Kč
DPH 21%	16 311 806,60 Kč
Celková cena díla vč. DPH	93 987 076,06 Kč

V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění

podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude účtována dle platných předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.

Důvodem této změny jsou výše uvedené vícepráce popsané v jednotlivých ZL č. 6,7,8,9,10,11 a 12.

2.3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Doba plnění, odst. 1. část b, která nově zní takto:

2.3.1. Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději **do 30. 6. 2022.**


Tato změna doby plnění je zapříčiněna v první řadě zdržením prací na jaře 2020 z důvodu nedostatku pracovníků vlivem pandemie, dále rozsahem prací, které vyplývají ze ZL č. 6,7,8,9,10,11.

Článek III.


Závěrečná ujednání

- 3.1. Smlouva o dílo z 28. 8. 2019 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 3 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 3 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 2021


PhDr. Miloš Kadlec
ředitel, ÚPS na Sychrově

V Pardubicích dne 13. 12. 2021


Ing. Loučka Radek.
jednatel společnosti
za zhotovitele

