

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2021, reg. č. D500/23000/00161/21/00

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu ODRA
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Sídlo: Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A X, vložka 642
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: Green Gas DPB, a.s.
Sídlo: Rudé armády 637, 739 21 Paskov
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, místopředsedou představenstva
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., členem představenstva
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, členem představenstva
IČO: 00494356
DIČ: CZ00494356, plátce DPH
Obchodní rejstřík: Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 217
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2021, reg. č. D500/23000/00161/21/00 (dále jen „dodatek č. 1“).

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20. 9. 2021 spolu uzavřely Smlouvu o dílo, reg. č. D500/23000/00161/21/00, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**ÚMTO Heřmanice - vrtané studny, hydrogeologické průzkumné vrty**“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění prací v rámci díla vznikla potřeba provést práce nad rámec ve smlouvě sjednaného rozsahu předmětu díla (vícepráce), jejichž provedení je nezbytné k bezpečnému provedení díla. Těmito vícepracemi je nutnost provádět měření metanu a instalace 2 ks odfukových komínků včetně ohrazení, a to z důvodu výskytu metanu ve vrtech.
3. S ohledem na geologické podmínky v místě plnění se smluvní strany dále dohodly, že vrty budou navrtány o celkové délce 105,5 m, oproti plánovaným 122 m (méněpráce).
4. Vzhledem ke vzniku víceprací a méněprací, které se promítají do ceny díla a doby plnění, se smluvní strany dohodly, s odkazem na čl. IV. odst. 3 a 4 smlouvy a čl. XVI. odst. 5 smlouvy, na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Článek III. Předmět dodatku

1. Článek II. (Předmět smlouvy, dílo a místo plnění) odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:
 1. *Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo „**ÚMTO Heřmanice - vrtané studny, hydrogeologické průzkumné vrty**“, v celkové hloubce vrtání 105,5 m (dále jen „dílo“), a závazek objednatele dílo převzít a uhradit cenu za podmínek uvedených níže ve smlouvě. Účelem díla je čerpání podzemních vod s vydatností jímání min. 12 l/s.*
2. Článek III. (Doba plnění) odst. 1 písm. f) a g) smlouvy se mění a nově zní takto:
 - f) *hydrogeologické průzkumné vrty včetně provedení individuální a skupinové hydrodynamické zkoušky zhotovitel dokončí a objednateli předá nejpozději do 15. 12. 2021,*
 - g) *zhotovitel vypracuje závěrečnou zprávu nejpozději do 23. 12. 2021.*
3. Článek IV. (Cena díla) odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:
 1. *Cena díla, uvedeného v čl. II. smlouvy, je stanovena na základě dohody smluvních stran v konečné a nepřekročitelné výši **1 315 266,46 CZK** (slovy: jeden-milión-tři-sta-patnáct-tisíc-dvě-stě-šedesát-šest korun českých čtyřicet-šest haléřů) bez DPH. Základem ceny díla je závazný položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu provádění díla, a to i po případném prodloužení doby plnění.*
4. Příloha č. 2 smlouvy (Položkový rozpočet) se nahrazuje novým Položkovým rozpočtem změna č. 1, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1. Příloha č. 1 dodatku č. 1 je tak přílohou č. 2 smlouvy a nedílnou součástí smlouvy.
5. Obsah smlouvy dodatkem č. 1 nedotčený zůstává v platnosti beze změny.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetly, byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany potvrzují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž si každá smluvní strana ponechá po jednom, oběma smluvními stranami podepsaném, stejnopise.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha dodatku č. 1:

č. 1 Položkový rozpočet - změna č. 1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ostravě dne

V Paskově dne

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí odštěpného závodu ODRA

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
místopředseda představenstva

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
člen představenstva

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
člen představenstva