

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na stavební práce
„Za Černým mostem Y502, č. akce 999639, Praha 9 - II“

číslo smlouvy **Objednatele**: 3/21/5900/006

číslo smlouvy **Zhotovitele**: MIOS21101114

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286, DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Metrostav Infrastructure a.s.

Koželužská 2246/5, Libeň 180 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819

IČO: 24204005

DIČ: 24204005

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 107-82140217/0100

zastoupena: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou představenstva, a
Ing. Markem Steinerem, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/21/5900/006 (č. smlouvy objednatele) ze dne 25.3.2021 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst., 5 a 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. 5. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky).

4. Odůvodnění změn dle přílohy číslo 2 Dodatku:

Změnový list číslo 1:

1 (A) - Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2

Změna vycházela ze sond, které byly provedeny během stavby. Není chybou projektu, který vycházel z dostupných podkladů a průzkumů.

Z důvodu zjištěné absence této vrstvy nebyla tato položka realizována.

Tato změna představuje změnu nepředvídanou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

1 (B) - Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200m2

Příčinou této změny je položka 1(A), čili jiná skladba souvrství.

Tato změna představuje změnu nepředvídanou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změnový list číslo 2:

2 (A) - Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého

Změna vycházela ze skutečnosti absence spřahovací výztuže mezi částmi konstrukce. Dle dostupné dokumentace nebylo zjistitelné. Z tohoto důvodu bylo nutné tuto konstrukci demolovat. Další součástí nezjistitelné konstrukce byla opěrná stěna za OP2, která měla jiné rozměry, než předpokládala původní PD.

Tato změna představuje změnu nepředvídanou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

2 (B) - Bourání mostních zdí a pilířů z betonu z ŽB

Změna vycházela ze skutečnosti odbourání římsy v jiném pracovním postupu.

Tato změna představuje změnu položky ve smyslu ustanovení § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

2 (C) - Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. 30/37

Změna vycházela ze skutečnosti absence spřahovací výztuže mezi částmi konstrukce. Dle dostupné dokumentace nebylo zjistitelné. Z tohoto důvodu bylo nutné tuto konstrukci demolovat a vystavět novou.

Tato změna představuje změnu nepředvídanou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

2 (D) - Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení

Související položka s položkou 2(C).

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

2 (E) - Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění

Související položka s položkou 2(C).

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

2 (F) – Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z bet. Oceli 10 505

Související položka s položkou 2(C).

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

2 (G) – Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru

Související položka s položkou 2(C).

2 (H) – Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru

Související položka s položkou 2(C).

2 (I) – Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C30/37

Změna vycházela ze skutečnosti výskytu trhlin a lokálních porušení v místě opěry OP1, které nebylo možné zjistit vizuálně v době zpracování projektu. Z tohoto důvodu bylo nutné tuto konstrukci demolovat a vystavět novou.

Tato změna představuje změnu nepředvídanou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky

2 (J) - Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek – zřízení

Související položka s položkou 2 (I).

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

2 (K) - Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek – odstranění

Související položka s položkou 2 (I).

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

2 (L) – Výztuž dříků opěr z bet. Oceli 10 505

Související položka s položkou 2 (I).

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změnový list číslo 3:

3 (A) - Řezání diamantovým lanem ŽB kci s výztuží průměru přes 16 mm

Změna vycházela z nutnosti použití úpravy technologie bourání z důvodu co nejmenšího ovlivnění železničního provozu.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

3 (B) - Řezání diamantovým lanem s profily ocelovými

Změna vycházela ze skutečnosti přítomnosti ocelových prvků v příčniku. Z dostupných podkladů nebylo možné předpokládat jejich výskyt.

3 (C) - Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů

Změna vycházela ze skutečnosti úpravy postupu prací pro eliminaci vlivu na železniční provoz, eliminaci odpadu a zefektivnění pracovního postupu vedoucí k úspoře času.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změnový list číslo 4:

4 (A) - Trýskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou tlakem do 2500 barů

Změna vycházela z nutnosti použití vyššího tlaku na očištění povrchu. Výše tlaku nebylo možné předpokládat a musela být určena při realizaci.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změnový list číslo 5:

5 (A) - Záporové pažení z kovu dočasné

Změna vycházela z nutnosti stabilizace svahu v blízkosti konstrukce a nutnost zajistit bezpečnost provozu pro pěší.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změnový list číslo 6:

6 (A) – Spřažená mostovka beton – beton silniční, rozpětí do 30m

Změna vycházela z úpravy postupu výstavby, vedoucí k urychlení výstavby a eliminaci vlivů na provoz na železnici.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

6 (B) – Mostní ložiska elastomerová pro zatížení do 2,5 MN

Položka související s položkou 6(A)

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

6 (C) – Mostní ložiska vodící

Položka související s položkou 6(A)

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

6 (D) - Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB

Změna vycházela ze skutečnosti úspory času a splnění časového předpokladu plánovaných výluk. Změna vedla k úspoře času. Do této položky byla přidána římsa z důvodu kompaktnosti konstrukce.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změnový list číslo 7:

7 (A) - Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním, úroveň zádržnosti H1, vzdálenost sloupků do 2,0 m

Změna vycházela ze skutečnosti zajištění bezpečnosti provozu z důvodu návaznosti stávající a nové konstrukce v souladu s normovými požadavky.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

7 (B) - Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním, úroveň zádržnosti H1, náběh, vzdálenost sloupků do 2,0 m

Související položka s 7(A).

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změnový list číslo 8:

8 (A) - Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu

Změna vycházela z nutnosti sjednocení povrchu a z důvodu bezpečnosti při pohybu na chodníku.

8 (B) - zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 4kg/m²

Položka související s položkou 8 (A).

8 (C) - Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m

Změna vychází z důvodu potřeby návaznosti stávající a nové konstrukce pro zajištění bezproblémového provozu.

8 (D) - Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu

Položka související s položkou 8 (C).

8 (E) - Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m

Položka související s položkou 8 (C).

8 (F) - Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

Položka související s položkou 8 (C).

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změnový list číslo 9:

9 (A) - Potrubí kanalizační kameninové hrdlové svodné s integrovaným spojem a pryžovým těsněním DN 150 (DN200)

Změna vycházela z požadavků správce kanalizace, který požadoval použít shodný materiál jaký byl použit na stoce. Projektovaný předpoklad byl jiný.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změnový list číslo 10:

10 (A) – Vypuštění prací souvisejícím s provedením nulového pole

Nulové pole nebylo realizováno

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změnový list číslo 11:

11 (A) – Sleva za nedodržení tloušťek vrstev vozovek

V daných místech nebyla dodržena tloušťka vozovky

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

III.

Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla a platební podmínky)

1. Čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	38.917. 644,13 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	4.789.697,39 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 1.420.184,99 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	42.287.156,53 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Změna čl. 7. Smlouvy (Záruční doba)

1. Čl. 7. odst. 7.1 Smlouvy se doplňuje o následující větu:

Z důvodu nedodržení konstrukčních tloušťek vozovky činí prodloužená záruční doba u konstrukčních vrstev vozovky 84 měsíců.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky

za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – ZBV přehled změn
 - b) Příloha č. 2 – ZBV Změnové listy
 - c) Návrh na slevu asfaltových vrstev

V Praze dne

**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:**

**Ing. Josef
Richtr**

Digitálně podepsal Ing.
Josef Richtr
Datum: 2021.12.11
09:30:40 +01'00'

Filip Hájek

Digitálně podepsal
Filip Hájek
Datum: 2021.12.13
10:15:14 +01'00'

V Praze dne

Za Metrostav Infrastructure a.s.:

**Ing. Zdeněk
Ludvík**

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Ludvík
Datum: 2021.12.09
17:26:36 +01'00'

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda představenstva

Ing. Marek Steiner

Digitálně podepsal Ing. Marek Steiner
Datum: 2021.12.09 15:42:34 +01'00'

Ing. Marek Steiner
místopředseda představenstva

**Milan
Zach**

Digitálně podepsal Milan
Zach
Datum:
2021.12.10
18:37:58 +01'00'

**Petr
Kalous**

Digitálně podepsal Petr
Kalous
Datum: 2021.12.09
16:05:04 +01'00'

Наше а овідомчі діля Ставчи: За Чорним мостом Y602, д. окоп, 099639

[illegible]

Figure 1. The mean values of the variables of the 12 subjects in the 12 weeks of the study.

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Za Černým mostem Y502, č. akce. 999639	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO001 Bourací práce	1	1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 24.3.2021 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 24204005		
<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Vyjádření TDS (c) Vyjádření autorského dozoru (d) Kopie relevantních zápisů v SD	Paré č. 1	Příjemce TSK a.s. Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 IČ 03447286 DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1 (A) - Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2

Změna vycházela ze sond, které byly provedeny během stavby. Není chybou projektu, který vycházel z dostupných podkladů a průzkumů.
Z důvodu zjištěné absence této vrstvy nebyla tato položka realizována.

Tato změna představuje změnu nepředvídanou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

1 (B) - Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200m2

Příčinou této změny je položka 1(A), čili jiná skladba souvrství.

Tato změna představuje změnu nepředvídanou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-22 656,42	129 008,02 Kč	106 351,6 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	Jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Digitálně podepsal Ing. Zuzana Hronová 23.11.2021 11:29
investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	Jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach 23.11.2021 11:29
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.						
Objednatel (Generální ředitel TSK hl. m. Prahy)	Jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richter	Digitálně podepsal Ing. Josef Richter 23.11.2021 11:29
Zhotovitel Metrostav Infrastructure a.s.	Jméno	Ing. Petr Berník	datum	24.11.2021		

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 3, 6, 7 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Za Černým mostem Y502, č. akce. 999639	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO001 Bourací práce	2	2
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 24.3.2021 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 24204005		
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Vyjádření TDS (c) Vyjádření autorského dozoru (d) Kopie relevantních zápisů v SD	Paré č. 1 Příjemce TSK a.s. Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 IČ 03447286 DIČ CZ03447286	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

2 (A) - Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého

Změna vycházela ze skutečnosti absence spřáhovací výztuže mezi částmi konstrukce. Dle dostupné dokumentace nebylo zjištělné. Z tohoto důvodu bylo nutné tuto konstrukci demolovat. Další součástí nezjistitelné konstrukce byla opěrná stěna za OP2, která měla jiné rozměry, než předpokládala původní PD.

Tato změna představuje změnu nepředvídanou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

2 (B) - Bourání mostních zdí a pilířů z betonu z ŽB

Změna vycházela ze skutečnosti odbourání římsy v jiném pracovním postupu.

Tato změna představuje změnu položky ve smyslu ustanovení § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

2 (C) - Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. 30/37

Změna vycházela ze skutečnosti absence spřáhovací výztuže mezi částmi konstrukce. Dle dostupné dokumentace nebylo zjištělné. Z tohoto důvodu bylo nutné tuto konstrukci demolovat a vystavět novou.

Tato změna představuje změnu nepředvídanou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

2 (D) - Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení

Související položka s položkou 2(C).

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

2 (E) - Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění

Související položka s položkou 2(C).

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

2 (F) – Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z bet. Oceli 10 505

Související položka s položkou 2(C).

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

2 (G) – Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru

Související položka s položkou 2(C).

2 (H) – Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru

Související položka s položkou 2(C).

2 (I) – Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C30/37

Změna vycházela ze skutečnosti výskytu trhlin a lokálních porušení v místě opěry OP1, které nebylo možné zjistit vizuálně v době zpracování projektu. Z tohoto důvodu bylo nutné tuto konstrukci demolovat a vystavět novou.

Tato změna představuje změnu nepředvídanou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

2 (J) – Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek – zřízení

Související položka s položkou 2 (I).

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

2 (K) – Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek – odstranění

Související položka s položkou 2 (I).

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

2 (L) – Výztuž dříků opěr z bet. Oceli 10 505

Související položka s položkou 2 (I).

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-12 316,72 Kč	1 387 931,76 Kč	1 375 615,04 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Podpis zaměstnance Zuzana Hronová, Datum 2021.11.25 15:10:33
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Podpis ředitele Milan Zach, Datum 2021.11.25 15:10:33
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richt	Digitální podpis Ing. Josef Richt, Datum 2021.11.25 15:10:33 +0100

Zhotovitel Metrostav Infrastructure a.s.	jméno	Ing. Petr Berník	datum	14. 11. 2024	p
					Číslo page: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Za Černým mostem Y502, č. akce. 999639	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO001 Bourací práce	3	3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 24.3.2021
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
 Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s, Koželužská 2246/S, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 24204005

Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Vyjádření TDS (c) Vyjádření autorského dozoru (d) Kopie relevantních zápisů v SD	Paré č. 1 Příjemce TSK a.s. Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 IČ 03447286 DIČ CZ03447286
---	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

3 (A) - Řezání diamantovým lanem ŽB kcí s výztuží průměru přes 16 mm

Změna vycházela z nutnosti použití úpravy technologie bourání z důvodu co nejmenšího ovlivnění železničního provozu.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

3 (B) - Řezání diamantovým lanem s profily ocelovými

Změna vycházela ze skutečnosti přítomnosti ocelových prvků v příčniku. Z dostupných podkladů nebylo možné předpokládat jejich výskyt.

3 (C) - Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů

Změna vycházela ze skutečnosti úpravy postupu prací pro eliminaci vlivu na železniční provoz, eliminaci odpadu a zefektivnění pracovního postupu vedoucí k úspoře času.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	543 936,18 Kč	543 936,18 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	Jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Digitálně podepsal Ing. Zuzana Hronová Datum: 2021.11.29 13:21:11 ID: 1641344010007
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	Jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.29 13:21:11 ID: 1641344010007
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	Jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2021.11.29 16:41:34 +01'00'

Zhotovitel	Metrostav Infrastructure a.s.	Jméno	Ing. Petr Berník	datum	24. 11. 2024	
						Číslo page: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Za Černým mostem Y502, č. akce. 999639	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO001 Bourací práce	4	4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 24.3.2021
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
 Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 22-16/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 24204005

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Vyjádření TDS
- (c) Vyjádření autorského dozoru
- (d) Kopie relevantních zápisů v SD

Paré č. 1 Příjemce
 TSK a.s.
 Řásnovka 770/8
 110 00 Praha 1
 IČ 03447286
 DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

4 (A) - Trýskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou tlakem do 2500 barů

Změna vychází z nutnosti použití vyššího tlaku na očištění povrchu. Výše tlaku nebylo možné předpokládat a musela být určena při realizaci.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-150 098,88 Kč	219 382,52	69 283,66 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	Jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	Jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň zápisem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	Jméno		datum	podpis	Ing. Josef
Zhotovitel Metrostav Infrastructure a.s.	Jméno	Ing. Petr Berník	datum 24. 11. 2021	podpis	
					Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5, 6 ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Za Černým mostem Y502, č. akce. 999639 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO201 Nosná konstrukce	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 6	Číslo ZBV: 6
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 24.3.2021 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 24204005		
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Vyjádření TDS (c) Vyjádření autorského dozoru (d) Kopie relevantních zápisů v SD	Paré č. 1 Příjemce TSK a.s. Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 IČ 03447286 DIČ CZ03447286	
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis a zdůvodnění Změny:		
6 (A) – Spřažená mostovka beton – beton silniční, rozpětí do 30m Změna vycházela z úpravy postupu výstavby, vedoucí k urychlení výstavby a eliminaci vlivů na provoz na železnici. Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.		
6 (B) – Mostní ložiska elastomerová pro zatížení do 2,5 MN Položka související s položkou 6(A) Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.		
6 (C) – Mostní ložiska vodící Položka související s položkou 6(A) Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.		
Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.		
6 (D) - Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB Změna vycházela ze skutečnosti úspory času a splnění časového předpokladu plánovaných výluk. Změna vedla k úspoře času. Do této položky byla přidána římsa z důvodu kompaktnosti konstrukce. Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.		
Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací -120 324,00 Kč	Cena dodatečných prací 1 748 465,99 Kč
		Cena navrhovaných změn celkem 1 628 141,82 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:				
Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis Ing. Zuzana Hronová
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis Milan Zach
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis Ing. Josef Richt
Zhotovitel Metrostav Infrastructure a.s.	jméno	Ing. Petr Berník	datum 24. 11. 2021	
				Číslo paré: 1 /

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Za Černým mostem Y502, č. akce. 999639	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO201 Nosná konstrukce	7	7

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 24.3.2021
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
 Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 24204005

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Vyjádření TDS (c) Vyjádření autorského dozoru (d) Kopie relevantních zápisů v SD	Paré č. 1 Příjemce TSK a.s. Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 IČ 03447286 DIČ CZ03447286
---	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

7 (A) - Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním, úroveň zádržnosti H1, vzdálenost sloupků do 2,0 m

Změna vychází ze skutečnosti zajištění bezpečnosti provozu z důvodu návaznosti stávající a nové konstrukce v souladu s normovými požadavky.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

7 (B) - Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním, úroveň zádržnosti H1, náběh, vzdálenost sloupků do 2,0 m

Související položka s 7(A).

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	20 344,00 Kč	20 344,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	Jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	Jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	Jméno	Ing. Josef Richter	datum	24.11.2021	podpis	Ing. Josef Richter
Zhotovitel Metrostav Infrastructure a.s.	Jméno	Ing. Petr Berník	datum	24.11.2021	podpis	Ing. Petr Berník

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Za Černým mostem Y502, č. akce. 999639 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO201 Nosná konstrukce	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 8	Číslo ZBV: 8
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 24.3.2021 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Rásoňka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 24204005		
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Vyjádření TDS (c) Vyjádření autorského dozoru (d) Kopie relevantních zápisů v SD	Paré č. 1 Příjemce TSK a.s. Rásoňka 770/8 110 00 Praha 1 IČ 03447286 DIČ CZ03447286	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

8 (A) - Lítý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu

Změna vycházela z nutnosti sjednocení povrchu a z důvodu bezpečnosti při pohybu na chodníku.

8 (B) - zdrsňovací posyp litého asfaltu s množství 4kg/m2

Položka související s položkou 8 (A).

8 (C) - Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m

Změna vychází z důvodu potřeby návaznosti stávající a nové konstrukce pro zajištění bezproblémového provozu.

8 (D) - Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu

Položka související s položkou 8 (C).

8 (E) - Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m

Položka související s položkou 8 (C).

8 (F) - Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

Položka související s položkou 8 (C).

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	307 615,49 Kč	307 615,49 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová
--	-------	---------------------	-------	--------	---------------------

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach Datum: 2021.11.2 13:57:24 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň zápisem o změně závazku pro svícení účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Datum: 2021.11.23 09
Zhotovitel Metrosstav Infrastructure a.s.	jméno	Ing. Petr Berník	datum	24. 11. 2021	
					Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Za Černým mostem Y502, č. akce. 999639	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO201 Nosná konstrukce	9	9
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 24.3.2021 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 24204005		
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Vyjádření TDS (c) Vyjádření autorského dozoru (d) Kopie relevantních zápisů v SD		Paré č. 1 Příjemce TSK a.s. Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 IČ 03447286 DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

9 (A) - Potrubí kanalizační kameninové hrdlové svodné s integrovaným spojem a pryžovým těsněním DN 150 (DN200)

Změna vychází z požadavků správce kanalizace, který požadoval použít shodný materiál jaký byl použit na stoce. Projektovaný předpoklad byl jiný.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplňující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-17 980,14 Kč	35 283,00 Kč	17 302,86 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	Jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Oprávněná osoba pro podepsání Změnového listu
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	Jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Oprávněná osoba pro podepsání Změnového listu
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	Jméno		datum	podpis	Ing. Josef Kuchta	Oprávněná osoba pro podepsání Změnového listu
Zhotovitel Metrostav Infrastructure a.s.	Jméno	Ing. Petr Berník	datum	24. 11. 2021	podpis	Oprávněná osoba pro podepsání Změnového listu
						Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Za Černým mostem Y502, č. akce. 999639	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO402 Nulové pole	1	10

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 24.3.2021
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha
 Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2245/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 24204005

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Vyjádření TDS
- (c) Vyjádření autorského dozoru
- (d) Kopie relevantních zápisů v SD

Paré č. 1
 Příjemce
 TSK a.s.
 Řásnovka 770/8
 110 00 Praha 1
 IČ 03447286
 DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

10 (A) Vypuštění prací souvisejícím s provedením nulového pole

Nulové pole nebylo realizováno.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2015 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-1.013 24,98 Kč	...	-1.013 24,98 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	Jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová	Neoprávněné opakování podpisu
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	Jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitální podpis Ing. Milana Zacha Číslo: 2184.1131 19.02.2021 10:09
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	Jméno		datum	podpis	Ing. Josef	Digitální podpis Ing. Josefa Růžky Číslo: 2184.1131 19.02.2021 12:02
Zhotovitel Metrostav Infrastructure a.s.	Jméno	Ing. Jan Kabelka	datum	2.12.2021		

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Za Černým mostem VS02, č. akce. 99S639	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO201 Nosná konstrukce	1	11

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 24.3.2021

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 24204005

<u>Přílohy změnového listu:</u>	Paré č. 1	Příjemce TSK a.s. Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 IČ 03447286 DIČ CZ03447286
(a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Vyjádření TDS (c) Vyjádření autorského dozoru (d) Kopie relevantních zápisů v SD		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

11 (A) Sleva za nedodržení tloušťek vrstev vozovky

V daných místech nebyla dodržena tloušťka vozovky.

Tato změna představuje změnu dodatečnou nezbytnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Doplnující práce není možné z technických důvodů oddělit od veřejné zakázky.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-83 284,74 Kč		--83 284,74 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	Jméno	Ing. Zuzana Hronová	datum	podpis	Ing. Zuzana Hronová
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	Jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace Záv. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	Jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richter
Zhotovitel Metrostav Infrastructure a.s.	Jméno	Ing. Jan Kabelka	datum	2.12.2021	
					Číslo paré: 1

Návrh na slevu asfaltových vrstev

Akce

Za Černým mostem Y502, Praha 9, Č akce 999639

SMA 11 S PmB	Průměrná mocnost		Požadovaná průměrná		
	vrstvy	0,046 m	mocnost vrstvy 09h	0,036 m	Vyhovuje
	Plocha	796,81 m2			

ACL 22 S PmB	Průměrná mocnost		Požadovaná průměrná	V průměru	
	vrstvy	0,055 m	mocnost vrstvy 09h	0,072 m	chybí 17 mm
	Plocha	540,81 m2			
Jednotková cena		640 Kč/m2	Požadovaná tloušťka	80 mm	
		1 mm	=	8 Kč/m2	
		17 mm	=	136 Kč/m2	
Sleva		73550,16 Kč			

ACP 22S	Průměrná mocnost		Požadovaná průměrná	V průměru	
	vrstvy	0,069 m	mocnost vrstvy 09h	0,072 m	chybí 3 mm
	Plocha	540,81 m2			
Jednotková cena		480 Kč/m2	Požadovaná tloušťka	80 mm	
		1 mm	=	6 Kč/m2	
		3 mm	=	18 Kč/m2	
Sleva		9734,58 Kč			

Celková sleva 83284,74 Kč