



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 21. července 2020

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881
zastoupená Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva

a

Čermák a Hrachovec a.s.

IČO: 262 12 005

sídlem Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848
zastoupená Ing. Milanem Pavličem, na základě plné moci

(společně jen jako „Zhotovitel“)

a

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

IČO: 034 47 286

sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059
zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové
představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou
představenstva
(dále jen „Objednatel“)

dnešního dne, měsíce a roku ve vzájemném konsenzu uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 21. července 2020 (dále jen „Dodatek“):

PREAMBULE

Smluvní strany dne 21. července 2020 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo „Jaselská, Praha 6, č. akce 999809“ v rozsahu dle Smlouvy (dále jen „dílo“). Smluvní strany se tímto dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak dále uvedeno.

Článek 1

Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku je změna závazku ve smyslu §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu a ceny díla, a to dle aktualizované dokumentace z důvodu zastižných skutečností v místě stavby.
2. Vícepráce a méněpráce jsou odůvodněny ve změnových listech č. 1 až č. 6, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, a které se nabytím jeho účinnosti stávají přílohou Smlouvy, kde v příslušném rozsahu prací doplňují či nahrazují jednotlivé položky díla a jejich cenu ve stávajících přílohách Smlouvy.

Článek 2
Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se v části ceny za dílo mění takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH:	49 993 693,47 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1 197 188,59 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 2 543 066,91 Kč
Cena celkem dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	48 647 815,15 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30 % původní hodnoty závazku.

Článek 3
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

8. Přílohy:

a) Změnové listy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6

V Kladně dne

Za ZHOTOVITELE

Ing. Jan
Tříška

Digitálně podepsal
Ing. Jan Tříška
Datum: 2021.12.10
12:37:00 +01'00'

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

Ing. Milan
Pavlič

Digitálně
podepsal Ing.
Milan Pavlič
Datum: 2021.12.10
13:30:53 +01'00'

Čermák a Hrachovec a.s.

Ing. Milan Pavlič, na základě plné moci

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Josef
Richtr

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2021.12.11
09:40:23 +01'00'

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Filip Hájek

Digitálně podepsal
Filip Hájek
Datum: 2021.12.13
10:18:11 +01'00'

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



PLNÁ MOC

Společnost

Cermák a Hrachovec a.s.

ICO: 26212005

se sídlem Smíchovská 31, 155 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze oddíl B, vložka č. 6848

(dále jen "Společnost").

za níž jedna člen představenstva společnost Bightwater a.s., ICO: 04589726, se sídlem

Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1, sp. zn. B 21133 vedená u Městského soudu v

Praze,

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Milanu Pavličovi

generálnímu řediteli

narozenému dne 22. 6. 1974

bytem, Rátaje nad Sázavou, Zahradní 208

PSC: 285 07 (dále jen "Zmocněnec")

k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže

specifikované, k nimž při řízení Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízeného závodu Společnosti a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru nebo sektorový zadavatel, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společností uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 50 mil. Kč bez DPH, limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) uzavírat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH, limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 30 mil. Kč bez DPH, limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je nájem nebo podnájem zařízení nebo nemovitosti;
- f) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky. Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic ve vyšší pořizovací hodnotě, větší než 200 tis Kč bez DPH, limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- g) řídit, organizovat, schvalovat řídicí dokumentaci a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a PO.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **136772754-14963-210317170656**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **IVANA CILEČKOVÁ**

Vystavil: **Městská část Praha-Řeporyje**

Pracoviště: **Městská část Praha-Řeporyje**

Praha 5-Řeporyje dne **17.03.2021**



136772754-14963-210317170656

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo Stavby Jaselská, Praha 6, č. akce 999809	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01/1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy		
Strany smlouvy o dílo č. S - 3/20/5900/031 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 21. 7. 2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město Zhotovitel: Společnost "PKB - CERHA" vedoucí účastník POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy Čermák a Hrachové a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje		
Přílohy Změnového listu: 1. Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7): 1 počet listů 2. Rozpis ocenění Změn položek: 1 počet listů 3. Přehled zařazení změn do skupin: 2 počet listů		Paré č. Příjemce 1 Zadávatel 2+3 Zhotovitelem
Iniciátor změny: Objednatel Důvod a zdůvodnění Změny: 2. Úprava chodníků Na základě pochybností o únosnosti podkladních vrstev byly provedeny 4 ks zátěžových dynamických zkoušek. Vzhledem ke skutečnosti, že zkoušky prokázaly značné podléhání hodnoty a k neočekávanému mělkému uložení IS, nebylo možné provedení sanací chodníků odtěžením podkladu a nahrazením vrstvou sanačního materiálu. Po zvážení časové náročnosti a finanční nákladnosti bylo přistoupeno k opatření zahrnující změnu konstrukčních vrstev. Tato varianta se skládá z vrstvy ŠD fr. 0/32 v tl. 150 mm a vrstvy SC v tl. 100 mm a následně pokládky mozaikové dlažby do lože. Vrstvu SC bylo nutné provádět pouze ručně a to z důvodů ztížených podmínek v místě výstavby nových chodníků. Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadávatel předvidat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací
	0,00	893 536,48
		Cena navrhovaných změn celkem
		893 536,48
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Zástupce TSK hl. m. Prahy určený v 1. organizační struktury k projednání ZBV jméno Ing. Michaela Baborová datum 25. 11. 2021		
- pověřený zaměstnanec Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno Milan Zach datum 25. 11. 21		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou členěny dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.		
Objednatel (člen představenstva)	jméno	datum
	Přechýl	26. 11.
Zhotovitel	jméno	datum
	Ing. Jan Trška	26. 11.

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (8) ZZVZ

Název a evidenční číslo Stavby Jaselská, Praha 6, č. akce 999809 Název stavebního objektu/provozního zařízení (SCPS): SO 01 - Komunikace a zpevněná plochy		Číslo SCPS / číslo Změny SCPS 01/1	Číslo ZBV 2
Strany smlouvy o dílo č. 5 - 3/20/5900/031 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 21. 12. 2011 (ovak jen Smlouva): Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. se sídlem: Raškovka 772/6, 110 00 Praha 1 - Staré Město Zhotovitel: Společnost PPS + I.P.H. s.r.o. se sídlem: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. Mlýnský náhon 2764, 272 01 Kladno - Křečehlavy Čermák a Hráčkové a.s. Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje			
Přílohy Změnového listu 1. Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) - (5), (6) - (7) 1 počet listů 2. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 3. Přehled zařazení změn do skupin 2 počet listů		Par. č. Příjemce 1 Závazitel 2-3 Zhotovitel	
Initiátor změny: Objednatel Popis a zdůvodnění Změny: Uprava kanalizačních šachet Na základě velmi špatného technického stavu stávajících šachet kanalizace a nemožnosti osazení poklopů bylo za přítomnosti zástupce FVVK dohodnuto, že dojde k rekonstrukci povrchových značek, šachet kanalizace a kabelovodu. V případě neprovedení zmíněné rekonstrukce by nebylo možné řádně osadit nové poklopy a v budoucnu by z důvodu zhoršení těchto šachet hrozila deformace v oblasti vozovky. V rámci zmíněné rekonstrukce dojde k rozebrání stávajících kanalizačních šachet do hl. 1,5 m a následného vybudování betonového základu, který je nezbytný pro osazení nových skříní a kónusů. U kabelovodu dojde k vybudování monolitických kolektorových vstupů. Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Závazitel předvidat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací 0,00	Cena dodatečných prací 174 258,11	Cena navrhovaných změn celkem 174 258,11
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV: jméno Ing. Michaela Baborová datum 15. 11. 2011			
- pověřený zaměstnanec			
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy: jméno Milan Zach datum 25. 11. 2011			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SCPS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež budou dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu jsou provedeny v souladu se Smlouvou a Smluvními podmínkami. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V osídlení zůstává právo a povinnost Objednatel a Zhotovitel sjednat ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby zástupci Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (člen představenstva): jméno RICHTEK datum 26. 11.	[Redacted Signature]		
Zhotovitel: jméno Ing. Jan Tháká datum 24. 11.	[Redacted Signature]		
Číslo par. 1			

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo Stavby	Jaselská, Praha 6, č. akce 999809
Název stavby dle objektu/provozního souboru (SO/PS)	SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy
Stavby smlouvy o dílo č. S - 31205900031 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 21.7.2020 (dále jen Smlouva)	
Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. se sídlem: Rásoňská 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město	
Zhotovitel: Společnost PRK + CERHAR vedoucí úřadník POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Mlýnský Horákově 2764, 272 01 Kladno	
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Mlýnský Horákově 2764, 272 01 Kladno - Křečehlavy	
CERMEX a Hračkově a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje	

Přílohy Změnového listu	1. Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) 2. Rozpis ocenění Změn položek 3. Přehled zařízení změn do skupin
Part č.	Part č.
Přijímá	Zadávatel
2+3	Zhotovitelem

stov změny: Objednatel	1. a zdůvodnění Změny:
Výskova úprava lapacího krytů Změna řeší výskovou úpravu 14 ks lapacího krytu pomocí zemědělských výrobních nástrojů. Po odkrytí konstrukčních vrstev a zjištění skutečného stavu zařízení odvodnění včetně jeho následného výskového uložení a s ohledem na dodržení normových sklonů výskové vyrovnání těchto lapací s ohledem na dodržení normových sklonů Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami	

Údaje v Kč bez DPH	
Rokapitulační dopadu Změny na cenu Stavby:	
Cena vypuštěných prací	0,00
Cena dodatečných prací	53 200,00
Cena navrhovaných změn celkem	53 200,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy ramci organizační struktury k projednání ZBV	Jméno	Ing. Michaela Babcová	datum	25.11.21	podp.
Zástupce zaměstnanec	Jméno	Milan Zach	datum	05.11.21	podp.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou ztěžující dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitelé sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují p...				
Objednatel (člen představenstva)	Jméno	RIČHAR	datum	26
Zhotovitel	Jméno	Ing. Jan Trtška	datum	24



Změnový list pro změny dle § 222 odst. (b) ZZVZ

Název a evidenční číslo Stavby Jaselská, Praha 6, č. akce 999809		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS 01/1	Číslo ZBV 4								
Název stavebního objektu/provozního zařízení (SO/PS) SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy											
Strany smlouvy o dílo č. S-3/20/5920/031 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 1.7.2020, dále jen Smlouva Objednatel: Technická správa komunikací hl. Prahy, a.s. se sídlem: Rásoňova 770/6, 110 00 Praha 1 - Staré Město Zhotovitel: Technická správa komunikací hl. Prahy, a.s. se sídlem: Rásoňova 770/6, 110 00 Praha 1 - Staré Město POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Mládežnická 2764, 272 01 Kladno - Křočenavky Čermák a Hrachová a.s. Smolčova 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje											
Přílohy Změnového listu 1. Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ 4 počet listů 2. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 3. Přehled zařazení změn do skupin 2 počet listů		Paré č. Prýmce 1 Zadavatel 243 Zhotovitel									
Iniciátor změny: Objednatel Popis a zdůvodnění Změny Montáž a dodávka ochrany stromů Na základě požadavku Objednatel a Městské části Praha 6 odbor dopravy a životního prostředí bylo rozhodnuto, že nedojde k osazení kovové ochrany stromů Změna představuje tekovou změnu, kterou nehrozí vzhledem ke své povaze Zadávateli předvídat a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami											
Údaje v Kč bez DPH <table border="1"> <tr> <th>Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:</th> <th>Cena vypuštěných prací</th> <th>Cena dodatečných prací</th> <th>Cena navrhovaných změn celkem</th> </tr> <tr> <td></td> <td>-770 000,00</td> <td>0,00</td> <td>-770 000,00</td> </tr> </table>				Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem		-770 000,00	0,00	-770 000,00
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem								
	-770 000,00	0,00	-770 000,00								
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku: Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV: jméno Ing. Michaela Baborová datum 25.11.2020 podpis [redacted] - pověřený zaměstnanec investiční ředitel TSK hl. m. Prahy: jméno Milan Zach datum 25.11.2020 podpis [redacted] Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojili příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy. Objednatel (člen představenstva): jméno RICHTR datum 26.11.2020 podpis [redacted] Zhotovitel: jméno Ing. Jan Tráčka datum 26.11.2020 podpis [redacted]											

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Název stavby:		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)											
Číslo SO/PS:		01/1											
Název SO/PS:		Skupina Změn: 3											
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	1	Zemní práce					328 279,56	0,00	14 250,56	342 530,11	14 250,56	4,34%	
12	122701101	Odkopavky a překopavky nezapojené v hornině tř. 3 objem do 100 m³	m³	208,405	217,452	9,047	856,00	178 994,68	0,00	7 744,06	186 138,74	7 744,06	4,34%
11	122201109	Příplatek za leprnost u odkopavek v hornině tř. 1 až 3	m³	109,405	217,452	9,047	144,00	30 810,32	0,00	1 302,74	31 313,06	1 302,74	4,34%
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/vypádku z horniny tř. 1 až 4	m³	208,405	217,452	9,047	259,00	53 976,90	0,00	2 343,12	56 320,02	2 343,12	4,34%
15	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/vypádku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 10000 m přes 10000m	m³	1 675,645	1 957,068	281,423	19,80	37 137,77	0,00	1 612,18	38 749,95	1 612,18	4,34%
16	162701102	Nakladání vykopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m³	m³	208,405	217,452	9,047	132,00	28 759,89	0,00	1 248,46	30 008,35	1 248,46	4,34%
5		Komunikace pozemní					15 043,60	0,00	24 451,11	39 494,71	24 451,11	162,53%	
32	38922408	Beton C 20/25 X0 K12 kamenná, hrubé dílo	m³	5,728	15,017	9,289	2 610,00	15 043,60	0,00	24 451,11	39 494,71	24 451,11	162,53%
997		Převín autě					330 809,40	0,00	3 256,92	334 066,32	3 256,92	0,98%	
95	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skladkování) zeminy a kamennů kod odpadu 370 504	t	1 817,830	1 855,924	38,094	180,00	330 809,40	0,00	3 256,92	334 066,32	3 256,92	0,98%
7		Ostatní konstrukce a práce					770 000,00	-770 000,00	0,00	0,00	-770 000,00	-100,00%	
51	019291801	Montáž ochrany kromě stromů	kus	70,000	0,000	-70,000	500,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-100,00%	
81	244101802	Ocelový chránící stromy stromy, -výroba	kus	70,000	0,000	-70,000	10 500,00	735 000,00	-735 000,00	0,00	0,00	-100,00%	
NP		Nové položky					0,00	0,00	1 079 036,00	1 079 036,00	1 079 036,00	100,00%	
140	R pol.	Dědička montáž galgří	kus	0,000	14,000	14,000	1 800,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	100,00%	
141	R pol.	Podklad ze směsi stavebního cementu KSC 6/16 (KSC) s tl. 100 mm - RUČNĚ	m²	0,000	2 275,400	2 275,400	385,00	0,00	0,00	876 029,00	876 029,00	100,00%	
142	R pol.	Částečná rekonstrukce a nová šachty nebo odvětrací kanálizace, položka obsahuje montáž štruby, komatu a přístřeší v betonizáži	kpl	0,000	13,000	13,000	9 230,00	0,00	0,00	108 290,00	108 290,00	100,00%	
NP	19224065	Vrstva betonová (M 1000x250, 100x25x1cm	kus	0,000	8,000	8,000	1 210,00	0,00	0,00	10 880,00	10 880,00	100,00%	
NP	19224112	Kovová sádková betonová kapslová proutěná stupňová 100x12,5x58cm	kus	0,000	8,000	8,000	2 540,00	0,00	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%	
NP	19224011	Proutěná sádková vyztužovací betonová 625x100x100mm	kus	0,000	27,000	27,000	241,00	0,00	0,00	7 857,00	7 857,00	100,00%	
		Celkem					1 444 132,56	-770 000,00	1 120 994,59	1 795 127,14	350 994,59		

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Otto Kalina, stavitel

Datum:


Podpis:



Za Objednatel: Ing. Michaela Baborová

Datum:

Podpis:



Rozbor ceny položky subdodavatele

oložka	R pol.	Dodávka montáž gaggrů	MJ	kus
--------	--------	-----------------------	----	-----

H	Přímý materiál	
NC	z toho nákupní cena	
D	z toho doprava	
M	Mzdové náklady	
P	z toho přímé mzdy	
O	odvody 33,8 % z mezd	
S	Stroje	
T	Ostatní přímé náklady	

PZN	Přímé zpracovací náklady	[M] + [S] + [T]
	Přímé náklady	[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]

R1	Výrobní režie	5,00 % z [P] + [O] + [S] + [T]	
R2	Správní režie	5,00 % z [P] + [O] + [S] + [T]	
R3		0,00 % z []	

	Nepřímé náklady	[R1] + [R2] + [R3]
--	-----------------	--------------------

Z	Zisk	5,00 % z [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]	
R4		0,00 % z []	
NK	Nekalkulované náklady		

	CELKEM	[H] + [SUB] + [PZN] až [NK]	3 800,00
	Jednotková cena		3 800,00

	Hmotnost	0,23000
	Normohodiny	0,023

PKV	Číselné označení potřeby	Název kalkulaceční potřeby	MJ	Množství	Jednotková cena	CELKEM	NC cena	NC :cena celkem	Doprava	Doprava celkem
H		Ocelový plech dle tvaru (zakázková výroba)	ks	14,00000	500,00	7 000,00				
K		Jedl na rám dle tvaru (zakázková výroba)	ks	14,00000	500,00	7 000,00				
		Materiály				14 000,00				
P		Zámečnické práce		14,00000	900,00	12 600,00				
P		Montáž		14,00000	700,00	9 800,00				
		Mzdy				22 400,00				
S		Zaměření jednotlivých kusů		14,00000	300,00	4 200,00				
S		Rezáni a svařeni rámu		14,00000	450,00	6 300,00				
S		Rezáni a svařeni poklopu a těla		14,00000	450,00	6 300,00				
S										
S										
		Stroje				16 800,00				
T		Cenová nabídka DAP (je i zhotovitel)	ks	14,00000	3 800,00	53 200,00				
T										

Cenová nabídka zhotovitele

Popis

Zakázková výroba nástavců na gaggrů z důvodu změny množství

Rozbor ceny položky - vlastní práce

Podklad ze směsi stlačeného cementu KSC 4/10 (KSC) tl. 100 mm - RUCNÉ

2017

R2	Seznam nákladů	5,00 % + (P1)+(Q)+(S)+(T)	
R1	Výrobní náklady	5,00 % z P1+(Q)+(S)+(T)	
	První náklady	(M) + (Ssub) + (Pzn) + (Nk)	
R2N	První zpracovací náklady	(M) + (S) + (T)	
T	Čistá první náklady		
S	Stroje		
Q	odvody	30,8 % z výsled	
P	Z toho první náklady		
M	Materiálové náklady		
D	Z toho doprava		
NK	Z toho nákupní cena		
P1	První materiál		

134	Zink	$5,00 \% \pm [H] + [SUS] + [PZN] + [NK]$		
135	Neptunium	$0,00 \% \pm [H]$		
Neptunium				
136	Neptunium	$[R1] + [R2] + [R3]$		
137	Neptunium	$0,00 \% \pm [H]$		
138	Neptunium	$0,00 \% \pm [H] + [SUS] + [PZN] + [NK]$		

[illegible]

Pr.č.	PKV	Číslo (slovní označení) potřeby	Název kategoriální potřeby	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
Normobody											
0,023											

Materialy		284 425,00	1 36524,000
4	p	Dělní (léka) nářadí pohledná SC - nářadí dovoř. SC do míst kam se nedostává střeše	607,00000
5	p	Dělní (léka) nářadí pohledná SC - nářadí dovoř. SC do míst kam se nedostává střeše	240,00000
		309,00	182 100,00
		309,00	72 000,00

7	5	Colm. marmata	151,68000	550.00	83.424,00		
8	5	Orizy. sagr	151,68000	700.00	116.010,00		
9	5						

12	1	Доплата за пројекат	148 000,00	92,00	44 896,00				
13	1	Копировање	6 000,00	4 000,00	24 000,00				

00'968 29

Rozbor ceny položky - vlastní práce

Položka R pol.

Částečná rekonstrukce revizní šachty nebo odvětrání kanalizace, položka obsahuje montáž skruže, komuru a průlenců vč. betonáže

MJ kg

H	Přímý materiál
NC	z toho nákupní cena
D	z toho doprava
M	Mzdové náklady
P	z toho přímé mzdy
O	odvody 33,8 % z mezd
S	Stroje
T	Ostatní přímé náklady

PZN Přímé zpracovací náklady $[M] + [S] + [T]$

Přímé náklady $[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]$

R1	Výrobní náše	5,00 % z $[P] + [O] + [S] + [T]$		
R2	Správní náše	5,00 % z $[P] + [O] + [S] + [T]$		
R3		0,00 % z []		

Neprímé náklady $[R1] + [R2] + [R3]$

Z	Zisk	5,00 % z $[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]$		
R4		0,00 % z []		
NK	Nekalkulované náklady			

Celkem $[H] + [SUB] + [PZN] + [NK]$

8 330,00

Jednotková cena

8 330,00

Hmotnost

0,23000

Normohodiny

0,023

Popis

Jedná se o vlastní práce na RŠ (stropní práce nejsou možná z důvodu odhalení ing. sítí voda a PRE)

P.Č.	PKV	číselné označení potřeby	Název kalkulací potřeby	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1			Doprava betonu	km	160,00000	42,00	7 560,00				
2											
3											
Materiály							7 560,00				
4			Dělník (4ks) vyzpráva a dozření šachet pod základem (zděné šachty plná ohřa)	m	64,00000	300,00	19 200,00				
5			Dělník (4 ks) ruční betonáž základu	m	128,00000	300,00	38 400,00				
6			Dělník (4ks) osazení komury a obetonování	m	144,00000	300,00	43 200,00				
Mzdy							100 800,00				
7											
8											
9											
10											
11											
Stroje											
12	T										
13	T										

Ostatní přímé náklady

Dokladová část

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210

Typ zkoušky : **RÁZOVÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU**

Název organizace : ALGEO TEST s.r.o.
Adresa organizace : Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8
Tel.: +420 602 671 072, +420 775 326 016

Název akce : Praha - Dejvice ul. Jaselská oprava komunikace
Kód akce : 2021000041
Celkový počet stran protokolu : 2

Odběratel : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.
Adresa odběratele : Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

Místo provedení zkoušek : chodník
Datum provedení zkoušek : 29.04.2021
(datum provedení jednotlivých zkoušek viz formuláře zkoušek)

Zkoušený předmět :
(podrobnější údaje viz formuláře zkoušek)

Použité zkušební postupy : **PP11**
poznámka : použitý zkušební postup je v souladu s následujícími dokumenty
ČSN 73 6192:1996 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží
související dokumenty:
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, Tabulka D.1

Nejistota měření :

Za protokol odpovídá : Mgr. Aleš Jírovec - zástupce vedoucího laboratoře

Datum vydání protokolu : 29.4.2021

Prohlášení :

Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu v příslušném místě a reprezentují jeho stav v době provádění zkoušky. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol reprodukovat jinak, než celý.



CSN 73 6192, Rozová zařízení skupiny C

zkoušku provedl A. Čermák

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210

Typ zkoušky :**RÁZOVÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU****Název organizace :**

ALGEO TEST s.r.o.

Adresa organizace :

Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8

Tel.: +420 602 671 072, +420 775 326 016

Název akce :

Praha - Dejvice ul. Jaselská

Kód akce :

2021000041

Celkový počet stran protokolu : 2**Odběratel :**

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Adresa odběratele :

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

Místo provedení zkoušek :

chodník

Datum provedení zkoušek :

28.05.2021

(datum provedení jednotlivých zkoušek viz formuláře zkoušek)

Zkoušený předmět :

zemní pláň

(podrobnější údaje viz formuláře zkoušek)

Použité zkušební postupy :**PP11***poznámka : použitý zkušební postup je v souladu s následujícími dokumenty**ČSN 73 6192:1996 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží**související dokumenty:**ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, Tabulka D.1***Nejistota měření :****Za protokol odpovídá :**

Mgr. Aleš Jírovec - zástupce vedoucího laboratoře

Datum vydání protokolu :

29.5.2021

Prohlášení :

Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu v příslušném místě a reprezentují jeho stav v době provádění zkoušky. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol reprodukovat jinak, než celý.

ČSN 73 6192, Rázová zařízení skupiny C

zkoušku provedl. A Čermán

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 210

Typ zkoušky : RÁZOVÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU

Název organizace : ALGEO TEST s.r.o.
Adresa organizace : Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8
Tel.: +420 602 671 072, +420 775 326 016

Název akce : Praha - Dejvice ul. Jaselská
Kód akce : 2021000041
Celkový počet stran protokolu : 2

Odběratel : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.
Adresa odběratele : Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

Místo provedení zkoušek : komunikace
Datum provedení zkoušek : 1.07.2021
(datum provedení jednotlivých zkoušek viz formuláře zkoušek)

Zkoušený předmět : parapláň
(podrobnější údaje viz formuláře zkoušek)

Použité zkušební postupy : PP11
poznámka : použitý zkušební postup je v souladu s následujícími dokumenty
ČSN 73 6192:1996 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží
související dokumenty:
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, Tabulka D.1

Nejistota měření :

Za protokol odpovídá : Mgr. Aleš Jirovec - zástupce vedoucího laboratoře

Datum vydání protokolu : 1.7.2021

Prohlášení :

Prohlašujeme, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu v příslušném místě a reprezentují jeho stav v době provádění zkoušky. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí tento protokol reprodukovat jinak, než celý.



ČSN 73 6192, Rázová zařízení skupiny C

[illegible]

deformace, bylo rozhodnuto provést rázové záležavací zkoušky

deformace, bylo rozhodnuto provést zároveň zátěžový zkoušky

Veliká dynamičeská deska (Přelozřizovací skupiny C)

Velká dynastická deska (Pátová 2012: 201) skupiny C)

ALGEO TEST, 810

Email: info@apoc.cz

A. Cornish

2. **STAIRS**

DAP. a.s.



DAP. a.s., Sarajevská 17, 120 00 Praha 2, IČO 26508583 DIČ CZ26508583

p. Kalina

mob. :

e-mail: otto.kalina@pkb.cz

Věc : Nabídka č. 127/21

Akce : Jaselská

Termín provádění : dle dohody
Doba výstavby : dle dohody
Předpokládaný rozsah : dle cenové nabídky
Záruční doba : 36 měsíců
Platnost nabídky : 2021


Cenová nabídka přiložena .

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Práce budou fakturovány dle skutečně provedených výměr.

Vypracoval: David Malnovský, mob.:602151489

V Praze 28.6.2021



Firma DAP a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7520

www.dap.cz

dap@dap.cz

Id: 222 560 202

Oberbank AG, pobočka Česká republika účtu : 2171127152/8040

Fax: 222 560 404

Cenová nabídka č. 127 / 21

akce : Jaselská

pro : PKB, a.s

jméno : p. Kalina

položka	MJ	mn	JC	celkem
Ostatní práce				
238 dodání a osazení plechového krytu gajgru	ks	1,00	3800	3800,00
celkem bez DPH				3800,00

počet krytů bude dodán dle potřeby



Věc: Vyjádření AD k Návrhu změny

Stavba: Jaseňská, Praha 6, č. akce 999809

Číslo jednací: 2021/AD/001

Datum: 25.10.2021

Vyřizuje: Ing. Martin Šípek

Popis změny:

SO 01 Komunikace

Číslo změny 01/1 ZBV 1.3

Změna č. 1 - Sanace chodníků

Dle projektu byly na pláni v oblasti chodníků realizovány zátěžové zkoušky. Celkem byly provedeny 4 ks zátěžových dynamických zkoušek s následujícími výsledky:

Protokol o zkoušce č.2021000041-07 z 29. 4. 2021 - 5,1 MPa a 14,8 MPa

Protokol o zkoušce č.2021000041-11 z 28.5.2021 - 16,0 MPa a 12,6 MPa

Jelikož jsou výsledné hodnoty značně podlimitní a vzhledem k neočekávanému mělkému uložení IS, nebylo možné provést sanaci podloží nahrazením vhodným sanačním materiálem (v případě sanace podloží by byla nutná překládka stávajících inženýrských sítí do větší hloubky, což by bylo investičně i časově velice náročné) a bylo tedy dohodnuto o změně konstrukce chodníků následovně:

Moz. dl. + lože	100 mm
SC	100 mm
<u>ŠD 0/32</u>	<u>150 mm</u>
Celkem	350 mm

Celková plocha takto upravovaných chodníků činí 2275,4 m².

Navržené řešení – opatření bylo nezbytné a nejlevnější pro řádné provedení díla a zachování kvality díla.

Změna č.2 – Úprava kanalizačních šachet

Na základě velmi špatného technického stavu stávajících šachet kanalizace, který byl zjištěn až po provedení zemních prací v oblasti vozovky, bylo dohodnuto po konzultaci se zástupci PVK (p. Dubský), že dojde k rekonstrukci povrchových znaků, šachet kanalizace a kabelovodů. V případě neprovedení opravy této opravy by nebylo možné řádně osadit nové pokopy a v budoucnu by hrozilo, z důvodu možného zborcení těchto šachet, k vytvoření deformací v oblasti vozovky. Při rekonstrukci dojde k rozebrání šachet kanalizace do hloubky 1,5 m, vybudování nového betonového základu pro osazení nových skruží a kónusu. U kabelovodů dojde k vybudování monolitických betonových vstupů. Celkem se jedná o 9 ks kanalizačních šachet a 4 ks kolektorových vstupů.

Navržené řešení - opatření bylo nezbytné pro řádné provedení díla a zachování kvality díla.

Změna č.3 – Výšková úprava lapačů střešních krytin

V projektové dokumentaci se předpokládalo s příčným napojením chodníků na stávající stav v oblasti fasád nemovitostí, nicméně použité geodetické zaměření přesně neodpovídalo stávajícím výškovým poměrům v řešené oblasti. Z důvodu nutnosti dodržení normových příčných sklonů došlo k mírným výškovým úpravám v místech napojení na stávající fasády domů, kde se v současnosti nacházejí i lapače střešních splavenin. U těchto lapačů bylo nutné upravit jejich výškové usazení, a to pomocí zámečnický vyrobených nástavců. Celkem se jedná o 14 ks těchto nástavců.

Navržené řešení – opatření bylo nezbytné pro řádné provedení díla, zachování kvality díla.

Měně práce

Změna č.4 Montáž a dodávka ochrany stromů

Na základě požadavku TSK a.s. oblastní správa a Městské části Praha 6 odbor dopravy a životního prostředí se nebudou osazovat kovové ochrany stromů

SO – 02 Odvodnění – číslo změny 02/1 ZBV 2.3

Na základě kamerového průzkumu byla odstoupeno od celkové rekonstrukce UV č.1 a UV č.15. Tato celková rekonstrukce byla nahrazena vložkováním pomocí bezvýkopové technologie.

Navržené řešení – opatření je levnější, došlo k ušetření nákladů a splňuje podmínky pro řádné provedení díla a zachování jeho kvality.

SO 00 – VRN – číslo změny 03/1 ZBV 3.3

Na základě vzniklých měněprací na objektu SO 02 bylo nutné změnit rozsah prací u objektu SO 00. Na základě této změny vznikají na tomto objektu měněpráce.

AD s těmito navrženými změnami souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržená řešení jsou z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.



Věc: Vyjádření TDS k návrhu změny č. 1 ze dne

Stavba: Jaseňská, Praha 6, č. okce 999809

Číslo jednací: 2021/TDS/001

Datum: 18.10.2021

Vytváří: Ing. Vít Dobner

Popis změny:

SO 01 komunikace - číslo změny 01/1 ZBV 1.3

Změna č. 1 - Sanace chodníku

Po provedení zděřezových zkoušek plně chodníku bylo zjištěno neúnosné podloží chodníku. Zděřezové zkoušky byly předepsány projektantem v technické zprávě projektu. Byly provedeny 4 ks zděřezových dynamických zkoušek, protože statické zkoušky vzhledem k únosnosti podkladu nebylo možné provést (viz poznámka v Protokolu o zkoušce číslo 2021000041-07). S těmito výsledky:

Protokol o zkoušce č. 2021000041-07 z 29.4.2021 - 5,1 MPa a 14,8 MPa

Protokol o zkoušce č. 2021000041-11 z 28.5.2021 - 16,0 MPa a 12,6 MPa

Vzhledem k hloubce uložení kabelů v chodnicích nebylo možné provést sanaci podloží odštěpením podkladu a nahrazením vrstvou sanačního materiálu. Po projednání s projektantem bylo dohodnuto provedení sanace chodníku ve skladbě 150 mm ŠD 0-32, 100 mm SC. Druhou variantou by bylo překladka kabelů do větší hloubky. Tato varianta je dražší a časově náročnější. Jedná se o plochu 2275,4 m², z tohoto důvodu k ní nebylo přistoupeno.

Navržené řešení - opatření bylo nezbytné a nejlevnější pro řádné provedení díla a zachování kvality díla.

Změna č. 2 - Úprava kanalizačních šachet

Po provedení zemních prací bylo zjištěno velké poškození šachet kanalizace a nemožnost osazení nových poklopů na kanalizační šachty. Bylo svoláno jednání s PVK p. Dubský a konstatována nutnost provést rekonstrukci povrchových znaků, šachet kanalizace a kabelovodu. Při nepřevzetí těchto prací by došlo v budoucnu k poškození vozovky splaškovými podkladními vrstvami do kanalizace a vytvořením propadlin ve vozovce.

Rekonstrukce spočívá v rozebrání stávajících kanalizačních šachet do hl. 1,5m a vybudování nového betonového základu pro osazení nových betonových skruží, u kabelových šachet vybudování monolitických betonových kolektorových vstupů a dále osazení vyrovnávacích prstýnků a poklopů šachet. Jedná se o rekonstrukci 9 ks kanalizačních šachet nebo odzdušnění a 4 ks kolektorových vstupů. Navržené řešení - opatření bylo nezbytné pro řádné provedení díla a zachování kvality díla.

Změna č. 3 - Výšková úprava lapací střešních krytin

Při rekonstrukci došlo k vyrovnání nivelety komunikace a chodníků a je nutné provést výškové usazení gajgrů. Provést výškovou úpravu gajgrů však není možné, protože jsou majetkem domu a znamenalo by to zásah do kanalizačních přípojek. Z tohoto důvodu byly použity zakrývací plechy, které jsou vyrobeny z měčnických. Jedná se o 14 ks výrobků.

Navržené řešení - opatření bylo nezbytné pro řádné provedení díla, zachování kvality díla a zajištění kolaudačního řízení.

Změna č.4 Montáž a dodávka ochrany stromů – méněpráce

Na základě požadavku TSK a.s. oblastní správa a Městské části Praha 6 odbor dopravy a životního prostředí se nebudou osazovat kovové ochrany stromů

Posouzení položek: TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství všech položek souhlasí.

Zároveň TDS provedl kontrolu nových položek:

Dodávka a montáž zakrytí gajgrů

Podklad ze směsi stmelené cementem KSC – ručně

Částečná rekonstrukce revizní šachty nebo odvětrání kanalizace

Technická specifikace nových položek souhlasí s navrženým postupem změny. S použitím těchto položek TDS souhlasí.

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

SO – 02 Odvodnění – číslo změny 02/1 ZBV 2.3

Na základě kamerového průzkumu bylo odstoupeno od celkové rekonstrukce UV č.1 a UV č.15. Tato celková rekonstrukce byla nahrazena vložkováním pomocí bezvýkopové technologie. Tyto změny nemohl objednatel předpokládat.

Navržené řešení - opatření je levnější, došlo k ušetření nákladů a splňuje podmínky pro řádné provedení díla a zachování jeho kvality.

Posouzení položek: TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství všech položek souhlasí.

Zároveň TDS provedl kontrolu nových položek:

Sanace kanalizačního potrubí vložkováním textilním rukávem DN 200

Technická specifikace nových položek souhlasí s navrženým postupem změny. S použitím této položky TDS souhlasí


SO 00 – VRN – číslo změny 03/1 ZBV 3.3

Na základě vzniklých méněprací na objektu SO 02 bylo nutné změnit rozsah prací u objektu SO 00. Na základě této změny vznikají na tomto objektu méněpráce.

Posouzení položek : TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství všech položek souhlasí.

TDS s těmito navrženými změnami souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržená řešení jsou z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Ing. Vít D



Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo Stavby Jaselská, Praha 6, č. akce 999809	Číslo SO/PS / Číslo Změny SO/PS 02/1	Číslo ZBV 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Odvodnění		

Strany smlouvy o dílo č. S - 3/20/5900/031 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 21.7.2020 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Zhotovitel: Společnost PRB + CERHA vedoucí Oddělení POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

Čermák a Hrachovce a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

Přehled Změnového listu			Paré č.	Příjemce
1. Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7)	1	počet listů		
2. Rozpis ocenění Změn položek	4	počet listů	1	Zadávatel
3. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	2+3	Zhotovitelem

Iniciátor změny: Objednatel

První a zdůvodnění Změny:

Pláně kamerového průzkumu bylo dle požadavku ze strany Objednatel odstupeno od celkové rekonstrukce UV 1 a UV 15. Tato celková rekonstrukce byla nahrazena vložkováním pomocí bezvýkopové technologie. Navržené řešení - opatření je levnější, došlo k ušetření nákladů a splňuje podmínky pro řádné provedení díla a zachování jeho kvality.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohli vzhledem ke své povaze Zadávatel předvidat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-1 645 316,91	76 194,00	-1 569 122,91

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl.m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV - pověřený zaměstnanec	Jméno	Ing. Michaela Babrová	datum	25. 11. 2021	podpis	
Investiční ředitel TSK hl.m. Prahy	Jméno	Milan Zach	datum	25. 11. 2021	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou dle dokl. uváděny a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.						
Objednatel (člen představenstva)	Jméno	RICHAR	datum	26. 11. 2021	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Jan Trška	datum	24. 11. 2021	podpis	
Číslo						



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Název stavby:		Jaselská, Praha 6, č. akce 999809		Číslo SO/PS:		SO 02 - Odvodnění		Název SO/PS:		SO 02 - Odvodnění		Změna Změn: 3		02/1		ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)		Kontrola účinnosti zřízení - pro ZBV číslo: 2	
Př. č.	Kód položky	Název položky	Množství ve	Množství ve	Množství ve	Množství ve	Množství ve	Množství ve	Množství ve	Množství ve	Množství ve	Množství ve	Množství ve	Množství ve	Množství ve	Množství ve	Množství ve	Množství ve	Množství ve
1	2	Zemní práce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	112112202	Nádobu zapadlou v povrchu vykopat a odstranit do 2.000 mm hloubky v trasech II. 3 v trasech III. 3 v trasech IV. 3 v trasech V. 3 v trasech VI. 3 v trasech VII. 3 v trasech VIII. 3 v trasech IX. 3 v trasech X. 3 v trasech XI. 3 v trasech XII. 3 v trasech XIII. 3 v trasech XIV. 3 v trasech XV. 3 v trasech XVI. 3 v trasech XVII. 3 v trasech XVIII. 3 v trasech XIX. 3 v trasech XX. 3 v trasech XXI. 3 v trasech XXII. 3 v trasech XXIII. 3 v trasech XXIV. 3 v trasech XXV. 3 v trasech XXVI. 3 v trasech XXVII. 3 v trasech XXVIII. 3 v trasech XXIX. 3 v trasech XXX. 3 v trasech XXXI. 3 v trasech XXXII. 3 v trasech XXXIII. 3 v trasech XXXIV. 3 v trasech XXXV. 3 v trasech XXXVI. 3 v trasech XXXVII. 3 v trasech XXXVIII. 3 v trasech XXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV. 3 v trasech LXXXVI. 3 v trasech LXXXVII. 3 v trasech LXXXVIII. 3 v trasech LXXXIX. 3 v trasech XL. 3 v trasech XLI. 3 v trasech XLII. 3 v trasech XLIII. 3 v trasech XLIV. 3 v trasech XLV. 3 v trasech XLVI. 3 v trasech XLVII. 3 v trasech XLVIII. 3 v trasech XLIX. 3 v trasech L. 3 v trasech LI. 3 v trasech LII. 3 v trasech LIII. 3 v trasech LIV. 3 v trasech LV. 3 v trasech LVI. 3 v trasech LVII. 3 v trasech LVIII. 3 v trasech LIX. 3 v trasech LX. 3 v trasech LXI. 3 v trasech LXII. 3 v trasech LXIII. 3 v trasech LXIV. 3 v trasech LXV. 3 v trasech LXVI. 3 v trasech LXVII. 3 v trasech LXVIII. 3 v trasech LXIX. 3 v trasech LXX. 3 v trasech LXXI. 3 v trasech LXXII. 3 v trasech LXXIII. 3 v trasech LXXIV. 3 v trasech LXXV. 3 v trasech LXXVI. 3 v trasech LXXVII. 3 v trasech LXXVIII. 3 v trasech LXXIX. 3 v trasech LXXX. 3 v trasech LXXXI. 3 v trasech LXXXII. 3 v trasech LXXXIII. 3 v trasech LXXXIV. 3 v trasech LXXXV																	

[illegible]

[illegible]

Za Zhoi
Datum
Proble



Za Objednatel: Ing. Michaela Babořová

Date: 15/12/14

129
HABŠOVKA 77/8, 110 00 PRAHA 4
SAHY, B.S.
A KOMUNIKACI

PŘEHLED ZMĚN ST

Název a evidenční číslo Stavby: Jaselská, Praha 5, č. akce 999809

Prýdat smluvní částka bez rezervy a TDP	45 993 653,47 Kč
Aktuální smluvní částka (cena stavby)	48 775 465,15 Kč
Procento změny Prýdat smluvní částky	97,56%
Sledování vyhrazených změn dle § 190 ZZVZ	0,00%
Sledování záměrný početek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%

Suma ceny vypracovaných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	14 218 128,32 Kč
Sledování smlou 30 % k součtu Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	
Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	14 958 108,04 Kč

NO	ZZVZ	Název změn a vyhrazených změn	Cena vypracovaných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZZVZ	Vyhrazená změna dle § 190 ZZVZ (Sumárky)			Změny dle maxima dle § 222 odst. (4) ZZVZ		
						Cena vypracovaných prací (podle smlouvy)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypracovaných a dodatečných prací	Cena vypracovaných prací (podle smlouvy)	Cena dodatečných prací	Procento
10	10	10	10+22+25+28+32+34+36	20+21+26+30+34+36	21468,36	22	28	20+22+23	28	28	276,26 Kč/1,00%
11	11	Název a evidenční číslo Stavby	2 411 518,81	1 197 182,56	3 218 528,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	12	12.01. KAPITOLKA KAPITOLKA KAPITOLKA KAPITOLKA	1,00	1,00	2,00			2,00			0,00%
13	13	13.01. KAPITOLKA KAPITOLKA KAPITOLKA KAPITOLKA	1,00	1,00	2,00			2,00			0,00%
14	14	14.01. KAPITOLKA KAPITOLKA KAPITOLKA KAPITOLKA	1,00	1,00	2,00			2,00			0,00%
15	15	15.01. KAPITOLKA KAPITOLKA KAPITOLKA KAPITOLKA	1,00	1,00	2,00			2,00			0,00%
16	16	16.01. KAPITOLKA KAPITOLKA KAPITOLKA KAPITOLKA	1,00	1,00	2,00			2,00			0,00%
17	17	17.01. KAPITOLKA KAPITOLKA KAPITOLKA KAPITOLKA	1,00	1,00	2,00			2,00			0,00%
18	18	18.01. KAPITOLKA KAPITOLKA KAPITOLKA KAPITOLKA	1,00	1,00	2,00			2,00			0,00%
19	19	19.01. KAPITOLKA KAPITOLKA KAPITOLKA KAPITOLKA	1,00	1,00	2,00			2,00			0,00%
20	20	20.01. KAPITOLKA KAPITOLKA KAPITOLKA KAPITOLKA	1,00	1,00	2,00			2,00			0,00%

Poznámka: Formulář je k dispozici na stránkách státního archivu. Formulář je k dispozici na stránkách státního archivu. Formulář je k dispozici na stránkách státního archivu.

Bledowski, Anna, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 26

0.04%	Sediment (organs) emilia 5% z Phytole emilia (Larva) (Larva)	7.495 054 Kt	7.495 054 Kt
	Sediment (organs) emilia 5% z Phytole emilia (Larva) (Larva)	7.495 054 Kt	7.495 054 Kt

Наименование должности водителя		Земельный участок		Земельный участок		Земельный участок		Земельный участок		Земельный участок		Земельный участок		Земельный участок		Земельный участок		Земельный участок		Земельный участок		Земельный участок	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24</

Dokladová část

Věc: *Vyjádření AD k Návrhu změny*
 Stavba: *Jaselská, Praha 6, č. okce 999809*
 Číslo jednací: *2021/AD/001*
 Datum: *25.10.2021*
 Vyřizuje: *Ing. Martin Šípek*
 Popis změny:

SO 01 Komunikace

Číslo změny 01/1 ZBV 1.3

Změna č. 1 - Sanace chodníků

Dle projektu byly na pláni v oblasti chodníků realizovány zátěžové zkoušky. Celkem byly provedeny 4 ks zátěžových dynamických zkoušek s následujícími výsledky:

Protokol o zkoušce č.2021000041-07 z 29. 4. 2021 - 5,1 MPa a 14,8 MPa

Protokol o zkoušce č.2021000041-11 z 28.5.2021 - 16,0 MPa a 12,6 MPa

Jelikož jsou výsledné hodnoty značně podlimitní a vzhledem k neočekávanému mělkému uložení IS, nebylo možné provést sanaci podloží nahrazením vhodným sanačním materiálem (v případě sanace podloží by byla nutná překládka stávajících inženýrských sítí do větší hloubky, což by bylo investičně i časově velice náročné) a bylo tedy dohodnuto o změně konstrukce chodníků následovně:

Moz. dl. + lože 100 mm

SC 100 mm

ŠD 0/32 150 mm

Celkem 350 mm

Celková plocha takto upravovaných chodníků činí 2275,4 m².

Navržené řešení – opatření bylo nezbytné a nejlevnější pro řádné provedení díla a zachování kvality díla.

Změna č.2 – Úprava kanalizačních šachet

Na základě velmi špatného technického stavu stávajících šachet kanalizace, který byl zjištěn až po provedení zemních prací v oblasti vozovky, byla dohodnuta po konzultaci se zástupci PVK (p. Dubský), že dojde k rekonstrukci povrchových znaků, šachet kanalizace a kabelovadů. V případě neprovedení opravy této opravy by nebyla možné řádně osadit nové pokápy a v budoucnu by hrozilo, z důvodu možného zborcení těchto šachet, k vytvoření deformací v oblasti vozovky. Při rekonstrukci dojde k rozebrání šachet kanalizace do hloubky 1,5 m, vybudování nového betonového základu pro osazení nových skruží a kónusu. U kabelovadů dojde k vybudování monolitických betonových vstupů. Celkem se jedná o 9 ks kanalizačních šachet a 4 ks kolektorových vstupů.

Navržené řešení – opatření bylo nezbytné pro řádné provedení díla a zachování kvality díla.

Změna č.3 – Výšková úprava lapačů střešních krytin

V projektové dokumentaci se předpokládalo s příčným napojením chodníků na stávající stav v oblasti fasád nemovitostí, nicméně použité geodetické zaměření přesně neodpovídalo stávajícím výškovým poměrům v řešené oblasti. Z důvodu nutnosti dodržení normových příčných sklonů došlo k mírným výškovým úpravám v místech napojení na stávající fasády domů, kde se v současnosti nacházejí i lapače střešních splavenin. U těchto lapačů bylo nutné upravit jejich výškové usazení, a to pomocí zámečnický vyrobených nástavců. Celkem se jedná o 14 ks těchto nástavců.

Navržené řešení – opatření bylo nezbytné pro řádné provedení díla, zachování kvality díla.

Mění práce

Změna č.4 Montáž a dodávka ochrany stromů

Na základě požadavku TSK a.s. oblastní správa a Městské části Praha 6 odbor dopravy a životního prostředí se nebudou osazovat kovové ochrany stromů

SO – 02 Odvodnění – číslo změny 02/1 ZBV 2.3

Na základě kamerového průzkumu bylo odstoupeno od celkové rekonstrukce UV č.1 a UV č.15. Tato celková rekonstrukce byla nahrazena vložkováním pomocí bezvýkopové technologie.

Navržené řešení – opatření je levnější, došlo k ušetření nákladů a splňuje podmínky pro řádné provedení díla a zachování jeho kvality.

SO 00 – VRN – číslo změny 03/1 ZBV 3.3

Na základě vzniklých méněprací na objektu SO 02 bylo nutné změnit rozsah prací u objektu SO 00. Na základě této změny vznikají na tomto objektu méněpráce.

AD s těmito navrženými změnami souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem z tohoto hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

ing. Ivana Šipek

Věc: Vyjádření TDS k Návrhu změny č.1 ze dne
 Stavba: Jaselská, Praha 6, č. akce 999809
 Číslo jednací: 2021/TDS/001
 Datum: 18.10.2021
 Vyřizuje: Ing. Vít Dobner

Popis změny:

SO 01 Komunikace -číslo změny 01/1 ZBV 1.3

Změna č. 1 - Sanace chodníků

Po provedení zátěžových zkoušek pláně chodníku bylo zjištěno neúnosné podlaží chodníků. Zátěžové zkoušky byly předepsány projektantem v Technické zprávě projektu. Byly provedeny 4 ks zátěžových dynamických zkoušek, protože statické zkoušky vzhledem k únosnosti podkladu nebylo možné provést (viz poznámka v Protokolu o zkoušce číslo 2021000041-07). S těmito výsledky:

Protokol o zkoušce č.2021000041-07 z 29. 4. 2021 - 5,1 MPa a 14,8 MPa

Protokol o zkoušce č.2021000041-11 z 28.5.2021 - 16,0 MPa a 12,6 MPa .

Vzhledem k hloubce uložení kabelů v chodnicích nebylo možné provést sanaci podlaží odtěžením podkladu a nahrazením vrstvou sanačního materiálu. Po projednání s projektantem bylo dohodnuto provedení sanace chodníků ve skladbě 150 mm ŠD 0-32, 100 mm SC. Druhou variantou by byla překládka kabelů do větší hloubky. Tato varianta je dražší a časově náročná. Jedná se o plochu 2275,4 m², z tohoto důvodu k ní nebylo přistoupeno.

Navržené řešení – opatření byla nezbytné a nejlevnější pro řádné provedení díla a zachování kvality díla.

Změna č2 – Úprava kanalizačních šachet

Po provedení zemních prací bylo zjištěno velké poškození šachet kanalizace a nemožnost osazení nových poklopů na kanalizační šachty. Byla svolána jednání s PVK p. Dubský a konstatována nutnost provést rekonstrukci povrchových znaků, šachet kanalizace a kabelovodů. Při neprovedení těchto prací by došlo v budoucnu k poškození vozovky splavením podkladních vrstev do kanalizace a vytvářením propadlin ve vozovce.

Rekonstrukce spočívá v rozebrání stávajících kanalizačních šachet do hl. 1,5m a vybudování nového betonového základu pro osazení nových betonových skruží, u kabelových šachet vybudování monolitických betonových kolektorových vstupů a dále osazení vyrovnávacích prstýnků a poklopů šachet. Jedná se o rekonstrukci 9 ks kanalizačních šachet nebo odvrždnění a 4 ks kolektorových vstupů

Navržené řešení - opatření byla nezbytné pro řádné provedení díla a zachování kvality díla

Změna č.3 – Výšková úprava lapačů střešních krytín

Při rekonstrukci došlo k vyrovnání nivelety komunikace a chodníků a je nutné provést výškové usazení gajgrů. Provést výškovou úpravu gajgrů však není možné, protože jsou majetkem domu a znamenalo by to zásah do kanalizačních přípojek. Z tohoto důvodu byly použity zakrývací plechy, které jsou vyrobeny zámečnický. Jedná se o 14 ks výrobků.

Navržené řešení - opatření bylo nezbytné pro řádné provedení díla, zachování kvality díla a zajištění kaloudačního řízení.

Zmena č.4 Montáž a dodávka ochrany stromů – méněpráce

Na základě požadavku TSK a.s. oblastní správa u Městské části Praha 6 odbor dopravy a životního prostředí se nebudou osazovat kovové ochrany stromů

Posouzení položek: TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství všech položek souhlasí.

Zároveň TDS provedl kontrolu nových položek:

Dodávka a montáž zakrytí gajgrů.

Podklad ze směsi stmelěním cementem KSC – ručně

Částečná rekonstrukce revizní šachty nebo odvětrání kanalizace

Technická specifikace nových položek souhlasí s navrženým postupem změny. S použitím těchto položek TDS souhlasí.

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

SO – 02 Odvodnění -číslo změny 02/1 ZBV 2.3

Na základě kamerového průzkumu bylo odstoupeno od celkové rekonstrukce UV č.1 a UV č.15. Tato celková rekonstrukce byla nahrazena vložkováním pomocí bezvýkopové technologie. Tyto změny nemohl objednatel předpokládat.

Navržené řešení - opatření je levnější, dalo k ušetření nákladů a splňuje podmínky pro řádné provedení díla a zachování jeho kvality.

Posouzení položek: TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství všech položek souhlasí.

Zároveň TDS provedl kontrolu nových položek:

Sanace kanalizačního potrubí vložkováním textilním rukavcem DN 200

Technická specifikace nových položek souhlasí s navrženým postupem změny. S použitím této položky TDS souhlasí


SO 00 – VRN – číslo změny 03/1 ZBV 3.3

Na základě vzniklých méněprací na objektu SO 02 bylo nutné změnit rozsah prací u objektu SO 00. Na základě této změny vznikají na tomto objektu méněpráce.

Posouzení položek : TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství všech položek souhlasí.

TDS s těmito navrženými změnami souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení jsou z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Ing



Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo Stavby Jaselská, Praha 6, č. akce 999809	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS 03/1	Číslo ZBV 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 00 - VRN		

Strany smlouvy o dílo č. S - 3/20/5900/031 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 21. 7. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Zhotovitel: Společnost "PKB + CERHA" vedoucí účastník POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy

Čermák a Hrachové a.s., Smichovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Prjemce
1. Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7)	1	počet listů	
2. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	1
3. Přehled zařazení změn do skupin	2	počet listů	2+3
			Zadavatel
			Zhotovitelem

Initiátor změny: Objednatel

Průběh a zdůvodnění Změny:

1. Změna navazuje na změnu č. 5, kdy v důsledku vzniklých meněprací na objektu SO 02 bylo nutné změnit rozsah prací i u objektu SO 00. Na základě této změny vznikají na tomto objektu meněprace.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své povaze Zadavatel předvidat, a to ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-127 750,00	0,00	-127 750,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV - pověřený zaměstnanec	jméno	Ing. Michaela Baborová	datum	25. 11. 2021	podp.	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	25. 11. 2021	podp.	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zložením dle čl. 13.2 Smlouvy z podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatních částech Smlouvy zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho obě strany předložily své podpisy.						
Objednatel (člen představenstva)	jméno	P. ICHTR	datum		podp.	
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Trška	datum		podp.	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3												
Název stavby	Jaselská, Praha 6, L. akce 999809	Číslo SO/PS	50 00	Název SO/PS	50 00 - VRN	Sklupina Změn: 3						
Pol.č.	Název položky	m.j.	Množství ve Změně	Cena za m.j. v Změně	Cena za m.j. v Změně	Cena za m.j. v Změně	Cena za m.j. v Změně	Cena za m.j. v Změně	Cena za m.j. v Změně	Cena za m.j. v Změně	Cena za m.j. v Změně	
VRN2	Zařízení staveniště	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN6	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN7	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN8	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN9	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN10	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN11	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN12	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN13	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN14	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN15	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN16	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN17	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN18	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN19	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN20	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN21	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN22	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN23	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN24	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN25	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN26	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN27	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN28	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN29	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN30	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN31	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN32	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN33	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN34	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN35	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN36	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN37	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN38	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN39	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN40	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN41	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN42	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN43	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN44	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN45	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN46	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN47	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN48	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN49	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN50	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN51	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN52	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN53	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN54	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN55	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN56	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN57	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN58	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN59	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN60	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN61	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN62	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN63	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN64	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN65	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN66	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN67	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN68	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN69	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN70	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN71	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN72	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN73	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN74	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN75	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN76	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN77	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN78	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN79	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN80	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN81	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN82	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN83	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN84	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN85	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN86	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN87	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN88	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN89	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN90	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN91	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN92	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN93	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN94	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN95	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN96	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN97	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN98	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN99	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN100	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN101	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN102	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN103	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN104	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN105	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN106	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN107	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN108	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN109	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN110	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN111	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN112	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN113	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VRN114	Zařízení vlny	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</		

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 86

AEC

250g



Zs. Ökon. 1992, 41, 111-120

מחזור

RAVA KOMUNIKASI
M. PRATY 25
1709, 1700 PRAHA
23

[illegible]

Príloha č. 4 Matrika

/BY (údaje v Kč bez DPH)

| | | |
|--------------|---|-----------------------------|
| Príloha č. 4 | Sledovací limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS) | 0 205 000 Kč (smluvní cena) |
| Príloha č. 4 | Sledovací limitu 50 % pro změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS) | 7 439 054 Kč (smluvní cena) |
| Príloha č. 4 | Zákonný limit 50 % pro změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ | 24 996 846,74 Kč |

Sledovací limitu pro změny do maximu dle § 222 odst. (6) ZZVZ

| | | |
|--------------|---|-----------------------------|
| Príloha č. 4 | Sledovací limitu 15 % z Převzaté smlouvy Základ (ABS) | 0 000 000 Kč (smluvní cena) |
| Príloha č. 4 | Sledovací limitu (ABS) | 7 499 054 Kč (smluvní cena) |
| Príloha č. 4 | Zbytek do vyčerpání limitu | 7 499 054 Kč |

(Kč s DPH)

| | Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ | | | | Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ | | | | Zákonná polítek dle § 222 odst. (5) ZZVZ | | |
|-------------|---|---|------------------------|---|---|------------------------|---|---|--|------------------------|---|
| | Suma sml. hodnot ceny vypracovaných a dodatečných prací | Cena vypracovaných prací (smluvní cena) | Cena dodatečných prací | Suma sml. vypracovaných a dodatečných prací | Cena vypracovaných prací (smluvní cena) | Cena dodatečných prací | Suma sml. vypracovaných a dodatečných prací | Suma sml. hodnot ceny vypracovaných a dodatečných prací | Cena vypracovaných prací (smluvní cena) | Cena dodatečných prací | Suma sml. vypracovaných a dodatečných prací |
| 06.01.01.01 | 20 | 30 | 31*10*20 | 32*(30+20) | 33 | 34 | 35*21*20 | 36*(33+34) | 37 | 38 | 39*(37+38) |
| 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 7 343 066,95 | 7 381 188,58 | 7 345 879,32 | 3 740 258,55 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 697 360,00 | 881 536,48 | 860 558,40 | | | 0 00 |
| 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 474 250,31 | 174 264,11 | 153 246,51 | | | 0 00 |
| 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 87 290,00 | 67 199,00 | 65 230,00 | | | 0 00 |
| 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 171 366,00 | 170 000,00 | | | | 0 00 |
| 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 1 386 218,95 | 7 146 000 | 1 586 122,81 | 1 127 410,91 | | | 0 00 |
| 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 127 360,00 | 0 00 | 127 360,00 | | | | 0 00 |

Dokladová část

Vč. Vydělení AD k návrhu změny
stavby mostku, číslo E.Č. ÚKČ: 099809
Číslo jednací: 2021/AD/001
Datum: 25. 10. 2021
Vytvářel: Ing. Martin Šipek
Popis změny

50 01 komunikace

Číslo změny 01/1 ZBV 1.3

Změna č. 1 - Sanace chodníků

Dle projektu byly na písmi v oblasti chodníků realizovány zkušební výsledky. Celkem byly provedeny 4 ks zkušebních dynamických zkoušek s následujícími výsledky:

Protokol o zkoušce č. 2021000041-07 z 29. 4. 2021 - 5,1 MPa a 14,8 MPa
Protokol o zkoušce č. 2021000041-11 z 28. 5. 2021 - 16,0 MPa a 12,6 MPa

Jelikož jsou výsledné hodnoty značně podhodnocené a vzhledem k neověřovanému mělkému uložení 15. podlaží by byla nutná překladka stávajících inženýrských sítí do větší hloubky, což by bylo investičně i časově velice náročné) a bylo tedy dohodnuto a změně konstrukce chodníků následovně:

Moz. dl. + lože 100 mm

SC 100 mm

SP 0/32 150 mm

Celkem 350 mm

Celková plocha toku upravených chodníků cca 2275,4 m².

Návržená řešení - opatření bylo nezbytné a nejlevnější pro rovné provedení díla a zachování kvality díla

Změna č. 2 - Úprava kanalizačních šachet

Na základě velmi špatného technického stavu stávajících šachet kanalizace, který byl zjištěn až po provedení zemních prací v oblasti vozovky, bylo dohodnuto po konzultaci se zástupci Pvk (p. Dubský), že dojde k rekonstrukci povrchových žlabů, šachet kanalizace a kabelových. V případě neprovedení opravy této opavy by nebylo možné raději osadit nové pokopy a v budoucnu by hrozilo, z důvodu možného zberzení těchto šachet, k vytvoření deformací v oblasti vozovky. Při rekonstrukci dojde k rozšíření šachet kanalizace do hloubky 1,5 m. vybudování nového betonového základu pro osazení nových skruží a komusů. U kabelových dojde k vybudování monolitických betonových vstupů. Celkem se jedná o 9 ks kanalizačních šachet a 4 ks kolektorových vstupů.

Návržená řešení - opatření bylo nezbytné pro rovné provedení díla a zachování kvality díla.

Změna č. 3 - Výšková úprava lapačů střešních krytin

V projektové dokumentaci se předpokládalo s příčným napojením chodníku na stávající stav v oblasti fosad nemovitosti, nicméně použité geodetické zaměření přesně neodpovídalo stávající výškovým poměrům v řešené oblasti. Z důvodu nutnosti dodržení normových příčných sklonů došlo k mírným výškovým úpravám v místech napojení na stávající fasády domů, kde se v současnosti nacházejí lapače střešních spávenin. U těchto lapačů bylo nutné upravit jejich výškově usazení, a to pomocí žimetských vyroběných nástavců. Celkem se jedná o 14 ks těchto nástavců.

Návržená řešení - opatření bylo nezbytné pro rovné provedení díla, zachování kvality díla.

Měně práce

Změna č.4 Montáž a dodávka ochrany stromů

Na základě požadavku TSK a.s. oblastní správa a Městské části Praha 6 odbor dopravy a životního prostředí se nebudou osazovat kovové ochrany stromů

SO – 02 Odvodnění – číslo změny 02/1 ZBV 2.3

Na základě kamerového průzkumu byla odstoupena od celkové rekonstrukce UV č.1 a UV č.15. Tato celková rekonstrukce byla nahrazena vložkováním pomocí bezvýkopové technologie.

Navržené řešení – opatření je levnější, došlo k ušetření nákladů a splňuje podmínky pro řádné provedení díla a zachování jeho kvality.

SO 00 – VRN – číslo změny 03/1 ZBV 3.3

Na základě vzniklých méněprací na objektu SO 02 bylo nutné změnit rozsah prací u objektu SO 00. Na základě této změny vznikají na tomto objektu méněpráce.

AD s těmito navrženými změnami souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem
zpracoval: [redacted] z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.



Vydatí Vyjádření TDS k Návrhu změny č.1 ze dne

Stavba: Jírofská, Praha 6, č. akce 999809

Číslo jednací: 2021/TDS/001

Datum: 18.10.2021

Výzvuje: Ing. Vít Dobner

Pops změny

SO 01 Komunikace - číslo změny 01/1 ZBV 1.3

Změna č. 1 - Sanace chodníků

Po provedení zatěžových zkoušek pláně chodníků bylo zjištěno neúnosné podloží chodníků. Zatěžové zkoušky byly předepsány projektantem v Technické zprávě projektu. Byly provedeny 4 ks zatěžových dynamických zkoušek, protože statické zkoušky vzhledem k únosnosti podkladu nebylo možné provést (viz poznámka v Protokolu o zkoušce číslo 2021000041-07). S těmito výsledky

Protokol o zkoušce č.2021000041-07 z 29. 4. 2021 - 5,1 MPa a 14,8 MPa

Protokol o zkoušce č.2021000041-11 z 28.5. 2021 - 16,0 MPa a 12,6 MPa

Vzhledem k hloubce uložení kabelů v chodnících nebylo možné provést sanaci podloží odtržením podkladu a nahrazením vrstvou sanačního materiálu. Po projednání s projektantem bylo dohodnuto provedení sanace chodníků ve skladbě 150 mm ŠD Ø 32, 100 mm ŠC. Druhou variantou by byla překladka kabelů do větší hloubky. Tato varianta je dražší a časově náročnější, jedná se o plochu 2275,4 m², z tohoto důvodu k ní nebyla přistoupeno.

Navržené řešení - opatření bylo nezbytné a nejdůležitější pro řádné provedení díla a zachování kvality díla

Změna č.2 - Úprava kanalizačních šachet

Po provedení zemních prací bylo zjištěno velké poškození šachet kanalizace a nemožnost osazení nových poklopů na kanalizační šachty. Byla svolána jednání s PVK p. Důbšský a konstatována nutnost provést rekonstrukci povrchových znaků, šachet kanalizace a kabelovodů. Při neprovedení těchto prací by došlo v budoucnu k poškození vozovky splavením podkladních vrstev do kanalizace a vytvořením propadlin ve vozovce.

Rekonstrukce spočívá v rozebrání stávajících kanalizačních šachet do hl. 1,5m a vybudování nového betonového základu pro osazení nových betonových skruží, u kabelových šachet vybudování monolitických betonových kolektorových vstupů a dále osazení vyrovnávacích prstýnků a poklopů šachet. Jedná se o rekonstrukci 9 ks kanalizačních šachet nebo odvětrání a 4 ks kolektorových vstupů

Navržené řešení - opatření bylo nezbytné pro řádné provedení díla a zachování kvality díla

Změna č.3 - Výšková úprava lapačů střešních krytin

Při rekonstrukci došlo k vyrovnání nivelety komunikace a chodníků a je nutné provést výškové usazení gajgrů. Provést výškovou úpravu gajgrů však není možné, protože jsou majetkem domu a znamenalo by to zásah do kanalizačních přípojek. Z tohoto důvodu byly použity zakrývací plechy, které jsou vyrobeny zámečnický. Jedná se o 14 ks výrobků

Navržené řešení - opatření bylo nezbytné pro řádné provedení díla, zachování kvality díla a zajištění kolaudačního řízení.

Změna č.4 Montáž a dodávka ochrany stromů – méněpráce

Na základě požadavku TSK a.s. oblastní správa a Městské části Praha 6 odbor dopravy a životního prostředí se nebudou osazovat kovové ochrany stromů

Posouzení položek: TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství všech položek souhlasí.

Zároveň TDS provedl kontrolu nových položek:

Dodávka a montáž zakrytí gajgrů.

Podklad ze směsi stmeléném cementem KSC – ručně

Částečná rekonstrukce revizní šachty nebo advětrání kanalizace

Technická specifikace nových položek souhlasí s navrženým postupem změny. S použitím těchto položek TDS souhlasí.

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

SO – 02 Odvodnění -číslo změny 02/1 ZBV 2.3

Na základě kamerového průzkumu bylo odstoupeno od celkové rekonstrukce UV č.1 a UV č.15. Tato celková rekonstrukce byla nahrazena vložkováním pomocí bezvýkopové technologie. Tyto změny nemohl objednatel předpokládat.

Navržené řešení - opatření je levnější, došlo k ušetření nákladů a splňuje podmínky pro řádné provedení díla a zachování jeho kvality.

Posouzení položek: TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství všech položek souhlasí.

Zároveň TDS provedl kontrolu nových položek:

Sanace kanalizačního potrubí vložkováním textilním rukávem DN 200

Technická specifikace nových položek souhlasí s navrženým postupem změny. S použitím této položky TDS souhlasí

SO 00 – VRN – číslo změny 03/1 ZBV 3.3

Na základě vzniklých méněprací na objektu SO 02 bylo nutné změnit rozsah prací u objektu SO 00. Na základě této změny vznikají na tomto objektu méněpráce.

Posouzení položek : TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství všech položek souhlasí.

TDS s těmito navrženými změnami souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržená řešení jsou z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Ing. 