



S004P01HM0UJ

Číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0382/150/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Město Hodonín****DODATEK Č. 1****ke smlouvě na dodávku stavby**uzavřený podle ust. 2586 a násl. a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na akci s názvem:

„MŠ Vrchlického - rekonstrukce oplocení“**1. SMLUVNÍ STRANY****Objednatel:****Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Adresa:

IČO:

DIČ :

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Stavika s.r.o.

J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

49432991

CZ49432991

ČSOB, a.s., č.ú.: 261648606/0300

Miroslavem Svobodou, jednatelem společnosti
Stavika s.r.oSpolečnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka
11758 /dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu na dodávku stavby č. SD/2021/0382/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listu č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1:

90 497,- Kč bez DPH
19 004,37 Kč DPH 21%
109 501,37 Kč vč. DPH 21%

2.3. Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 1:

59 450,- Kč bez DPH
12 484,5 Kč DPH 21%
71 934,5 Kč vč. DPH 21%

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listu č. 1 upravuje následovně:

933 783,26 Kč bez DPH
196 094,48 Kč DPH 21%
1 129 877,74 Kč vč. DPH

2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 7.12.2021; u.č. 509.1...

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 vč. oceněného soupisu prací

V Hodoníně, dne 8.12.2021

V Břeclavi, dne 8.12.2021

Objednatel

Zhotovitel

Razítko:

Razítko

Podpis:

Podpis:

.....
sta

.....
Miroslav Svoboda
jednatel společnosti

Název akce:
 „MŠ Vrchlického - rekonstrukce oplocení“

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 01
 „Změna základu oplocení“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2021/0382/150

1. Oddíl stavby: *Stavební objekt*

2. Zpracovatel změnového listu: STAVIKA s.r.o.
 J. Opletala 2403/10
 Břeclav
 690 02

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
 3.1 stavební deník: SD č. 01, strana č. 0978123, datum 20.10.2021
 3.2 kontrolní den: KD č. 01, ze dne 20.10.2021
 3.3 jiné související dokumenty: -

4. Zdůvodnění a příčina změny:
Změny oproti projektové dokumentaci zjištěné při realizaci a nezahnuté v projektové dokumentaci

5. Návrh technického řešení a rozsah změny
Změna provedení základové konstrukce dle návrhu a odsouhlasené autorským dozorem. Navržená změna je bez dopadu na projektovou dokumentaci.

6. Finanční náklady změny
Finanční dopad viz. příložený změnový list a položkový rozpočet. Nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD a položky URS

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	90 497,00	109 501,37
MÉNĚPRÁCE	-59 450,00	-71 934,50
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	902 736,26	1 092 310,87
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	933 783,26	1 129 877,74

V Břeclavi dne 16. 11. 2021

Miroslav Svoboda

Jednatel společnosti

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD**

- méněpráce - odečet - vznikl s chledem na bourací práce, které nebylo nutno provádět až na základovou spáru. Byl posouzen stávající beton a za účasti AD bylo rozhodnuto o odbourání do úrovně cca - 10 cm pod úroveň terénu. Položky uvedené v rozpočtu souvisí s uvedenou změnou.

- vícepráce - přípočty - s chledem na ovládání brány je nutno v souladu s dodavatelem OK a motorů zhotovit základy pod motor a sloupek dorazu. Současně byl dokotven základový pás trny. Uvedené položky v rozpočtu souvisí s uvedenými požadavky na technologii ovládání brány.

Byla provedena kontrola výměr a nacenění prací - jsou v souladu s vysoutěženým rozpočtem.

TDS doporučuje změnový list schválit.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentaci VZ
- stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Dodatek Smlouvy o dílo

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V dne


8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení RMH, které bude předložen dodatek SOD č. 1.

a) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150: ORG 588 121 617

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne 16.11.2021.....

(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU:

V Hodoníně dne 16.11.2021

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne 16.11.2021.....

Libor Střecha.....

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1

Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Příloha č. 2

položkový rozpočet

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka:

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka
Rozpis částky na roky:	2021	37 566,87 vč. DPH

Finanční profil:				Částka v Kč
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	
2021	150	588 121 617		37 566,87 vč. DPH

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum: 16.11.21	jméno: [REDACTED]	podp: [REDACTED]
správce rozpočtu:	datum: 25.11.21	jméno: [REDACTED]	podp: [REDACTED]

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	ZL č. 1 - Město Hodonín - oprava oplocení MŠ Vrchlického - soupis změn a doplňků
Klasifikace	
Fáze	Předaná nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	STAVIKA s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Rozpočtář	

Zakázka:

ZL č. 1 - Město Hodonín - oprava oplocení MŠ Vrchlického - soupis změn a doplňků

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Odečty			
001: Zemní práce			
002: Základy a zvláštní zakládání			
0062: Úpravy povrchů vnější			
0096: Bourání konstrukcí			
099: Staveništní přesun hmot			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot			
SO_02: Přípočty			
001: Zemní práce			
002: Základy a zvláštní zakládání			
009: Ostatní konstrukce a práce			
0096: Bourání konstrukcí			
099: Staveništní přesun hmot			
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot			
Cellkem (bez DPH)	31 047		
DPH	6 520		
DPH 21 % ze základny: 31 047	6 520		
Cellkem (včetně DPH)	37 567		



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----	------------

SO_01: Odečty

001: Zemní práce

5.	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3,STROJNĚ Nový základ: $-1,5 \cdot (1,1+0,9) / 2 \cdot (15,43)$	m3		-23,145			
6.	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3 -0,5*0,5*0,3	m3		-0,108			
8.	161101601R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m -0,6*0,6*0,3	m3		-0,108			
10.	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím Nový základ: $-(1,5-0,3) \cdot (1,1+0,9) / 2 \cdot (15,43)$	m3		-18,516			

002: Základy a zvláštní zakládání

15.	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 -3,703 pas: 0,3*0,15*15,43 sonda: 0,3*0,65*0,75	m3		-2,862			
16.	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení žápad: -2*0,9*15,43	m2		-24,688			
17.	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění žápad: -2*0,8*15,43	m2		-24,688			
18.	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdíva C 20/25 -0,6*0,6*0,3	m3		-0,108			

0062: Úpravy povrchů vnější

28.	622300172RT3	Těsnění napojovacích spár tmelem včetně dodávky tmelu Baumacol Polyurethane -4,66 sever: 2*0,66	m		-8,12			
29.	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, II 20 mm STYRODUR -1,416 sever: 0,3*0,66	m2		-1,218			
30.	622300173R00	Vložení PE provazce do dilatačních spár včetně dodávky provazce D 20 mm 1,30-9,44	m		-8,12			

0096: Bourání konstrukci

32.	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého -4,4094 žápad pas: 0,3*0,15*15,43 sonda: 0,3*0,65*0,75 0,7062	m3		-2,863			
-----	--------------	---	----	--	--------	--	--	--



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----	------------

099: Staveništní přesun hmot

36.	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			-8,469		
-----	--------------	--	---	--	--	--------	--	--

D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot

64.	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t			-5,725		
65.	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			-5,725		
66.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			-5,725		
67.	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t			-5,725		
68.	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t			-5,725		

SO_02: Přípočty

001: Zemní práce

9.	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m základ brány: 0,6*0,9*1,5 základ brank: (0,6*0,9*0,6)*2	m3			1,458		
13.	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4 1,458*1,6	t			2,624		
998.	131253101	Hloubení jam nezapažených v hromně třídě těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezené základ brány: 0,6*0,9*1,5 základ brank: (0,6*0,9*0,6)*2	m3			1,458		

002: Základy a zvláštní zakládání

15.	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 základ brány: 0,6*0,9*1,5 základ brank: (0,6*0,9*0,6)*2	m3			1,458		
-----	--------------	--	----	--	--	-------	--	--

009: Ostatní konstrukce a práce

22.	311361821	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) Ø16; 241*0,3*1,50*0,001	t			0,114		
999.	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm 241*0,2	m			48,2		

0096: Bourání konstrukcí

33.	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého sever; 0,3*0,35*19,3	m3			2,027		
-----	--------------	--	----	--	--	-------	--	--

099: Staveništní přesun hmot

36.	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			3,852		
-----	--------------	--	---	--	--	-------	--	--

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----	------------

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot

64.	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,458				
65.	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,458				
66.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,458				
67.	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,458				
68.	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,458				