

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

č. smlouvy: S-1504/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Froněk, spol.s r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, 269 01

IČO: 47534630

DIČ: CZ47534630

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15879

zastoupená: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou

č. smlouvy: 1/21/030

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 8. 7. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/00519 Úhonic-Rudná**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. odst. 14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

I. Předmět Dodatku č. 2

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 8 odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	14.602.184,76 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	12.729.017,05 Kč

DPH 21%	2.673.093,58 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	15.402.110,63 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 2 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 1-2.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

V Rakovníku dne:
Zhotovitel:

V Praze dne:
Objednatel:

Froněk, spol. s r.o.

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

.....
Ing. Kamil Hrbek
prokurista

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/00519 Úhonice – Rudná - S-1504/00066001/202

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

121 - Silnice III/00519

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

121.01 - Úpravy silnice III/00519

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

121.01/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ 00066001

Zhotovitel:

Froněk, spol.s r.o.

Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

IČ 47534690

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-1 745 612,02	0,00	-1 745 612,02

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-1 745 612,02	0,00	-1 745 612,02

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/00519 Úhonice – Rudná - S-1504/00066001/202 Název stavebního podobjektu/provozního souboru (SO/PS): 121.01 - Úpravy silnice III/00519	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 121.01/1	Číslo ZBV: 1.3
--	---	-----------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-1504/00066001/2021 a zhotovitel č.: 1/21/030 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 09.07.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov

Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů	10	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Měněpráce na začátku úseku ve staničení km 0,000 - 0,374

1) Dle PDPS bylo v rámci stavby „III/00519 Úhonice - Rudná“ navrženo provést opravu silnice III/00519 od konce zástavby v obci Úhonice až po stykovou křižovatku na připojení na silnici III/00518 před nadjezdem trasy dálnice D5.

2) Během plánování dopravně inženýrského opatření pro dotčenou stavbu informovala obec Úhonice zúčastněné Smluvní strany o plánované výstavbě kanalizace v následujícím roce v části zastavěného území podél silnice III/00519 ve staničení km 0,000 - 0,374.

3) S ohledem na tyto skutečnosti, po dohodě zúčastněných stran, Zhotovitel nebude provádět a vypustí práce na začátku úseku v uvedeném staničení km 0,000 - 0,374, až za uvedený úsek plánované výstavby kanalizace.

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že změny spočívající v posunutí prací na opravě silnice III/00519 na začátku úseku, resp. vynechání oprav silnice na prvních 374 m u zastavěného území obce Úhonice, bylo vyvoláno z důvodu uplatněného požadavku dotčené obce, která je subjektem k tomu oprávněným a tyto skutečnosti vytanuly po provedení zadávacího řízení této zakázky. Jedná se tudíž o okolnosti, které zadavatel (ani projektant zadávací dokumentace) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4) Změny byly iniciovány na základě požadavku obce Úhonice v rámci včasného oznámení Zhotovitele a podkladem pro navržené změny jsou doklady č. 08 Záměr obce Úhonice, č. 09 – Oznámení Zhotovitele ze dne 12.07.2021 a č. 10 – Pokyn Objednatele ze dne 12.07.2021.

5) Tato změna se týká úpravy množství položek poř. č. 11, 12, 14, 16, 24, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65 a 66.

Provedené změny vyvolávají řetězení dalších změn v ZBV 2, jež souvisí se stejným požadavkem obce Úhonice, ze kterého vyplynuly nejen změny na SO 121.01, ale také nemožnost realizace kompletního SO 121.02 Úpravy chodníků a obrubníků.

Uvedené změny vznikly na základě nepředvídaného uplatněného požadavku obce Úhonice, který souvisel s budoucí realizací obecní kanalizace v místech plánované opravy silnice III/00519. Jedná se o požadavek třetí strany, která je subjektem k tomu oprávněným a tyto skutečnosti vytanuly po provedení zadávacího řízení předmětné zakázky. Na základě uvedeného je tedy možné konstatovat, že změny byly nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5 odst. 1, c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změny nepředvídané.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-1 745 612,02	0,00	-1 745 612,02	1 745 612,02

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Bc. Jiří Karel	datum	26.11.2021	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	datum		podpis
Stavební dozor:	jméno	Luděk Menzl	datum	26.11.2021	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Šárka Balážová	datum	22.11.2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	26.11.2021

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název a evidenční číslo Stavby: III/00519 Uhonice – Rudná - S-1504/00066001/202
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 121.01/1
Číslo a název stavebního podobjektu/provozního souboru (SO/PS): 121.01 - Úpravy silnice III/00519

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
13 401 587,27

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	13 401 587,27	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 745 612,02	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 745 612,02	11 655 975,25	-1 745 612,02	-13,03%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím Bc. Jiří Karel

Projektant (autorský dozor):

souhlasím xxx

Stavební dozor:

souhlasím Luděk Menzl

Zástupce Objednatele KSÚS:

souhlasím Šárka Balážová

Zaměstnanec KSÚS
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek pro ZBV 1														
Název a evidenční číslo stavby: III/00519 Úhonice – Rudná - S-1504/00066001/202								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: 121 - Silnice III/00519								č. 1						
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 121.01 - Úpravy silnice III/00519								Skupina změn 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	8 425,000	6 360,000	-2 065,000	9,50	80 037,50	-19 617,50	0,00	60 420,00	-19 617,50	-24,51%	
12	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	11 020,000	5 500,000	-5 520,000	13,00	143 260,00	-71 760,00	0,00	71 500,00	-71 760,00	-50,09%	
14	113154435	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	14 870,000	12 871,600	-1 998,400	19,80	294 426,00	-39 568,32	0,00	254 857,68	-39 568,32	-13,44%	
16	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	4 408,000	3 840,000	-568,000	45,00	198 360,00	-25 560,00	0,00	172 800,00	-25 560,00	-12,89%	
24	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	22 058,300	19 993,300	-2 065,000	8,00	176 466,40	-16 520,00	0,00	159 946,40	-16 520,00	-9,36%	
31	565155121-1	Asfaltový beton vrstva podkladní FR ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	15 316,100	13 257,748	-2 058,352	265,00	4 058 766,50	-545 463,28	0,00	3 513 303,22	-545 463,28	-13,44%	
32	567121111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 120 mm	m2	2 065,000	0,000	-2 065,000	120,00	247 800,00	-247 800,00	0,00	0,00	-247 800,00	-100,00%	
34	567532152-1	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm přes 10000 m2 vč. dodávky pojiva	m2	14 987,200	14 275,000	-712,200	93,50	1 401 303,20	-66 590,70	0,00	1 334 712,50	-66 590,70	-4,75%	
35	569903311	Zřízení zemních krajinic se ztuhnutím	m3	196,800	191,826	-4,974	202,00	39 753,60	-1 004,75	0,00	38 748,85	-1 004,75	-2,53%	
36	569931132	Zpevnění krajinic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	2 460,000	2 335,650	-124,350	37,50	92 250,00	-4 663,13	0,00	87 586,88	-4 663,12	-5,05%	
37	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství do 1 kg/m2	m2	15 464,800	13 399,800	-2 065,000	8,00	123 718,40	-16 520,00	0,00	107 198,40	-16 520,00	-13,35%	
38	573211100-1	Naliti hrany asfaltovou závlivkou na tl. do 40 mm	m	2 838,000	0,000	-2 838,000	5,00	14 190,00	-14 190,00	0,00	0,00	-14 190,00	-100,00%	
39	573211100-2	Naliti hrany asfaltovou závlivkou na tl. do 70 mm	m	2 838,000	0,000	-2 838,000	5,00	14 190,00	-14 190,00	0,00	0,00	-14 190,00	-100,00%	
40	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,40 kg/m2	m2	15 018,700	12 953,700	-2 065,000	7,00	105 130,90	-14 455,00	0,00	90 675,90	-14 455,00	-13,75%	
41	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	14 870,000	12 871,600	-1 998,400	158,00	2 349 460,00	-315 747,20	0,00	2 033 712,80	-315 747,20	-13,44%	
42	877375122-0	Napojení přípojky na novou UV včetně těsnění	kus	4,000	0,000	-4,000	2 500,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-100,00%	
43	895941311-1	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	4,000	0,000	-4,000	4 500,00	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	-100,00%	
44	592238500-1	sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a koše	kus	4,000	0,000	-4,000	5 500,00	22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	-22 000,00	-100,00%	
45	899331111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu nebo mříže	kus	4,000	0,000	-4,000	2 350,00	9 400,00	-9 400,00	0,00	0,00	-9 400,00	-100,00%	
46	899431111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krvcího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	12,000	0,000	-12,000	1 620,00	19 440,00	-19 440,00	0,00	0,00	-19 440,00	-100,00%	
47	919441211-1	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 včetně podkladního prahu, odliáždění vtoku a výtoku	kus	16,000	10,000	-6,000	8 000,00	128 000,00	-48 000,00	0,00	80 000,00	-48 000,00	-37,50%	
49	919521120-1	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 včetně podkladních vrstev a obetonování	m	89,000	55,000	-34,000	1 616,00	143 824,00	-54 944,00	0,00	88 880,00	-54 944,00	-38,20%	
50	59222010	trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojením 40X250 cm	m	89,890	55,550	-34,340	1 474,00	132 497,86	-50 617,16	0,00	81 880,70	-50 617,16	-38,20%	
53	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	2 838,000	83,000	-2 755,000	10,00	28 380,00	-27 550,00	0,00	830,00	-27 550,00	-97,08%	
54	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	2 838,000	0,000	-2 838,000	10,00	28 380,00	-28 380,00	0,00	0,00	-28 380,00	-100,00%	
55	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	4 855,000	4 606,300	-248,700	20,00	97 100,00	-4 974,00	0,00	92 126,00	-4 974,00	-5,12%	
56	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	2 562,500	2 438,150	-124,350	18,00	46 125,00	-2 238,30	0,00	43 886,70	-2 238,30	-4,85%	
57	961043111-1	Bourání uličních vpusti kompletních	m3	4,000	0,000	-4,000	1 600,00	6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	-6 400,00	-100,00%	
58	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	65,000	61,465	-3,535	630,00	40 950,00	-2 227,05	0,00	38 722,95	-2 227,05	-5,44%	
60	997221551-1	Vodorovná doprava suti na skládku ze sypkých materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	8 210,460	7 499,695	-710,765	18,00	147 788,28	-12 793,77	0,00	134 994,51	-12 793,77	-8,66%	

Rozpis ocenění Změn položek pro ZBV 1													
Název a evidenční číslo stavby: III/00519 Úhonice – Rudná - S-1504/00066001/202								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 121 - Silnice III/00519								č. 1					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 121.01 - Úpravy silnice III/00519								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	997221561-1	Vodorovná doprava sutí na skládku z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	130,040	117,776	-12,264	150,00	19 506,00	-1 839,60	0,00	17 666,40	-1 839,60	-9,43%
63	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	121,240	117,776	-3,464	250,00	30 310,00	-866,00	0,00	29 444,00	-866,00	-2,86%
64	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	8 210,460	7 499,695	-710,765	10,00	82 104,60	-7 107,65	0,00	74 996,95	-7 107,65	-8,66%
65	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 546,463	1 028,000	-518,463	5,00	7 732,32	-2 592,31	0,00	5 140,01	-2 592,31	-33,53%
66	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m	t	1 546,463	1 028,000	-518,463	5,00	7 732,32	-2 592,31	0,00	5 140,01	-2 592,31	-33,53%
Celkem								10 364 782,88	- 1 745 612,02	0,00	8 619 170,86	- 1 745 612,02	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Datum: 26.11.2021

Podpis:

Za Objednatele: jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum: 26.11.2021

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/00519 Úhonice – Rudná - S-1504/00066001/202

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	14 602 184,76
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	12 856 572,74
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	15 556 453,01
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	88,05%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-11,95%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-1 745 612,02
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-11,95%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 380 655,43

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	11,95%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 745 612,02
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 301 092,38

12=(1)*0,15	Limit	2 190 327,71
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 5 - Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %		
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/00519 Úhonice – Rudná - S-1504/00066001/202	- 1 745 612,02	0,00	- 1 745 612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 745 612,02	0,00	- 1 745 612,02	1 745 612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.01	1	Úpravy sítě III/00519 / nerealizované práce z důvodu plánované výstavby kanalizace	- 1 745 612,02	0,00	- 1 745 612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 745 612,02	0,00	- 1 745 612,02	1 745 612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/00519 Úhonice – Rudná - S-1504/00066001/202
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	121.01 - Úpravy silnice III/00519
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	121.01/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 121.01 po změně 1	2	
08 Vyjádření Obce Úhonice o přípravě výstavby kanalizace	1	
09 Oznámení Zhotovitele o změně ze dne 12.07.2021	1	
10 Žádost Objednatele o zpracování ZBV ze dne 12.07.2021	1	
11 Zápis z kontrolního dne stavby z 30. 7. 2021	5	
Počet listů celkem	10	

Změnový soupis prací SO 121.01 po změně 1 pro ZBV 1

Název a evidenční číslo stavby: III/00519 Úhonic - Rudná - S-1504/00066001/202

Číslo a název SO/PS: 121 - Silnice III/00519

Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 121.01 - Úpravy silnice III/00519

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

121.01 - Úpravy silnice III/00519

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce						1 250 662,25	- 173 025,82	0,00	1 077 636,43	- 173 025,82	-13,83%
1	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	3 350,000	3 350,000	0,000	13,00	43 550,00	0,00	0,00	43 550,00	0,00	0,00%
2	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	3 350,000	3 350,000	0,000	4,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00%
3	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM Vč.štěpkování a likvidace odpadu	kus	3,000	3,000	0,000	250,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00%
4	112151013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm	kus	4,000	4,000	0,000	550,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00%
5	112151014	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 500 mm	kus	1,000	1,000	0,000	635,00	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00%
6	112151018	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 900 mm	kus	3,000	3,000	0,000	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
7	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	3,000	0,000	858,00	2 574,00	0,00	0,00	2 574,00	0,00	0,00%
8	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	4,000	0,000	1 200,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
9	112201114	Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	1,000	0,000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
10	112201118	Odstranění pařezů D do 0,9 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	3,000	0,000	3 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
11	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	8 425,000	6 360,000	-2 065,000	9,50	80 037,50	-19 617,50	0,00	60 420,00	-19 617,50	-24,51%
12	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	11 020,000	5 500,000	-5 520,000	13,00	143 260,00	-71 760,00	0,00	71 500,00	-71 760,00	-50,09%
13	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	608,000	608,000	0,000	47,00	28 576,00	0,00	0,00	28 576,00	0,00	0,00%
14	113154435	Frézování živnicového krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	14 870,000	12 871,600	-1 998,400	19,80	294 426,00	-39 568,32	0,00	254 857,68	-39 568,32	-13,44%
15	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	84,000	84,000	0,000	95,00	7 980,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00%
16	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	4 408,000	3 840,000	-568,000	45,00	198 360,00	-25 560,00	0,00	172 800,00	-25 560,00	-12,89%
17	122201109	Příplatek za lepihost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2 204,000	2 204,000	0,000	1,00	2 204,00	0,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00%
18	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	204,900	204,900	0,000	285,00	58 396,50	0,00	0,00	58 396,50	0,00	0,00%
19	132201209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	102,450	102,450	0,000	15,00	1 536,75	0,00	0,00	1 536,75	0,00	0,00%
20	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	288,900	288,900	0,000	291,00	84 069,90	0,00	0,00	84 069,90	0,00	0,00%
21	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	520,020	520,020	0,000	10,00	5 200,20	0,00	0,00	5 200,20	0,00	0,00%
22	181451312	Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu do 1:2	m2	840,000	840,000	0,000	32,00	26 880,00	0,00	0,00	26 880,00	0,00	0,00%
23	00572474	osivo směs travní-svahová	kg	25,200	25,200	0,000	150,00	3 780,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00%
24	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	22 058,300	19 993,300	-2 065,000	8,00	176 466,40	-16 520,00	0,00	159 946,40	-16 520,00	-9,36%
25	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	840,000	840,000	0,000	35,00	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00%
26	103641010-1	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	151,200	151,200	0,000	150,00	22 680,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00%
	5	Komunikace pozemní						10 855 439,40	- 1 240 624,05	0,00	9 614 815,35	- 1 240 624,05	-11,43%
27	564861111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	6 360,000	6 360,000	0,000	67,00	426 120,00	0,00	0,00	426 120,00	0,00	0,00%
28	564871111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	638,400	638,400	0,000	122,00	77 884,80	0,00	0,00	77 884,80	0,00	0,00%
29	564931412	Podklad z asfaltového recyklatu tl 100 mm	m2	608,000	608,000	0,000	69,00	41 952,00	0,00	0,00	41 952,00	0,00	0,00%
30	564941412	Podklad z asfaltového recyklatu tl 120 mm	m2	6 360,000	6 360,000	0,000	47,00	298 920,00	0,00	0,00	298 920,00	0,00	0,00%
31	565155121-1	Asfaltový beton vrstva podkladní FR ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	15 316,100	13 257,748	-2 058,352	265,00	4 058 766,50	-545 463,28	0,00	3 513 303,22	-545 463,28	-13,44%
32	567121111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 120 mm	m2	2 065,000	0,000	-2 065,000	120,00	247 800,00	-247 800,00	0,00	0,00	-247 800,00	-100,00%
33	567511151-1	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy přes 10000 m2 vč. dodávky pojiva	m2	13 600,000	13 600,000	0,000	115,00	1 564 000,00	0,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00%
34	567532152-1	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 250 mm přes 10000 m2 vč. dodávky pojiva	m2	14 987,200	14 275,000	-712,200	93,50	1 401 303,20	-66 590,70	0,00	1 334 712,50	-66 590,70	-4,75%
35	569903311	Zřízení zemních krajnic se ztuhnutím	m3	196,800	191,826	-4,974	202,00	39 753,60	-1 004,75	0,00	38 748,85	-1 004,75	-2,53%
36	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	2 460,000	2 335,650	-124,350	37,50	92 250,00	-4 663,13	0,00	87 586,88	-4 663,13	-5,05%
37	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství do 1 kg/m2	m2	15 464,800	13 999,800	-2 065,000	8,00	123 718,40	-16 520,00	0,00	107 198,40	-16 520,00	-13,35%
38	573211100-1	Naliti hrany asfaltovou závlivkou na tl. do 40 mm	m	2 838,000	0,000	-2 838,000	5,00	14 190,00	-14 190,00	0,00	0,00	-14 190,00	-100,00%
39	573211100-2	Naliti hrany asfaltovou závlivkou na tl. do 70 mm	m	2 838,000	0,000	-2 838,000	5,00	14 190,00	-14 190,00	0,00	0,00	-14 190,00	-100,00%
40	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,40 kg/m2	m2	15 018,700	12 953,700	-2 065,000	7,00	105 130,90	-14 455,00	0,00	90 675,90	-14 455,00	-13,75%
41	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	14 870,000	12 871,600	-1 998,400	158,00	2 349 460,00	-315 747,20	0,00	2 033 712,80	-315 747,20	-13,44%

Změnový soupis prací SO 121.01 po změně 1 pro ZBV 1

Název a evidenční číslo stavby: III/00519 Úhonice – Rudná - S-1504/00066001/202

Číslo a název SO/PS: 121 - Silnice III/00519

Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 121.01 - Úpravy silnice III/00519

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

121.01 - Úpravy silnice III/00519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
	8	Trubní vedení						78 840,00	- 78 840,00	0,00	0,00	- 78 840,00	-100,00%
42	877375122-0	Napojení přípojky na novou UV včetně těsnění	kus	4,000	0,000	-4,000	2 500,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-100,00%
43	895941311-1	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	4,000	0,000	-4,000	4 500,00	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	-100,00%
44	592238500-1	sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a koše	kus	4,000	0,000	-4,000	5 500,00	22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	-22 000,00	-100,00%
45	899331111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu nebo mříže	kus	4,000	0,000	-4,000	2 350,00	9 400,00	-9 400,00	0,00	0,00	-9 400,00	-100,00%
46	899431111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, loupeče nebo hvdrantu	kus	12,000	0,000	-12,000	1 620,00	19 440,00	-19 440,00	0,00	0,00	-19 440,00	-100,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						919 712,10	- 225 330,51	0,00	694 381,59	- 225 330,51	-24,50%
47	919441211-1	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 včetně podkladního prahu, odláždění vtoků a výtoku	kus	16,000	10,000	-6,000	8 000,00	128 000,00	-48 000,00	0,00	80 000,00	-48 000,00	-37,50%
48	919441221-1	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 včetně podkladního prahu, odláždění vtoků a výtoku	kus	8,000	8,000	0,000	9 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00%
49	919521120-1	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 včetně podkladních vrstev a obetonování	m	89,000	55,000	-34,000	1 616,00	143 824,00	-54 944,00	0,00	88 880,00	-54 944,00	-38,20%
50	59222010	trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 40X250 cm	m	89,890	55,550	-34,340	1 474,00	132 497,86	-50 617,16	0,00	81 880,70	-50 617,16	-38,20%
51	919521140-1	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 včetně podkladních vrstev a obetonování	m	36,000	36,000	0,000	2 503,00	90 108,00	0,00	0,00	90 108,00	0,00	0,00%
52	59222012	trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 60X250 cm	m	36,360	36,360	0,000	2 009,00	73 047,24	0,00	0,00	73 047,24	0,00	0,00%
53	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	2 838,000	83,000	-2 755,000	10,00	28 380,00	-27 550,00	0,00	830,00	-27 550,00	-97,08%
54	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	2 838,000	0,000	-2 838,000	10,00	28 380,00	-28 380,00	0,00	0,00	-28 380,00	-100,00%
55	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	4 855,000	4 606,300	-248,700	20,00	97 100,00	-4 974,00	0,00	92 126,00	-4 974,00	-5,12%
56	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	2 562,500	2 438,150	-124,350	18,00	46 125,00	-2 238,30	0,00	43 886,70	-2 238,30	-4,85%
57	961043111-1	Bourání uličních vpusti kompletních	m3	4,000	0,000	-4,000	1 600,00	6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	-6 400,00	-100,00%
58	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	65,000	61,465	-3,535	630,00	40 950,00	-2 227,05	0,00	38 722,95	-2 227,05	-5,44%
59	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	28,000	28,000	0,000	1 175,00	32 900,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00%
	997	Přesun sutě						281 468,88	- 22 607,02	0,00	258 861,86	- 22 607,02	-8,03%
60	997221551-1	Vodorovná doprava suti na skládku ze sypkých materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	8 210,460	7 499,695	-710,765	18,00	147 788,28	-12 793,77	0,00	134 994,51	-12 793,77	-8,66%
61	997221561-1	Vodorovná doprava suti na skládku z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	130,040	117,776	-12,264	150,00	19 506,00	-1 839,60	0,00	17 666,40	-1 839,60	-9,43%
62	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	8,800	8,800	0,000	200,00	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00%
63	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	121,240	117,776	-3,464	250,00	30 310,00	-866,00	0,00	29 444,00	-866,00	-2,86%
64	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	8 210,460	7 499,695	-710,765	10,00	82 104,60	-7 107,65	0,00	74 996,95	-7 107,65	-8,66%
	998	Přesun hmot						15 464,64	-5 184,62	0,00	10 280,02	-5 184,62	-0,34
65	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 546,463	1 028,000	-518,463	5,00	7 732,32	-2 592,31	0,00	5 140,01	-2 592,31	-33,53%
66	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m	t	1 546,463	1 028,000	-518,463	5,00	7 732,32	-2 592,31	0,00	5 140,01	-2 592,31	-33,53%
		Celkem						13 401 587,27	- 1 745 612,02	0,00	11 655 975,25	- 1 745 612,02	-13,03%



OBEC ÚHONICE

Na Návsi 24 , 252 18 Úhonice , Tel. / fax.: 311 670 513

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Č.j.:OUUh 760/2021/Ku

V Úhonicích 22.11. 2021

Vyjádření

Na základě projednávaného dopravního opatření na stavbu „III/00519 Úhonice – Rudná“ Vám oznamujeme, že na rok 2022 připravujeme výstavbu splaškové kanalizace v zastavěném území obce Úhonice (mimo jiné v ul. Dušnická) se zásahem do krajské komunikace III/00519 ve staničení km 0,000 - 0,374.

Vyjádření zasíláme na základě osobního jednání na místě samém v červnu a červenci 2021 a podaných ústních informací k věci.

S pozdravem

Mgr. Bc. Martin Kučera
starosta obce

Froněk, spol. s r.o.
Zátíší 2488, CZ 269 01 Rakovník
tel. +420 313 517 276
fax +420 313 516 361
www.fronek.cz, info@fronek.cz

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Karel Motal
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje: Jiří Karel

datum 12.7.2021

OZNÁMENÍ

Při plánování dopravně inženýrského opatření na akci „III/00519 Úhonic – Rudná“ obec Úhonic podala oznámení na výstavbu kanalizační stoky v plánovaném úseku rekonstrukce komunikace v km 0,000 až v km 0,374. Z tohoto důvodu vzniknou méněpráce, které budou upřesněny formou ZBV.

S pozdravem

Jiří Karel

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488
269 01 Rakovník

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Š. Balážová

Kladno
12.7.2021

III/00519 Úhonic - Rudná - vyjádření k nepředvídatelným změnám

Na základě oznámení zhotovitele stavby „**III/00519 Úhonic - Rudná**“ ze dne 12.7.2021 se jedná o následující nepředvídatelné změny:

Měněpráce v plánovaném úseku rekonstrukce - při plánování dopravně inženýrského opatření pro stavbu „**III/00519 Úhonic - Rudná**“ podala obec Úhonic oznámení o plánované výstavbě kanalizace v následujícím roce v části zastavěného území podél krajské komunikace III/00519 ve staničení km 0,000 - 0,374. Z tohoto důvodu zhotovitel posune začátek této stavby až za uvedený úsek plánované výstavby kanalizace.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/00519, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách ze dne 12.7.2021

S pozdravem

Karel Motal

Zápis z kontrolního dne stavby

III/00519 Úhonice - Rudná

Kontrolní den

číslo 1 konaný dne 30.7.2021 Úhonice 9.00 hod

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F 04.00.01 Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z minulého KD
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
 - c) finanční plnění
 - d) předávání RDS
 - e) fotodokumentace
 - f) (doplnit podle konkrétní situace)
3. Kontrola kvality.
 - a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
 - b) (doplnit podle konkrétní situace)
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly
7. Závěr

1. Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Spínáno
		Jedná se o 1. KD. zhotovitel plnil úkoly z mailové a telefonické komunikace	

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

- | | |
|--------------------------------|---|
| a) plnění věcného harmonogramu | Zhotovitel předložil aktualizovaný HMG postupu výstavby s dělením na 2 etapy výstavby-příloha č. 2 zápisu |
| b) popis provedených prací | Provedené práce I etapy výstavby - osazeno DIO, strženy krajnice, odstraněny asfaltové vrstvy, zahájeny práce na podélných a příčných sjezdech a propustcích-ŽB trouby DN 400 a DN 600, dokončeno kácení a mýcení dřevin
Plán prací na další období - nadále ŽB propustky a sjezdy-ŽBT DN 600,400 vč. obetonování, příprava-úprava pláně před zlepšením, strojní zlepšení aktivní zóny směsným pojivem dle TP 94 |
| c) finanční plnění | V souladu s HMG |
| d) předávání RDS | Nepracovává se |
| e) fotodokumentace | Zajišťována průběžně zhotovitelem a TDS |

3. Kontrola kvality

- | | |
|--|--|
| a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období | Zhotovitel předložil ke schválení čistoupsy TePř a KZP na prováděné práce
Dále předložil atesty, certifikáty a prohlášení o vlastnostech na zabudovávané výrobky, materiály, výroby, zkoušky typu atd. -průběžně před zahajováním daných prací -zod p Karel |
| b) | Kontrola kvality probíhá v rámci plánovaných kontrol TDS |

4. Stav BOZP a PO

Provádí firma PK dopravní s r o . Ing. Jakub Polák se samostatnými zápisy z kontrol

5. Různé

-předání staveniště proběhlo samostatným protokolem o předání dne 19.7.2021

-stavba bude realizována až od km 0,374 – k ú v km 0,000 – 0,374 plánuje Obec Úhonice dle svého oznámení realizovat v roce 2022 výstavbu kanalizace, tato část úseku se nebude v rámci stavby realizovat. Objednatel KSÚS vydal dne 12.7.2021 pokyn k realizaci návrhu zhotovitele a žádá zhotovitele o zpracování ZBV/měně práce/ ke změnám stavby v souladu s příslušnými zákony a směrnicemi

-kontrolní dny stavby se budou konat v úterý v periodě 1x za 14 dní od 9:00 hod na místě stavby, KD č. 2 proběhne dne 12.8.2021

6. Nové úkoly

Úkol číslo Název

Viz text Různé

Obsah úkolu a požadovaný cílový stav

Odpovídá

Termín

7. Závěr

Datum konání příštího KD

12.8.2021 v 9:00 hod na místě stavby

Zapsal

Luděk Menzl - TDS

Jméno

Podpis

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina
2	Aktualizovaný HMG postupu prací

Rozdělovník

Vyhotoveno ve 4 výtiscích, každý o 4 stranách.

Výtisk číslo Adresát

1	Dle prezenční listiny
2	
3	
4	Pro spis

Datum**Podpis**

**Kontrolní den stavby
III/00519 Úhonic - Rudná**

Prezenční listina

III/00519 Úhonic - Rudná

číslo 1 dne 30.7.2021 Prezenční listina ke kontrolnímu dni stavby
v 9:00
hod.

Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
-------------------------------	---------------------------	------------------------	---------------

Šárka Balážová	KSÚS SK		
----------------	---------	--	--

Luděk Menzl	PK dopravní s.r.o. TDS		
-------------	---------------------------	--	--

Ing. Jakub Polák	Koordinátor BOZP		
------------------	------------------	--	--

Bc Jiří Karel	Froněk spol.s r.o. Zhotovitel-stavbyvedoucí		
---------------	--	--	--

KAREL MOTAL KSÚS SK

Prováděné práce	Staničení km 0,380 - 1,586						Staničení km 1,586 - 2,762					
	I.etapa						II.etapa					
	28.týden 19.-25.7.	29.týden 26.7.-1.8.	30.týden 2.-8.8.	31.týden 9.-15.8.	32.týden 16.-22.8.	33.týden 23.-29.8.	34.týden 30.-5.9.	35.týden 6.-12.9.	36.týden 13.-19.9.	37.týden 20.-26.9.	38.týden 27.9.-3.10.	39.týden 4.10.-10.10.
Frézování												
Odstranění křovin a stromů												
Čištění příkopů												
Krajnice - stržení												
Zhotovení propustků												
Sanace												
Recyklace												
Pokládka živice												
VDZ												
Krajnice - zřízení												

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/00519 Úhonice – Rudná - S-1504/00066001/202

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

121 - Silnice III/00519

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

121.02 - Úpravy chodníků a obrubníků

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

121.02/1

Číslo ZBV:

2

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ 00066001

Zhotovitel:

Froněk, spol.s r.o.
Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
IČ 47534690

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-127 555,69	0,00	-127 555,69

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-127 555,69	0,00	-127 555,69

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/00519 Úhonice – Rudná - S-1504/00066001/202	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 121.02/1	Číslo ZBV: 2.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 121.02 - Úpravy chodníků a obrubníků		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-1504/00066001/2021 a zhotovitel č.: 1/21/030 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 09.07.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	8	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant (AD)
	5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Méněpráce na začátku úseku ve staničení km 0,000 - 0,374 – vypuštění SO 121.02

1) Dle PDPS bylo v rámci stavby „III/00519 Úhonice - Rudná“ navrženo provést opravu silnice III/00519 od konce zástavby v obci Úhonice až po stykovou křižovátku na připojení na silnici III/00518 před nadjezdem trasy dálnice D5.

2) Během plánování dopravně inženýrského opatření pro dotčenou stavbu informovala obec Úhonice zúčastněné Smluvní strany o plánované výstavbě kanalizace v následujícím roce v části zastavěného území podél silnice III/00519 ve staničení km 0,000 - 0,374.

3) S ohledem na tyto skutečnosti, po dohodě zúčastněných stran, Zhotovitel nebude provádět a vypustí práce na začátku úseku v uvedeném staničení km 0,000 - 0,374, až za uvedený úsek plánované výstavby kanalizace.

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že změny spočívající v posunutí prací na opravě silnice III/00519 na začátku úseku, resp. vynechání oprav silnice na prvních 374 m u zastavěného území obce Úhonice, bylo vyvoláno z důvodu uplatněného požadavku dotčené obce, která je subjektem k tomu oprávněným a tyto skutečnosti vytanuly po provedení zadávacího řízení předmětné zakázky. Jedná se tudíž o okolnosti, které zadavatel (ani projektant zadávací dokumentace) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4) Změny byly iniciovány na základě požadavku obce Úhonice v rámci včasného oznámení Zhotovitele a podkladem pro tyto změny jsou doklady č. 07 - Záměr obce Úhonice, č. 08 – Oznámení Zhotovitele ze dne 12.07.2021 a č. 09 – Pokyn Objednatel ze dne 12.07.2021.

5) Tato změna má za následek vypuštění celého SO 121.02, tzn. kompletního odpočtu všech položek tohoto SO 121.02 - položky poř. č. 1 – 26 v příloze č. 4.

Provedené změny vznikají v důsledku řetězení změn ze ZBV 1, jež souvisí se stejným požadavkem obce Úhonice, ze kterého vyplynuly změny na SO 121.01, týkající se zkrácení původně navrženého úseku opravy silnice III/00519 u zastavěné části obce. Tohoto úseku silnice se týkalo provedení dotčeného SO 121.02 Úpravy chodníků a obrubníků a odpadla tak potřeba jeho realizace. Příloha Změnový soupis prací SO 121.02 po změně 1 pro ZBV 2 se v tomto případě nezpracovává, protože je shodná s přílohou č. 4.

Uvedené změny vznikly na základě nepředvídaného uplatněného požadavku obce Úhonice, který souvisel s budoucí realizací obecní kanalizace v místech plánované opravy silnice III/00519. Jedná se o požadavek třetí strany, která je subjektem k tomu oprávněným a tyto skutečnosti vytanuly po provedení zadávacího řízení předmětné zakázky. Na základě uvedeného je tedy možné konstatovat, že změny byly nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5 odst. 1, c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic. Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změny nepředvídané.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-127 555,69	0,00	-127 555,69	127 555,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Bc. Jiří Karel	datum	26.11.2021	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	datum		podpis
Stavební dozor:	jméno	Luděk Menzl	datum	26.11.2021	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK, p.o.	jméno	Šárka Balážová	datum	26.11.2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Lichneger	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	26.11.2021	podpis
					Číslo p W004

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název a evidenční číslo Stavby: III/00519 Úhonice – Rudná - S-1504/00066001/202
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 121.02/1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 121.02 - Úpravy chodníků a obrubníků

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
127 555,69

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	127 555,69	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-127 555,69	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-127 555,69	0,00	-127 555,69	-100,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím Bc. Jiří Karel

Projektant (autorský dozor):

souhlasím xxx

Stavební dozor:

souhlasím Luděk Menzl

Zástupce Objednatele KSÚS:

souhlasím Šárka Balážova

Zaměstnanec KSÚS
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek SO 121.02 po změně 1 - celkem, vypuštění SO

Název a evidenční číslo stavby: III/00519 Úhonice – Rudná - S-1504/00066001/202

Číslo a název SO/PS: 121 - Silnice III/00519

Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 121.02 - Úpravy chodníků a obrubníků

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina změn 3

Pař. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113106343	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby strojně pl do 15 m ²	m ²	55,000	0,000	-55,000	42,00	2 310,00	-2 310,00	0,00	0,00	-2 310,00	-100,00%
2	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl do 50 m ²	m ²	65,000	0,000	-65,000	33,00	2 145,00	-2 145,00	0,00	0,00	-2 145,00	-100,00%
3	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m ²	m ²	10,000	0,000	-10,000	150,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	-100,00%
4	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	65,000	0,000	-65,000	69,00	4 485,00	-4 485,00	0,00	0,00	-4 485,00	-100,00%
5	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	90,200	0,000	-90,200	25,00	2 255,00	-2 255,00	0,00	0,00	-2 255,00	-100,00%
6	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	63,000	0,000	-63,000	112,00	7 056,00	-7 056,00	0,00	0,00	-7 056,00	-100,00%
7	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	23,100	0,000	-23,100	149,00	3 441,90	-3 441,90	0,00	0,00	-3 441,90	-100,00%
8	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m ²	m ²	60,000	0,000	-60,000	265,00	15 900,00	-15 900,00	0,00	0,00	-15 900,00	-100,00%
9	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m ²	61,200	0,000	-61,200	209,00	12 790,80	-12 790,80	0,00	0,00	-12 790,80	-100,00%
10	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	22,000	0,000	-22,000	265,00	5 830,00	-5 830,00	0,00	0,00	-5 830,00	-100,00%
11	59245013	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní	m ²	12,360	0,000	-12,360	259,00	3 201,24	-3 201,24	0,00	0,00	-3 201,24	-100,00%
12	59245006-1	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m ²	10,300	0,000	-10,300	459,00	4 727,70	-4 727,70	0,00	0,00	-4 727,70	-100,00%
13	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	68,000	0,000	-68,000	290,00	19 720,00	-19 720,00	0,00	0,00	-19 720,00	-100,00%
14	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	20,000	0,000	-20,000	109,00	2 180,00	-2 180,00	0,00	0,00	-2 180,00	-100,00%
15	59217025	obrubník betonový silniční 25x15x25 cm	m	40,000	0,000	-40,000	119,00	4 760,00	-4 760,00	0,00	0,00	-4 760,00	-100,00%
16	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	8,000	0,000	-8,000	309,00	2 472,00	-2 472,00	0,00	0,00	-2 472,00	-100,00%
17	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,000	0,000	-3,000	650,00	1 950,00	-1 950,00	0,00	0,00	-1 950,00	-100,00%
18	59227030	žlab betonový průběžný do dlažby 100x30x10 cm	m	3,000	0,000	-3,000	2 470,00	7 410,00	-7 410,00	0,00	0,00	-7 410,00	-100,00%
19	56241015	rošt můstkový C250 plast dl 0,5m oka 6/95 pro žlab PE š 100mm	m	3,000	0,000	-3,000	2 684,00	8 052,00	-8 052,00	0,00	0,00	-8 052,00	-100,00%
20	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	2,500	0,000	-2,500	350,00	875,00	-875,00	0,00	0,00	-875,00	-100,00%
21	997221551-1	Vodorovná doprava suti na skládku ze sypkých materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	18,850	0,000	-18,850	18,00	339,30	-339,30	0,00	0,00	-339,30	-100,00%
22	997221561-1	Vodorovná doprava suti na skládku z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	30,025	0,000	-30,025	150,00	4 503,75	-4 503,75	0,00	0,00	-4 503,75	-100,00%
23	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	30,025	0,000	-30,025	200,00	6 005,00	-6 005,00	0,00	0,00	-6 005,00	-100,00%
24	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	18,850	0,000	-18,850	10,00	188,50	-188,50	0,00	0,00	-188,50	-100,00%
25	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	33,897	0,000	-33,897	85,00	2 881,25	-2 881,25	0,00	0,00	-2 881,25	-100,00%
26	998223093	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 3000 m	t	33,897	0,000	-33,897	17,00	576,25	-576,25	0,00	0,00	-576,25	-100,00%
Celkem								127 555,69	- 127 555,69	0,00	0,00	- 127 555,69	-100,00%

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Datum: 26.11.2021

Podpis:

Za Objednatelů: jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

III/00519 Úhonice – Rudná - S-1504/00066001/202

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	14 602 184,76
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	12 729 017,05
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	15 402 110,63
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	87,17%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování snížení 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (6), písm. b)	-12,83%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-1 873 167,71
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-12,83%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 380 655,43

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	12,83%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 873 167,71
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 301 092,38

12=(1)*0,15	Limit	2 190 327,71
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00


SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Změna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 5 - Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/00519 Úhonice – Rudná - S-1504/00066001/202	- 1 873 167,71	0,00	- 1 873 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 873 167,71	0,00	- 1 873 167,71	1 873 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.01	1	Úpravy sítě III/00519 / nerealizované práce z důvodu plánované výstavby kanalizace	- 1 745 612,02	0,00	- 1 745 612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 745 612,02	0,00	- 1 745 612,02	1 745 612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.02	2	Úpravy chodníků a obutníků / vypuštění SO z důvodu plánované výstavby kanalizace	- 127 555,69	0,00	- 127 555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 127 555,69	0,00	- 127 555,69	127 555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	III/00519 Úhonice – Rudná - S-1504/00066001/202
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úpravy chodníků a obrubníků
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	121.02/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Vyjádření Obce Úhonice o přípravě výstavby kanalizace	1	
08 Oznámení Zhotovitele o změně ze dne 12.07.2021	1	
09 Žádost Objednatele o zpracování ZBV ze dne 12.07.2021	1	
10 Zápis z kontrolního dne stavby z 30. 7. 2021	5	
Počet listů celkem	8	



OBEC ÚHONICE

Na Návsi 24 , 252 18 Úhonice , Tel. / fax.: 311 670 513

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Č.j.:OUUh 760/2021/Ku

V Úhonicích 22.11. 2021

Vyjádření

Na základě projednávaného dopravního opatření na stavbu „III/00519 Úhonice – Rudná“ Vám oznamujeme, že na rok 2022 připravujeme výstavbu splaškové kanalizace v zastavěném území obce Úhonice (mimo jiné v ul. Dušnická) se zásahem do krajské komunikace III/00519 ve staničení km 0,000 - 0,374.

Vyjádření zasíláme na základě osobního jednání na místě samém v červnu a červenci 2021 a podaných ústních informací k věci.

S pozdravem

Mgr. Bc. Martin Kučera
starosta obce

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
tel. +420 313 517 276
fax +420 313 516 361
www.fronek.cz, info@fronek.cz

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Karel Motal
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje: Jiří Karel
tel.
jiri.

datum 12.7.2021

OZNÁMENÍ

Při plánování dopravně inženýrského opatření na akci „III/00519 Úhonice – Rudná“ obec Úhonice podala oznámení na výstavbu kanalizační stoky v plánovaném úseku rekonstrukce komunikace v km 0,000 až v km 0,374. Z tohoto důvodu vzniknou méněpráce, které budou upřesněny formou ZBV.

S pozdravem

Jiří Karel

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488
269 01 Rakovník

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Š. Balážová / 607 584 721

Kladno
12.7.2021

III/00519 Úhonic - Rudná - vyjádření k nepředvídatelným změnám

Na základě oznámení zhotovitele stavby „**III/00519 Úhonic - Rudná**“ ze dne 12.7.2021 se jedná o následující nepředvídatelné změny:

Měněpráce v plánovaném úseku rekonstrukce - při plánování dopravně inženýrského opatření pro stavbu „**III/00519 Úhonic - Rudná**“ podala obec Úhonic oznámení o plánované výstavbě kanalizace v následujícím roce v části zastavěného území podél krajské komunikace III/00519 ve staničení km 0,000 - 0,374. Z tohoto důvodu zhotovitel posune začátek této stavby až za uvedený úsek plánované výstavby kanalizace.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/00519, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: oznámení zhotovitele o nepředvídatelných změnách ze dne 12.7.2021

S pozdravem

Karel Motal

Zápis z kontrolního dne stavby

III/00519 Úhonice - Rudná

Kontrolní den

číslo 1 konaný dne 30.7.2021 Úhonice 9.00 hod.

Účastníci

Seznam účastníku je uveden v příloze č. 1 – F 04 00 01 Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z minulého KD
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
 - c) finanční plnění
 - d) předávání RDS
 - e) fotodokumentace
 - f) (doplnit podle konkrétní situace)
3. Kontrola kvality
 - a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
 - b) (doplnit podle konkrétní situace)
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly
7. Závěr

1. Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
		Jedná se o 1. KD. zhotovitel plnil úkoly z mailové a telefonické komunikace	

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) plnění věcného harmonogramu	Zhotovitel předložil aktualizovaný HMG postupu výstavby s dělením na 2 etapy výstavby-příloha č. 2 zápisu
b) popis provedených prací	Provedené práce I etapy výstavby - osazeno DIO, strženy krajnice, odstraněny asfaltové vrstvy, zahájeny práce na podélných a příčných sjezdech a propustcích-ŽB trouby DN 400 a DN 600, dokončeno kácení a mýcení dřevin Plán prací na další období - nadále ŽB propustky a sjezdy-ŽBT DN 600.400 vč. obetonování, příprava-úprava pláně před zlepšením, strojní zlepšení aktivní zóny smíšeným pojivem dle TP 94
c) finanční plnění	V souladu s HMG
d) předávání RDS	Nezpracovává se
e) fotodokumentace	Zajišťována průběžně zhotovitelem a TDS

3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Zhotovitel předložil ke schválení čistou píseň TePř a KZP na prováděné práce. Dále předložil atesty, certifikáty a prohlášení o vlastnostech na zabudovávané výrobky, materiály, výroby, zkoušky typu atd - průběžně před zahajováním daných prací - zodp. p. Karel
b)	Kontrola kvality probíhá v rámci plánovaných kontrol TDS

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina
2	Aktualizovaný HMG postupu prací

Rozdělovník

Vyhotoveno ve 4 výtiscích, každý o 4 stranách.

Výtisk číslo Adresát

1	Dle prezenční listiny
2	
3	
4	Pro spis

Datum**Podpis**

**Kontrolní den stavby
III/00519 Úhonice - Rudná**

Prezenční listina

III/00519 Úhonice - Rudná

číslo 1 dne 30 7 2021 Prezenční listina ke kontrolnímu dni stavby
v 9 00
hod

Jméno, příjmení, titul Organizace, funkce Telefon, e-mail

Šárka Balážová KSÚS SK

Luděk Menzl PK dopravní s r o
TDS

Ing Jakub Polák Koordinátor BOZP

Bc Jiří Karel Froněk spol s r o
Zhotovitel-stavbyvedoucí

KARL MOTAL KSVS SK

Podpis

Prováděné práce	Staničení km 0,380 - 1,586						Staničení km 1,586 - 2,762					
	I.etapa						II.etapa					
	28.týden 19.-25.7.	29.týden 26.7.-1.8.	30.týden 2.-8.8.	31.týden 9.-15.8.	32.týden 16.-22.8.	33.týden 23.-29.8.	34.týden 30. 5 9.	35.týden 6.-12.9.	36.týden 13.-19.9.	37.týden 20.-26.9.	38.8týden 27.9.-3.10.	39.týden 4.10.-10.10.
Frézování												
Odstranění křovin a stromů												
Čištění příkopů												
Krajnice - stržení												
Zhotovení propustků												
Sanace												
Recyklace												
Pokládka živice												
VDZ												
Krajnice - zřízení												