

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: E618-S-4734/2020/FLO  
č. smlouvy zhotovitele: 120 - 145  
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993 / 5313510017

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity  
a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

### Zřízení vodovodní přípojky pro areál SŽ Hrdějovice, České Budějovice

#### Článek 1 - Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

###### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

###### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: [redacted]  
[redacted] mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]  
[redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]  
[redacted]

###### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

###### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:  
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „objednatel“)

##### 1.2. Zhotovitel:

###### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

###### **Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: č. účtu: 272441512/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.,

###### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je úprava harmonogramu plnění 3. dílčí etapy a 4. dílčí etapy:

### Úprava harmonogramu plnění:

Smluvní strany se dohodly na aktualizaci harmonogramu plnění **3. a 4. dílčí etapy**, termín plnění uvedených dílčích etap se posouvá **o 4 měsíce**, přesněji 3. dílčí etapa do 16. 03. 2022 a u 4. dílčí etapy (předpoklad 04/2022 – 02/2023) z původního termínu do 11 měsíců od nabytí účinnosti SoD na termín nový **do 15 měsíců** od nabytí účinnosti SoD.

Změna termínu plnění spočívá v nepředpokládaném prodloužení jednání s vlastníky dotčených pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání, přesněji se pak jedná o odkoupení pozemků a řešení věcných břemen. Dále dochází k opakovaným změnám požadavků ze strany jednotlivých vlastníků pozemků, čímž došlo k znatelnému zdržení projekčních prací a procesu stavebního řízení.

Smluvní strany dále shodně konstatují, že se na tento případ vztahuje čl. 7.8 Smlouvy, kdy je důvodem neplnění termínů zhotovitele dle smlouvy rozhodnutí třetích osob a do doby uzavření dodatku s novými termíny plnění se na zhotovitelovo neplnění termínů platných dle smlouvy o dílo z důvodu neplnění třetích osob (vlastníků dotčených nemovitostí) nevztahují smluvní pokuty.

Smluvní strany shodně konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“).

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 4, odst. 4.2.

## I.

### 1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy v původním znění a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**4.2.** Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

### Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SoD	-	-
1. dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti SoD	DUSP včetně EH a SR v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol pro část díla podepsaný zadavatelem.
2. dílčí etapa	Do 8 měsíců od nabytí účinnosti SoD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, včetně EH a SR, v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu.	Předávací protokol pro část díla podepsaný zadavatelem.

<b>3. dílčí etapa</b>	<b>Do 15 měsíců od nabytí účinnosti SoD</b>	<b>Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci</b>	<b>Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení v právní moci.</b>
<b>4. dílčí etapa – ukončení díla</b>	<b>11 měsíců (předpoklad 04/2022 – 02/2023)</b>	<b>Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 11 měsíců</b>	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

## **2) Článek 6 – Platební podmínky**

- ruší se čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy v původním znění a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 6.2.** V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. 50% celkové ceny díla bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
  - Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. 20 % celkové ceny díla bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████ - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
  - Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 3. dílčí etapa plnění - do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max. 30 % celkové ceny díla bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.
  - Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – 4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 02/2023 (předpoklad), fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. této smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ████████ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

## **II.**

- Ostatní ujednání Smlouvy, č. smlouvy objednatele: E618-S-4734/2020/FLO, č. smlouvy zhotovitele: 120 145, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze

V Praze

**Za objednatele:**



09.12.2021 13:17  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ

**Za zhotovitele:**

Datum: 2021.12.07  
09:27:12 +01'00'

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel  
SAGASTA s.r.o.

Datum: 2021.12.07  
14:04:07 +01'00'

.....  
**Ladislav Beran**  
jednatel  
SAGASTA s.r.o.